

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.109/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s.r.o.

Na Zahrádkách 1151/16, 69002 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z těchto důvodů:

- došlo k prodloužení doby řešení majetkových vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou zajišťovaných objednatelem,

- na základě konzultace se stavebním úřadem došlo ke změně rozsahu dokumentace pro územní řízení na celý řešený úsek,
- v návaznosti na výše uvedené skutečnosti dochází ke:
 - změně rozsahu díla,
 - změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo,“ bod 2 ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje textem:

DÚR bude zpracována v celé délce řešeného úseku (km 0,633-6,528 uzl. staničení uzl. úseku č. 41 „Hošťálková“).

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR | 27.11.2015 |
| b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů | 20.12.2016 |
| c) zpracování PD a předání 1 paré DSP | 15.03.2017 |
| d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací | 31.07.2017 |

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|--|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci | 20.12.2016 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci | 31.07.2017 |

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně, dne 29. 06. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti