

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 62868/2016/OSM
ev. č. DS201600405

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

na akci: „Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v ul. Na Valích“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] fax. [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lounská stavební spol. s r.o.
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem
IČ: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 4774
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] fax: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba následujících víceprací a méněprací. Po vykopání stavební jámy se narazilo na starou vodovodní šachtu, po konzultaci se SČVK bylo rozhodnuto o jejím zasypání. V návaznosti na to byl zrušen záliv v chodníku a dodlážděn chodník do roviny a byla provedena výšková úprava okolní travnaté plochy tak, aby mohla voda volně odtékat směrem od kontejnerů do terénu. Z důvodu úpravy tvaru plochy stavby bylo docíleno úspory použitých obrubníků.

Po dokončení napojení plochy stavby na plochu stávajícího chodníku bylo dále zjištěno, že finální maximální sklon takto realizovaného napojení je větší, než udává norma a bylo zvoleno řešení s napojením se schodem. Všechny plochy budou tedy vodorovně zarovnané a přechod mezi jejich výškovými rovinami bude řešen schodem.

Po započtení všech méněprací a víceprací byla celková cena díla navýšena o **Kč 11 737,-** včetně DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující článek Smlouvy o dílo MULNCJ 62868/2016, ev. č. DS201600405 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	660.041,- Kč
DPH 21 %:	138.609,- Kč
Cena díla celkem:	798.650,- Kč

Slovy: Sedmsetdevadesátosmtisícšestsetpadesátkorunčeských

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Přílohy:

- 1) Soupis méněprací a víceprací

V Lounech dne:

V dne:

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Maier
jednatel společnosti