

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 116/01/15**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK ”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,**

**příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahradách 1151/16, 69002 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- problémových jednání ve věci majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou, které nemohl objednatel z objektivních důvodů zajistit a zhotoviteli předat v dohodnuté

době. Současně v návaznosti na předpokládané podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy programu IROP do 31. 3. 2017 je nutné přizpůsobit termíny odevzdání jednotlivých částí díla a příkazní činnosti.

- v návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke:

- změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy,
- zaplacení ceny.

### **Článek III. Změny**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1, bod b),c) a odst. 2** se ruší a nahrazuje textem:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| b) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. oceněného soupisu prací:                    | <b>01.03.2017</b> |
| c) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,<br>odborný odhad stavebních nákladů | <b>15.03.2017</b> |

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí<br>s doložkou právní moci                                  | <b>15.03.2017</b> |
| b) předání žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené<br>stavebním úřadem             | <b>21.03.2017</b> |
| c) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí<br>s doložkami o nabytí právní moci | <b>31.07.2017</b> |

**3. Místo předání a převzetí:** Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

**2. Článek VI. „Zaplacení ceny,“ bod 2** se ruší a nahrazuje textem:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR,
- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DÚR a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za ÚR dle čl. V., bod 1, písm. b), věta první,
- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS,
- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném

rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. c)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b), věta druhá.

**3. Článek VII. „Provádění závazků,“ bod 5** se ruší a nahrazuje textem:

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.  
V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. c) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na územní řízení 1 paré DÚR potvrzené povolujícím SÚ. V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. d) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na stavební řízení 2 paré DSP potvrzené povolujícím SÚ a 5 paré DSP/PDPS/RDS, potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

**Článek č. VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy,“ bod 1** se ruší a nahrazuje textem:

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele – příkazníka zhotovit jednotlivý závazek v době sjednané v čl. IV./1. d) a v čl. IV./2 c) smlouvy zaplatí zhotovitel - příkazník objednateli - příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého závazku (ze smlouvy o dílo nebo z příkazní smlouvy) za každý den prodlení.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 10.12.2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti