

## **DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

MUCT/18469/2019/RMI/PKR/SML/46

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

MUCT/12114/2019/RMI/PKR/SML/20 ze dne 17.5.2019 na provedení díla  
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace  
úseku č. 2“ (dále jen „**Smlouva**“)

č. Smlouvy objednatele:

č. Smlouvy zhotovitele: 1519.9070597MBE

který podle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

#### **Město Česká Třebová**

IČO: 00278653  
DIČ: CZ00278653  
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová  
zastoupený: Mgr. Magdalénou Peterkovou  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 826-611/0100  
profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>  
(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924  
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 141 370 152 / 0100  
(dále jen zhotovitel)

### **I. Preambule**

Vzhledem k tomu, že

- A) Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2019 Smlouvu o dílo MUCT/12114/2019/RMI/PKR/SML/20 na provedení díla „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace úseku č. 2“. Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 29.5.2019 (dále jako „Smlouva“).
- B) Dílo dle Smlouvy má být financováno z programu Státního fondu dopravní infrastruktury opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel nezískal dotaci na financování díla, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále též jako „Dodatek č. 1“).
- C) Důvodem ke změně Smlouvy v souladu s tímto Dodatkem č. 1 je vzájemná technická a časová koordinace se stavbou „I/14 Česká Třebová - průtah, 2. etapa, OŽK“, jejímž investorem je ŘSD ČR a

zajištění dopravně inženýrských opatření stavby v návaznosti na provedení souběžné stavby ŘSD ČR a stanovené Policií ČR.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění, změna ceny díla „**Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace úseku č. 2**“ a změna způsobu úhrady ceny díla.

2.2. Na základě dohody smluvních stran se smluvní strany dohodly, že dochází ke změně termínu plnění díla, a to následovně:

Text čl. III. odst. 3.3. Smlouvy ve znění:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce, dodávky a služby na realizaci díla a provést dílo takto:

**a. Ukončení stavebních prací a předání staveniště nejpozději do 30. 9. 2019.“**

se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce, dodávky a služby na realizaci díla a provést dílo takto:

ETAPA č. 1: provedení silničních obrub, včetně provizorní úpravy chodníků umožňující provoz zimní údržby v zimní sezóně 2019/2020:

**Ukončení stavebních prací a předání staveniště objednateli nejpozději do 3. 11. 2019.**

ETAPA č. 2: provedení dalších prací a dodávek díla, které nebyly provedeny v ETAPĚ č. 1:

**Ukončení stavebních prací a předání staveniště objednateli nejpozději do 15.9.2020“.**

2.3. Na základě dohody smluvních stran se smluvní strany dohodly, že dochází ke změně ceny díla, a to následovně:

Text čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy ve znění:

„4.1 Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **18 744 270,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem:

„Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **18.857.344,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“) v členění:

Cena podle Smlouvy: **18 744 270,- Kč**

Cena podle Dodatku č. 1: **113.074,-- Kč**

**Celková cena díla** (cena podle Smlouvy ve znění dle Dodatku č. 1):

**18.857.344,-- Kč.**

Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

2.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy (časový a finanční harmonogram). Příloha č. 4-1 - upravený časový a finanční harmonogram stavby přiložená k tomuto Dodatku č. 1. v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4 přiloženou ke Smlouvě.

Dále se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy (Cenová nabídka). Příloha č. 3-1 – upravená cenová nabídka přiložená k tomuto Dodatku č. 1 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 3 přiloženou ke Smlouvě. Příloha č. 3-1 tohoto Dodatku č. 1 dále definuje rozdělení díla na jednotlivé etapy, jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 1.

2.5. Na základě dohody smluvních stran se smluvní strany dohodly, že dochází ke změně v úhradě ceny díla. Cena díla bude hrazena v souladu s čl. III. tohoto Dodatku č. 1. a z tohoto důvodu se mění čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy, a to následovně:

Text čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy ve znění:

*„6.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol. V souladu s termíny dle čl. 3.3 předá a vyfakturuje zhotovitel veškeré stavební práce, dodávky a služby do 30.09.2019, k ukončení prací vystaví zhotovitel předávací protokol a předá staveniště a dílo do užívání objednateli.“*

se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem:

*„6.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol. V souladu s termíny dle čl. 3.3 předá a vyfakturuje zhotovitel veškeré stavební práce, dodávky a služby po jejich dokončení a předání díla objednateli, k ukončení prací vystaví zhotovitel předávací protokol a předá staveniště a dílo do užívání objednateli.“*

2.6. Na základě dohody smluvních stran se smluvní strany dohodly, že dochází ke změně počátku běhu záruky za jakost, a to následovně:

Text čl. XV. odst. 15.2. Smlouvy ve znění:

*„15.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla, konkrétně předáním díla v termínu dle článku 3.3.b., tj. nejpozději do 30.09.2019.“*

se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem:

*„15.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla, konkrétně předáním díla v termínu dle článku 3.3., tj. nejpozději 3.11.2019 pro ETAPU č. 1 a nejpozději 15.9.2020 pro ETAPU č. 2.“*

2.7. Smluvní strany se dohodly, že čl. XVIII. odst. 18.7. Smlouvy se tímto ruší bez náhrady.

2.8. Vzhledem ke skutečnosti, že k prodloužení doby plnění dle čl. II. odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 1 došlo z důvodů na straně objednatele a toto prodloužení doby plnění má za následek, že některé práce či položky uvedené v příloze č. 3-1 cenové nabídky (jež je přiložena k tomuto Dodatku č. 1) budou muset být provedeny v měsících následujících po uplynutí doby pro ukončení stavebních prací (dle čl. III. odst. 3.3. a. Smlouvy ve znění dle zadávací dokumentace), smluvní strany se dohodly, že položková cena položek nebo prací ETAPY č. 2 se bude rovnat násobku (i) položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v cenové nabídce ve znění dle přílohy č. 3-1 tohoto Dodatku č. 1 a (ii) násobitele změny

uvedeného v tomto odstavci stanoveného výpočtem podle tohoto odstavce a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc\\_cr](http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr)“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k měsíci, (a) následujícím po podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či položky uvedené v cenové nabídce dle přílohy č. 3-1 tohoto Dodatku č. 1 týkající se ETAPY č. 2 provedeny. Ustanovení tohoto odstavce platí bez ohledu na případná jiná ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nebo Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou zhotoviteli, bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = L_m / L_z$$

kde:

„ $P_n$ “ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu práce vykonané za dobu „ $n$ “, kdy touto dobou je jeden měsíc;

„ $L_m$ “ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvedené v cenové nabídce dle přílohy č. 3-1 tohoto Dodatku č. 1 provedeny,

„ $L_z$ “, je cenový index cen stavebních prací v měsíci následujícím po podání nabídky na tuto veřejnou zakázku.

Pokud by hodnota  $P_n$  byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota  $P_n$  činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených v cenové nabídce dle přílohy č. 3-1 tohoto Dodatku č. 1 tedy nemohou poklesnout).

### III.

#### Dohoda o financování díla

- 3.1. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nezískal dotaci na financování díla a objednatel si přeje provést dílo i v případě neposkytnutí dotace a v takovém případě se objednatel zavazuje uhradit dílo ze svých prostředků, dohodly se smluvní strany na poskytnutí finanční služby ze strany zhotovitele spočívající v poskytnutí dodavatelského úvěru, jehož předmětem jsou delší lhůty splatnosti pro úhradu ceny ETAPY č. 1 ze Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí část ceny díla za ETAPU č. 1 do 30.11.2019, což je delší lhůta splatnosti, než je uvedena v čl. VI. odst. 6.5. Smlouvy. Za tuto finanční službu, spočívající v poskytnutí odložené splatnosti pohledávek, náleží zhotoviteli odměna ve výši 3,09% p. a. z dlužné částky do doby její splatnosti.
- 3.3. Odměna za finanční služby celkem představuje 0,187 % z celkové ceny díla včetně DPH, sjednané za provedení díla ve Smlouvě.
- 3.4. Cena díla bude fakturována dílčími měsíčními fakturami, vystavenými zhotovitelem na podkladě skutečně provedených prací a dodávek.
- 3.5. Odměna za finanční služby uvedená v čl. III. odst. 3.2. tohoto Dodatku č. 1 bude vyfakturována 30.10.2019 . samostatnou fakturou.

3.6. Splatnost částek za ETAPU č. 1, vyúčtovaných jednotlivými fakturami, bude vždy stanovena tak, aby odpovídala splatnosti nejpozději dne 30.11.2019.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 4.1. Ostatní body Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou účastníků Smlouvy. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí objednatel, a to nejpozději do 30.6.2019.
- 4.3. K uzavření tohoto Dodatku č. 1 dala souhlas Rada města Česká Třebová č. 718 ze dne 24.06.2019.
- 4.4. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku č. 1 nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení nebo ustanovení Smlouvy.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
- Příloha č. 3-1: upravená Cenová nabídka  
    Příloha č. 4-1: upravený Časový a finanční harmonogram stavby
- 4.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V České Třebové, dne 3. 7. 2019

V Hradci Králové, dne 9. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka města  
Česká Třebová  
v.r.

.....  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
EUROVIA CS, a.s.  
v.r.