

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 6. 3. 2019**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace**

Se sídlem: Husova 283, 735 81 Bohumín  
Zastoupena: Ing. Liběnou Orságovou, ředitelkou školy

IČ: 66932581  
DIČ: CZ66932581  
Bankovní spojení: Komerční banka Karviná  
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ivana Grillová, správce budov, tel.

(dále jen „objednatel“)

**2. Stavební firma SIS technologie, spol. s.r.o.**

Se sídlem: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota  
Zastoupena: Ing. Igorem Měšťánkem

IČ: 27766179  
DIČ: CZ27766179  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 51255

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Igor Měšťánek, jednatel tel.

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „Výstavba plotu u školní budovy na ulici Husova 283,“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba změn, méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Změny, vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných změn, méněprací a víceprací činí 49.462,- Kč bez DPH**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených změn, méněprací a víceprací a mění se takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**938.437,- Kč bez DPH** ( devětsetřicetosmtisícčtyřistatřicetsedm korun českých).

### IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny, vyjma termínu dokončení díla, který se upravuje na 18.7.2019. Posun termínu byl zapříčiněn jednak deštivými dny (záznamy ve stavebním deníku), kdy při vyzdívkách plotu nebylo možno docílit technologické kázně stanovené výrobcem cihel KLINKER, jednak i změnami a vícepracemi vzniklými během vlastní výstavby.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet změn, méněprací a víceprací.

V Bohumíně dne 16. 7. 2019

V Bohumíně dne 16. 7.2019

---

za objednatele  
Ing. Liběna Orságová,  
ředitelka školy

---

za zhotovitele  
Ing. Igor Měšťánek, jednatel