

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.6.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„Most na místní komunikaci v obci NOUZOV“

Číslo smlouvy objednatele: 1562/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

3K značky s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, Říčany 251 01
IČO: 25056271
DIČ: CZ25056271
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840
jejímž jménem jedná Lubomír Lágner

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na základě Důvodem prodloužení termínu doby výstavby je zjištění stavu původní NK, zjištěné po zpřístupnění příčníků ocelové konstrukce. Horní pásnice byly napadeny korozí ve větší míře, než bylo předpokladem projektanta PDPS, který v rámci projektové přípravy nemohl provést detailní prohlídku prostoru mezi pásnicí a mostinami ZORES protože zde nebyl přístup možný. Koroze oslabila horní pásnici natolik, že nelze provést její lokální opravu, neboť se jedná o konstrukci nýtovanou s nezaručitelnou svařitelností.

Investor a zhotovitel spolu s TDI a AD se shodli na řešení - NK je nutné zcela nahradit ocelovými nosníky nebo železobetonovou deskou. Z porovnání dopadu ceny a rozsahu dodatečných prací byla vybrána železobetonová deska.

Zhotovitel po zahájení stavby předal objednateli aktualizovaný HMG výstavby (do 25.6.2019 viz příloha) s termínem dokončení dle původního předpokladu dle SoD. Při provádění stavby bylo ale zjištěno, že tento HMG není, z důvodů popsanych výše, reálně možné a to následovně:

Článek 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6.8.2019** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

3K značky s.r.o.
Lubomír Lágner
Jednatel společnosti