

Dodatek č. 2
ke Smlouvě č. SML/0196/18 (objednatele)
č. 2018-3-03(zhotovitele)

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Adresa:	U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ:	27764613
DIČ:	CZ27764613
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu závazku příkazní činnosti,
- změny termínů plnění závazků,
- změny ceny za splnění závazku příkazní činnosti

Odůvodnění dodatku č. 2:

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo k časovým prodloužením z důvodu řešení přeložek dotčených inženýrských sítí.

Vzhledem k tomu, že stavební povolení bude zajišťováno společně s projektem úpravy navazujícího úseku silnice II/489 a cyklostezky jiným zpracovatelem PD, dochází ke zmenšení rozsahu inženýrské činnosti, a tím ke změně ceny za příkazní činnost a posunutí termínů plnění dílčích částí závazků.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „2. Příkazní činnost“

bod 1., odrážka první, pátá a bod 2. ve znění dodatku č. 1 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Předmětem závazku je:

- zajištění vyjádření správce toku a správce povodí a spolupráce s hlavním projektantem stavby na zajištění pravomocných stavebních povoleních
- vlastní zajištění pravomocných stavebních povolení na stavbu není předmětem smlouvy.

2. Závazek z příkazní smlouvy bude splněn příkazcovým převzetím kopie žádosti o společné územní a stavební povolení na stavbu „SO 201 MOST EV.Č: 489-003 LUKOV“.

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“

bod 1., písm. c) a bod 2. ve změně dodatku č. 1 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění závazku na zhotovení PD

- c) předání **1 paré DUSP** potvrzené stavebním úřadem,
předání **4 paré DUSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části,
jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),
a plánu BOZP:

30.03.2020

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti:

- a) předání kopie žádosti o společné povolení

30.03.2020

3. Článek V. „Cena“

bod 1. b) ve změně dodatku č. 1 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

b) Příkazní činnost:

Zajištění dokladové části pro vydání společného povolení	32 340,00 Kč
--	--------------

DPH 21 %	6 791,40 Kč
----------	-------------

Cena za příkazní činnost celkem vč. DPH	39 132,00 Kč
--	---------------------

(slovy třicetdevětisícjednostotřicetdvě koruny české)

4. Článek VI. „Zaplacení ceny“

bod 2. , odrážka 5 ve změně dodatku č. 1 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

2. **Plnění smlouvy pro fakturaci** a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku z příkazní činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny po doložení kopie žádosti o společné územní a stavební povolení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží každá ze stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 16.07.2019

.....

.....