

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617050616.03

(ORG 2929, 2848)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: W300 045/001.02/SOD002 000 55

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

Zastoupený:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Název:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Sídlo:

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO:

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

DIČ:

463 47 275

CZ46347275

(„objednatel“)

Zhotovitel:

„Společnost Slovaňák, Chodská“

sídlo společnosti:

Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

Vedoucí společník:

OHL ŽS, a.s.

sídlo společnosti:

Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

Zastoupený:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO:

463 42 796


DIČ:


CZ46342796

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí

14

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
sídlo společnosti: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený: 
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČO: 454 74 281
DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: 

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.6.2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9.1.2019.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. II Předmět smlouvy, tj. rozšíření předmětu smlouvy vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“):
 - v rámci části díla „Chodská“:
SO 02 Kanalizační přípojky207 436,91 Kč bez DPH
SO 05 Komunikace - Odvodnění433 395,61 Kč bez DPH
SO 05 Komunikace - Indukční smyčky198 794,00 Kč bez DPH
 - v rámci části díla „Slovanské náměstí, Ruská“:
SO 05 Silnice177 430,09 Kč bez DPH
SO 06 Místní komunikace81 250,17 Kč bez DPH

a zmenšení předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“)

 - v rámci části díla „Chodská“:
SO 02 Kanalizační přípojky - 19 224,00 Kč bez DPH
- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu č. 3 ze dne 29.5.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 5) Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. IV Cena díla a změna čl. XIV Závěrečná ustanovení.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se současně vypouštějí méněpráce, které jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 3 ze dne 29.5.2019.“

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 28.3.2017 (bez DPH)	129 599 900,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 090 634,00 Kč
<u>Cena víceprací dle dodatku č. 2 (bez DPH)</u>	<u>649 556,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	131 340 090,00 Kč

sazba DPH 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 28.3.2017 (bez DPH)	129 599 900,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 090 634,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 (bez DPH)	649 556,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (bez DPH)	1 098 306,78 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č.3 (bez DPH)</u>	<u>- 19 224,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	132 419 172,78 Kč

sazba DPH 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

2) Článek XIV odst.13 ve znění:

„13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací
Příloha č.2 – Změnový list č.1 ze dne 15.5.2018
Příloha č.3 – Změnový list č.2 ze dne 8.10.2018“

se nahrazuje zněním:

„13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací
Příloha č.2 – Změnový list č.1 ze dne 15.5.2018
Příloha č.3 – Změnový list č.2 ze dne 8.10.2018
Příloha č.4 – Změnový list č. 3 ze dne 29.5.2019“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Změnový list č. 3 ze dne 29.5.2019.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. 28/092 dne 26. 6. 2019.

V Brně dne 2. 4. 2019

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

[Redacted signature area]

.....
za Statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

[Redacted signature area]

V Brně dne 2. 4. 2019

Za zhotovitele - „Společnost Slovaňák, Chodská“:

[Redacted signature area]

274

Brno, Veveří
2796

[Redacted signature area]

[Redacted signature area] OHL-ŽS, a.s. na

[Redacted signature area]

Handwritten signature

[Redacted signature area]

[Redacted signature area] Dopravní stavby
Brno, s.r.o.

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO
628 00 Brno, Trnkova 150, 602 00 Brno
DIČ CZ45474281
11

Handwritten mark

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Učel	leden 2019	únor 2019	březen 2019	dubna 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019
Tvorba zahájení realizace zápatí: 9. duben 2019									
Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	65 072 908,52								
SO 01 Kanalizace - atoly	24 089 217,74								
SO 02 Kanalizační přípojky	2 920 994,54								
SO 03 Vodovodní řady	6 084 583,78								
SO 04 Vodovodní přípojky	1 440 072,43								
koordinované stavby - plynovod									
SO 08 Komunikace	23 024 027,05								
Chodská 1 D.2.1 Vozovky	19 290 928,26								
Chodská 2 D.2.2 Chodníky	1 091 422,00								
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění	2 673 897,00								
SO 06 Vedlejší a ostatní náklady	3 733 241,84								
Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	99 246 284,25								
Slovanské náměstí I	11 122 186,95								
SO 01 - Kanalizace	8 746 083,80								
SO 02 - Kanalizační přípojky	2 006 088,40								
SO 03 - Vodovod	1 801 448,88								
SO 04 - Vodovodní přípojky	415 584,85								
koordinované stavby - plynovod									
SO 05 Sítě	7 334 800,87								
DRO 05.1 Obnova povrchů vozovky	6 051 736,78								
DRO 05.2 Odvodnění vozovky	473 164,21								
SO 06 Místní komunikace	4 329 878,26								
SO 08.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí	4 329 878,26								
DRO 08.1.1 Obnova povrchů vozovky	3 874 315,18								
DRO 08.1.2 Odvodnění vozovky	343 087,14								
DRO 08.1.3 Zapravení chodníků	312 505,97								
Ruská	8 356 573,40								
SO 01 - Kanalizace	3 938 607,80								
SO 02 - Kanalizační přípojky	1 107 753,40								
SO 03 - Vodovod	1 063 895,80								
SO 04 - Vodovodní přípojky	237 478,80								
koordinované stavby - plynovod									
SO 08.2 Komunikace ul. Ruská	3 387 857,00								
DRO 08.2.1 Obnova povrchů vozovky	2 578 376,35								
DRO 08.2.2 Odvodnění vozovky	157 568,89								
DRO 08.2.3 Obnova chodníků	651 911,76								
Slovanské náměstí II	14 290 927,99								
SO 01 - Kanalizace	6 677 347,58								
SO 02 - Kanalizační přípojky	2 884 045,15								
SO 03 - Vodovod	2 363 292,00								
SO 04 - Vodovodní přípojky	604 322,25								
koordinované stavby - plynovod									
SO 05 Sítě	7 157 470,85								
DRO 05.1 Obnova povrchů vozovky	6 054 308,87								
DRO 05.2 Odvodnění vozovky	473 164,21								
SO 06 Místní komunikace	4 245 626,57								
SO 08.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí	4 245 626,57								
DRO 08.1.1 Obnova povrchů vozovky	3 593 066,44								
DRO 08.1.2 Odvodnění vozovky	343 087,11								
DRO 08.1.3 Zapravení chodníků	312 505,97								
SO 07 Dočasné úpravy technického vedení	7 341 229,06								
SO 09 Ostatní náklady	3 788 871,75								

V Brně dne: 2.4.2019

Za objednatele:



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.



ČS
274
ČS, a.s.
Trnkova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
50 433 42 790, IČ: CZ46342796

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 6:
DIČ CZ45474281
91

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Měsíc	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019
Den	13 080 962,03	13 560 410,49	11 284 252,76	791 315,82	988 132,68
Termín zahájení realizace zakázky: 1. duben 2018					
Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
SO 01 Kanalizace - stoky					
SO 02 Kanalizační přípojky					
SO 03 Vodovodní řady					
SO 04 Vodovodní přípojky					
koordinované stavby					
SO 05 Komunikace					
Chodská 1 D.2.1 Vozovky					
Chodská 2 D.2.2 Chodníky					
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění					
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady					
Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Slovanské náměstí I					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 05 Sílnice					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky					
SO 06 Místní komunikace					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků					
Ruská					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská					
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.2.3 Obnova chodníků					
Slovanské náměstí II					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 05 Sílnice					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky					
SO 06 Místní komunikace					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků					
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení					
SO 90 Ostatní náklady					
Predpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 8. července 2019					

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Měsíc	Březen 2019	Duben 2019	Květen 2019	červen 2019	červenec 2019
Den	4 288 694,66	12 794 548,60	11 538 175,09	10 636 208,35	9 331 550,78
Termín zahájení realizace zakázky: 9. duben 2018					
Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
SO 01 Kanalizace - stoky					
SO 02 Kanalizační přípojky					
SO 03 Vodovodní řady					
SO 04 Vodovodní přípojky					
koordinované stavby					
SO 05 Komunikace					
Chodská 1 D.2.1 Vozovky					
Chodská 2 D.2.2 Chodníky					
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění					
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady					
Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Slovanské náměstí I					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 05 Sílnice					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky					
SO 06 Místní komunikace					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků					
Ruská					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská					
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.2.3 Obnova chodníků					
Slovanské náměstí II					
SO 01 - Kanalizace					
SO 02 - Kanalizační přípojky					
SO 03 - Vodovod					
SO 04 - Vodovodní přípojky					
koordinované stavby - plynovod					
SO 05 Sílnice					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky					
SO 06 Místní komunikace					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky					
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků					
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení					
SO 90 Ostatní náklady					
Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 8. července 2019					

Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.2

Část stavby dotčená stavbou:
SO 01 Kanalizace - stoky

Datum předložení změny: 8.10. 2018

Popis změny:

Při provádění výkopu pro uložení kanalizačního potrubí v blízkosti křižovatky Domažlická – Chodská bylo zjištěno odlišné výškové uložení trasy kabelového vedení NN, VN a optického kabelu ve správě E.ON oproti podkladům předaným od provozovatele sítě zpracovateli projektové dokumentace. Toto kabelové vedení kříží trasu navrhované kanalizace a jeho skutečné výškové uložení zapříčinilo kolizi s navrhovaným potrubím rekonstruované kanalizace. Míra kolize byla taková, že ji nebylo možno eliminovat např. úpravou podélného sklonu kanalizace. Bylo tak nutno přistoupit k přeložení trasy kabelového vedení v nutném rozsahu do odpovídající hloubky.

Zhotovitel stavby („Společnost Slovaňák, Chodská“) na základě jednání se zástupci E.ON zajistil provedení veškerých souvisejících zemních prací, v subdodávce pak přeložku trasy optického kabelu E.ON.

Přeložka silových kabelů NN a VN byla zajištěna vybraným zhotovitelem ze strany E.ON včetně úhrady těchto prací.

Předkládaný dodatek smlouvy zohledňuje rozšíření předmětu díla, jehož důvody byly zjištěny při zahájení výkopových prací v úseku kanalizace mezi šachtami S10 a S11 na ulici Chodská v blízkosti křižovatky s ulicí Domažlická.

Náklady na přeložku kabelového vedení NN, VN a optického kabelu ve správě E.ON, bez které nebylo možné provést položení nové kanalizace, činí 649.556,- Kč (bez DPH). Cena prací zahrnuje kompletní zemní a další související práce a kompletní přeložku optického kabelu E.ON. Přeložka kabelu VN a NN byla zajištěna ze strany E.ON včetně úhrady prací.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Navýšení celkových nákladů stavby za přeložku kabelů: 649.556,- Kč (bez DPH).

Termín dokončení stavby: 8.7.2019

Přílohy změnového listu:

- Odsouhlasený rozpočet provedených prací ze dne 4.9.2018 včetně faktury za přeložku optického kabelu
- Situační schéma, příčný řez, 1x foto

V Brně dne: - 9. 01. 2019
Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brno, Václavské náměstí 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- 7. 01. 2019
V Brně dne: [Stamp]
Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

OHL ŽS a.s.

[Redacted signature area]
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
602 00 Brno, Trnkova 150, P. I. 09
DIČ CZ45474281
11
Dopravní stavby, s.r.o.

Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.3

Část stavby dotčená změnou:		
Část Chodská : ORG 2929	SO 02 Kanalizační přípojky vícepráce	207 436,91 Kč
	SO 02 Kanalizační přípojky méněpráce	-19 224,00 Kč
SO 05 Komunikace - Odvodnění		433 395,61 Kč
	- Indukční smyčky	198 794,00 Kč
Část Slovanské náměstí, Ruská : ORG 2848	SO 05 Silnice	177 430,09 Kč
	SO 06 Místní komunikace	81 250,17 Kč
Cena víceprací celkem		1 079 082,78 Kč (bez DPH)

Datum předložení změny: 29.5.2019

Popis změny:

Část Chodská :

Změna skladby UV a izolace plynovodu - při zahájení provádění prací na výstavbě nových sestav uličních vpustí bylo zjištěno, že tyto sestavy nelze provést podle původního projektu, neboť by nebyl dodržen polohový odstup zápachové uzávěry přípojky uliční vpusti od potrubí stávajícího plynovodu. Po projednání kolize se zástupci projektanta i provozovatele plynovodu bylo rozhodnuto, že uliční vpusti budou zahloubeny o 0,5m (doplnění jednoho prefabrikátu uliční vpusti) a plynovodní potrubí bude opatřeno dodatečnou trojitou izolací. Celkem se jedná o úpravu 23ks uličních vpustí.

Ztracené šachty – při realizaci domovních přípojek bylo zjištěno, že stávající navržená přípojka DP-Cho-x9 má oproti předpokladu v projektové dokumentaci profil DN400 z betonového potrubí a dále pak bylo v rámci výkopových prací zjištěno napojení stávající stoky rovněž profilu DN400 z betonového potrubí do prostoru šachty S21. Na základě výsledků místního šetření zpracoval projektant změnovou dokumentaci, ve které jsou tyto přípojky řešeny pomocí tzv. ztracených šachet s přechodem na profil DN200, resp. DN250.

Indukční smyčky – po zahájení prací na komunikaci na ulici Chodská bylo zjištěno, že se zde nacházejí indukční smyčky pro řízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Chodská x Domažlická, které budou odstraněny společně s krytem komunikace při její rekonstrukci. Před dokončením prací na vrchní brusné vrstvě bylo proto nutno provést instalaci a zapojení nových indukčních smyček. Taktéž bylo nutno odstranit a zpětně nainstalovat sloup světelné signalizace. Na tyto práce obdržel zhotovitel cenovou nabídku společnosti Brněnské komunikace a.s. v celkové výši 198.794,- Kč, tyto práce nebyly součástí dodávky zhotovitele dle SOD.

Část Slovanské náměstí, Ruská :

Vícepráce vyplývající ze změny organizace dopravy – v rámci výstavby na Slovanském náměstí byl postupně upravován systém dopravního řešení zejména ve vazbě na zachování provozu linek DPMB. Nutnost realizace vždy obousměrného provozu po neuzavřené části Slovanského náměstí (včetně požadavku např. na provoz kloubových autobusů) znamenala dočasnou úpravu technického řešení komunikačních úprav (parkovací zálivy, zvýšené distanční ostrůvky, poloměry oblouků obrubníků). Pro definitivní uvedení do provozu bylo nutné tak tyto objekty vybourat a provést ve finální podobě.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:
Návýšení celkových nákladů stavby za změnový list č.3 činí: 1 079 082,78 Kč.

Termín dokončení stavby: 8.7.2019

V Brně dne: 2. 7. 2019
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne: 2. 7. 2019
Za zhotovitele:



274
02 00 Brno, Veverř
5342796



OHL ŽS a.s.



DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
28 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281
11



Dopravní stavby, s.r.o.