



KUJIP018AM1 I

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“

č. dodatku 126491

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ke sml. 1377/19
o 1499

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s., na základě plné moci a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci, (společně)
Zástupce pro věci technické Jiří Mezera, Petr Beroun, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 123092, č. zhotovitele 9-1347B18 uzavřené dne 25. 2. 2019 na akci „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínů plnění díla tj. uvedení do předčasného užívání a dokončení stavby z důvodu nepředpokládaných víceprací u prací v části kde je investorem Město Jihlava. Obě části stavby jsou stavebně propojené a nelze započít práce pro část Kraje Vysočina bez stavební připravenosti ze strany města.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	předpoklad 4/2019
Zprovoznění stavby:	nejpozději k 31. 7. 2019
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:	do 15. 10. 2019

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	předpoklad 4/2019
Zprovoznění stavby:	nejpozději k 15. 10. 2019
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:	do 15. 11. 2019

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 15. 07. 2019

V Tlumačově dne 9. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.

Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava (na základě plných mocí)

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

