

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinov. 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (2)

Dodatek č.1 NPÚ-ÚPS Praha 2020H1170031_4/52 808/2019/362

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/434/2017/ z 11. 8. 2017,
dodatku č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_1/2018/330 z 26. 6. 2018,
dodatku č. 2 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_2/2018/330 z 28. 8. 2018
a dodatku č. 3 NPÚ-ÚPS Praha/2023H1170031_3/585/2018/ z 9. 11. 2018.

SZ Krásný Dvůr – obnova vnějších schodišť

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby vzhledem k nepředvídatelné nutnosti provedení laboratorního rozboru vzorků omítek z níže popsaného důvodu.

Zdivo severního schodiště bylo dlouhodobě dotováno vlhkostí, která v souvislosti s realizovanými pracemi sice poklesla, ale ustupuje velmi zvolna. Nadále se projevují výkvěty minerálních solí. Pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků je nutné provést laboratorní rozbor (zadán Technologické laboratoři GnŘ NPÚ) a následně provést doporučená opatření. V této souvislosti je nutné posunout termín realizace akce o 3 měsíce, aby po obdržení výsledků (předpoklad červen 2019) mohly být navržené práce realizovány.

Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení dle dod. SoD č.3 do 30. 6. 2019

II. Lhůty plnění


Mění se článek 5. odst. 1c) lhůty plnění.

Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení stavby a to do: **30. září 2019**


III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepochopitelném poměru. Dodatek č. 4 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 27. 6. 2019



V Praze, dne 28. 6. 2019



14