

## Změnový list č.1/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
S/RVC/082/R/SoD/2018  
Číslo projektu 511 551 0004

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 – Horní čekací stání; SO  
08.1 Prohrábka dna – horní rejda; SO 08.2 Opevnění svahu – horní rejda

**SO 01;SO 08.1;SO  
08.2/1**

**1.**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. IČO: 00014915 a Eurovia CS, a.s. IČO:45274924 se sídlem  
Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Claim zhotovitele č.022019 včetně vyčíslení a položkového rozpočtu  
Pokyn správce stavby k variaci č.001  
Plná moc Ing. Jan Šlajs  
Plná moc Ing. Zdeněk Novák

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při zahájení prací na SO 01,SO 08.1 v Horní rejdě plavební komory Štvanice byla zjištěna přítomnost bahňitého sedimentu, na místo projektem předpokládaného štěrkopískového dna. Štěrkopísek určený k dalšímu využití si Zhotovitel měl dle dokumentace pro provedení stavby a závazku o odkoupení vytěženého materiálu na vlastní náklady odvézt a odkoupit. Materiál, který se v Horní rejdě plavební komory Štvanice nachází není vhodný pro další využití, viz zpráva „Posouzení použitelnosti sedimentů ze dna Vltavy z.č.019054A“. Z těchto důvodů je nutné materiál dopravit a uložit na skládku odpadů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>127 112,40 Kč</b>	<b>8 043 375,52 Kč</b>	<b>8 170 487,92 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do mílníků a Doby pro dokončení</b>	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

**A   B   C   D   E**

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevtahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmět změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno		datum	Podpis
Supervize	jméno		datum	Podpis
Správce stavby	jméno	Ing Václav Pártl	datum	Podpis
<p>Vyjádření: Na základě Claimu Zhotovitele č. 02/2019 doplněného o přílohy (posouzení použitelnosti sedimentu ze dna Vltavy z.č.019054A), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto Claimu č. 02/2019 a vydán pokyn Správce stavby č. 003 k předložení Variace. Návrh Variace byl předložen a celková cena v něm obsažena podle metodiky SFDI odpovídá obdobné ceně použité u zakázky " Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část ". Při tvorbě této ceny bylo využito cen obsažených ve Smlouvě a kalkulaci nové položky. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměřit skutečně provedené množství. Bez předložení geodetického protokolu není možné tyto položky fakturovat.</p>				

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVZ/082/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	9 732 484,38 Kč vč. DPH	Dle skutečně provedených prací	
<b>Objednatel</b>	jméno	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	Ing. Jan Šlajs	datum	Podpis
	Ing. Zdeněk Novák	datum	Podpis
			Číslo paré:



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



**Objednatel:** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
**Zhotovitel:** Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia  
**Správce stavby:** Koncept CB spol. s r.o.  
**Číslo smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/082/R/SoD/2018  
**Číslo smlouvy Zhotovitele:** 06616/2018  
**Číslo projektu:** 511 551 0004  
**CEF, ISPROFOND:** 511 551 0004  
**Dílo:** Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
**Věc:** Pokyn Správce stavby k Variaci č. 001 na základě Claimu č. 02/2019  
**Související Pod-články Smlouvy:** 3.3. 13.1, 13.3,  
**Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3):** Společnost pro PK Štvanice,  
Metrostav – Eurovia  
**Datum:** 06.05.2019

## POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 001

V souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek

Vážený řediteli výstavby pane [REDACTED],

v souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 smluvních podmínek vydávám z titulu Vedoucího týmu Správce stavby pokyn k Variaci č. 001 na základě Vámi předloženého Claimu č. 02/2019 ze dne 22.3.2019 a odpovědi Správce stavby č. 001 ze dne 27.3.2019.

### Popis variace:

Při odtěžování nánosů v rámci objektů SO 01, SO 08.1. a SO 08.2., byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky, které spočívaly v nalezení nepředpokládané zeminy. Dle projektové dokumentace, která vycházela ze zprávy IGP z roku 2014 a 2016 (archivní i nové vrty), se v dané lokalitě mělo vyskytovat štěrkové podloží, zastížen však byl bahnitý sediment. Vytěžený materiál (bahnitý sediment) je dle dílčí zprávy odpovědného geologa prohlášen za nepoužitelný do zemních konstrukcí.

### Předběžná cena (rámcově):

Odhadovaná cena Variace č.001 se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá ve výši cca 8.000.000,- Kč. Nejedná se o změnu způsobu těžení (těžení se stále pohybuje v horninách tř. 1 – 4). Změna proběhne pouze v nahrazení položky **Výzisk materiálu** položkou



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy




**Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku** (položka se bude skládat z odvozu, uložení a skládkovného vytěženého materiálu).

Kubatura výměr je uvažovaná dle položek rozpočtu. Jelikož se jedná o měřitelný kontrakt, budou výsledné kubatury před vyúčtováním zaměřeny odpovědným geodetem. Pro vyúčtování prací v rámci Variace č. 001 bude zpracován **Změnový list** ve znění dle smluvních podmínek. Do doby před podpisem Změnového listu nebude možné provedené práce vyúčtovat (fakturovat).

**Práce na Variaci č.001 zahajte:** Neprodleně z důvodu kontinuity výstavby a zamezení narušení postupu realizace.

S pozdravem,

  
KONCEPT CB spol. s r.o  
Vedoucí týmu správce stavby

Potvrzuji převzetí pokynu:

.....  
Zástupce Zhotovitele (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3. a 4.3)

**V kopii odesláno:**

Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)

 – ŘVC ČR

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav, Eurovia

**Číslo Smlouvy:** S/RVC/082/R/SoD/2018  
**Dílo:** Modernizace rejdu plavební komory Štvanice  
**Věc:** Vyčíslení CLAIMU č.02/2019

**Související korespondence:** Odpověď správce stavby k oznámení claimu zhotovitele č. 02/2019  
**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 8.4, 8.13, 4.12, 1.1.6.8,  
**Adresováno Správci stavby:** společnost **KONCEPT CB SPOL. s.r.o.**, se sídlem nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená [redacted], výkonným ředitelem

Datum: 24.4.2019

### CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 02/2019

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane řediteli,

Dne 22.3.2019 jsme Vám oznámili claim podle čl. 20.1 Smluvních podmínek.

Tímto Vám předkládáme podrobnosti ke claimu, dle Vámi uvedených instrukcí, předaných 28.3.2019 v „Odpovědi správce stavby č.001 k předloženému claimu zhotovitele č. 02/2019“.

Na základě Vámi navržených následných opatření Vám sdělujeme následující:

- 1) Po prostudování vámi předloženého doplňujícího IGP z Listopadu 2016 naším dodavatel výrobní dokumentace, neshledáváme potřebu dalšího posuzování konstrukce daleb. Doplňující IGP z Listopadu 2016 potvrdil předpoklady z původního IGP a projekt předpokládá vetknutí ve štěrcích. Viz příložený dopis Ing. Karla Staňka.
- 2) Vytěžení materiálu bude provedeno na projektu stanovenou hloubku.

Harmonogram byl aktualizován dle pod. článku 8.4 a předán Vám 4. 4. 2019.

V příloze č. 1 tohoto CLAIMU Vám předkládáme vyčíslení nákladů na dodatečnou platbu za odvoz a uložení náplavových sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001. Celkové náklady na dodatečnou platbu činí 8 043 375,52,- Kč bez DPH. Dále jsou v této příloze pro potřeby zpracování změnové listu vyčísleny odpočtové položky.

Přílohy:

1. Vyčíslení nákladů
2. Zpráva od [redacted]

S pozdravem

.....  
[redacted],  
ředitel výstavby  
Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia

.....  
Převzal: [redacted]  
Správce stavby  
Koncept CB spol. s r.o.

V kopii odesláno:

[redacted]  
Ředitelství vodních cest  
Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)  
Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
Bankovní spojení - [redacted]  
T: [redacted]  
[www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz)

**VYČÍSLENÍ CLAIMU 02/2019****Příloha č.1**

Stavba: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

CLAIM č.: 02/2019

Objekt: SO 01; SO 08.1; SO 08.2

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:

Místo: Praha

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

PŘÍPOČTOVÉ POLOŽKY

Objekt	Název	Cena přeceněných položek
SO 01	Horní čekací stání	
SO 08.1	Prohrábka dna - horní rejda	
SO 08.2	Opevnění svahu - horní rejda	
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>8 043 375,52 Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto vyčíslení je grafická příloha č.1

ODPOČTOVÉ POLOŽKY: VÝZISK MATERIÁLU

Objekt	Název	Cena přeceněných položek
SO 01	Horní čekací stání	
SO 08.1	Prohrábka dna - horní rejda	
SO 08.2	Opevnění svahu - horní rejda	
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>-127 112,40 Kč</b>

Nákladová kalkulace R položky : Položka 01R Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001

p.č	Položky kalkulace p.č. 28	Jednotka.	Počet. Jednotek	j.c. Kč	Celkem Kč
1	Uložení sedimentů na skládce dle platného zákona o odpadech č. 185/2001				
	Náklady na uložení sedimentů	t	1		
	Součet materiál				
<b>Součet - přímé náklady</b>					
6	Režie správní a výrobní	%	10		
7	Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 01R</b>					

## VYČÍSLENÍ CLAIMU Č. 02/2019

**Stavba:** Modernizace rejd plavební komory Štvanice

**Objekt:** SO 01 - Horní čekací stání

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 6. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	001	16430310210	Vodorovné přemístění výplňového hrubozrného materiálu po vodě <i>Dovoz sedimentu plavidly do překladiště po vodě</i>	t	4 608,000		
			9,6*240*2		4 608,000		
			Součet		4 608,000		
2	001	16430310213	Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka <i>Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den</i>	dny	30		
			4608/154,58		30,000		
			Součet		30,000		
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2000 do 2500m <i>překládka</i>	m3	2 304,000		
			Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001	t	4 608,000		
2	221	5833120R2	Výzisk materiálu <i>výzisk materiálu - odkop svahu</i> <i>cena je minimální</i>	m3	-2 304,000		
<b>Celkem</b>							

POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02

POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02

POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02

VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE

ODPOČTOVÁ POLOŽKA



## VYČÍSLENÍ CLAIMU Č. 02/2019

**Stavba:** Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
**Objekt:** SO 08.1 - Prohrábka dna - horní rejda

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  
 Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia  
 Místo: Praha

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 6. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

1	001	16430310210	Vodorovné přemístění výplňového hrubozrného materiálu po vodě	t			1 416,000
---	-----	-------------	---	---	--	--	-----------

*Dovoz sedimentu plavidly do překladiště po vodě*

2360\*0,3\*2 1 416,000

Součet 1 416,000

2	001	16430310213	Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka	dny			9
---	-----	-------------	---	-----	--	--	---

*Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den*

4608/154,58 30,000

Součet 30,000

3	001	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2000 do 2500m	m3			708,000
---	-----	-----------	---	----	--	--	---------

*překládka*

4	001	01R	Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001	t			1 416,000
---	-----	-----	---	---	--	--	-----------

2	221	5833120R3	Výzisk materiálu (měřitelné)	m3			-708,000
---	-----	-----------	------------------------------	----	--	--	----------

*výzisk materiálu : prohrábka dna*

*cena je minimální*

**Celkem**

POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02

POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02

POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02

VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE

ODPOČTOVÁ POLOŽKA

## VYČÍSLENÍ CLAIMU Č. 02/2019

**Stavba:** Modernizace rejd plavební komory Štvanice

**Objekt:** SO 08.2 - Opevnění svahu - horní rejda

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 6. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

1	001	16430310210	Vodorovné přemístění výplňového hrubozrného materiálu po vodě <i>Dovoz sedimentu plavidly do překladiště po vodě</i>	t	300,000				POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02
			0,6*250*2		300,000				
			Součet		300,000				
2	001	16430310213	Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka <i>Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den</i>	dny	2				POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02
			300/154,58			2,000			
			Součet			2,000			
3	001	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2000 do 2500m <i>překládka</i>	m3	150,000				POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02
4	001	01R	Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001	t	300,000				VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE
2	221	5833120R3	Výzisk materiálu (měřitelné) <i>výzisk materiálu : prohrábka dna cena je minimální</i>	m3	150,000				ODPOČTOVÁ POLOŽKA

**Celkem**

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

**Ing. Jana Šlajse**, obchodního náměstka divize 6, datum nar. [REDAKCE], trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/082/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 06616/2018) ze dne 19.10.2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a Společností pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, které tvoří zmocnitel a společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924 jako zhotovitelem stavby Modernizace rejd plavební komory Štvanice.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.01.2020.

V Praze dne [REDAKCE] 27 -05-2019

[REDAKCE]  
.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

[REDAKCE]  
.....  
Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]  
.....  
Ing. Jan Šlajs



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a. s.,**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,  
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu  
oblast Čechy západ,

**Ing. Zdeňka Nováka,**

který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti  
k zastupování ve věci zakázky

**„Modernizace rejd plavební komory Štvanice – Zhotovitel stavby“.**

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené  
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze dne

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva  
a generální ředitel

**Ing. Erika Kohoutová**  
členka představenstva  
a personální ředitelka

**EUROVIA CS, a. s.**

**Obdrží:**

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**  
**nábř. L. Svobody 12/1222**  
**110 15 Praha 1**