

Dodatek č. 5

ke **Smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101**
uzavřené dne 11.7.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Boleslav
a části k.ú. Černousy**

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| Sídlo: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Telefon: | +420 725002567 |
| E-mail : | j.vencovsky@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o. |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a. s. |
| Číslo účtu: | 198733946/0300 |
| IČO: | 616 82 764 |
| DIČ: | CZ 616 82 764 |
| ID DS: | eep75pz |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.3. a 3.2.2. Důvodem pro posunutí termínů jsou zjištěné skutečnosti při návrhu ochranných protipovodňových zemních hrázek. Základem pro návrh ochranných hrázek na ochranu před povodňovými průtoky Q20 byla studie odtokových poměrů a simulační model od Povodí Labe s.p. Zhotovitel vodohospodářské části PSZ porovnal výšky hladin vycházejícího ze simulačního modelu s výsledky geodetického zaměření lokalit hrázek SO 1.3 a SO 1.4. Z porovnání bylo zjištěno, že výsledné parametry hrázek budou výrazně větší. U hrázky SO 1.3 by bylo nutné navrhnout hrázku vysokou cca 2,5m (ve studii 0,3m) a u SO 1.4 vychází výška hrázky 2,3m (ve studii 1m). Vzhledem k výrazně vyšším požadavkům na náklady a větším záborům půdy, než bylo původně předpokládáno, bylo dohodnuto, že bude návrh proveden pouze u hrázky SO 1.4 (v PSZ značeno jako OH3) a to na ochranu před povodňovou vlnou na úrovni Q5.

Vzhledem k nutnosti vypracovat novou dokumentaci technického řešení k hrázce SO 1.4, dochází odůvodněně k posunu termínů odevzdání plánu společných zařízení a dalších navazujících dílčích fakturačních celků.

Termíny se mění následovně:

| | Hlavní celek / dílčí část | Termín původní | Termín nový |
|-------------|---|----------------|-------------------|
| 3.2. | Návrhové práce | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.06.2019 | 31.10.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 30.06.2019 | 31.10.2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.06.2019 | 31.10.2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona | 29.2.2019 | 31.7.2020 |
| | Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) | 30.4.2020 | 30.9.2020 |

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 25.06.2019

V Příbrami dne: 25.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks, jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.