

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1894001900012

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„předlažba plochy, výměna dlažby“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat	Ing. Iveta Zárubová Ing. Stanislav Dvořák – jako TDI

Zhotovitel	BARABA Brno, s.r.o.
Se sídlem	Petláková 25, 620 00 Brno
Zastoupená	Ing. Milanem Čechem, jednatelem
IČ:	26241170
DIČ	CZ 26241170
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Milan Čech
Ve věcech technických oprávněn jednat	Ing. Milan Čech

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla dle změnového listu z důvodu změn popsanych ve změnovém listě.

II.
Cena díla

Popis	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
SOD	459 436,00	96 481,56	555 917,56
Méněpráce dle změnového listu č. 1	-143 853,36	-30 209,21	- 174 062,57
Vícepráce dle změnového listu č. 1	105 255,00	22 103,55	127 358,55
Nová cena celkem	420 837,64	88 375,90	509 213,54

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.


III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen vRMČ konané dne 26.6.2019 bod 7.

V Brně dne 28.6. 19

28.6. 19

Za objednatele:



Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice




Příloha:
-změnový list č. 1

Za zhotovitele:



Ing. Milan Čech
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

Stavba:

předlažba, výměna dlažby

Objekt:

průchod kolem restaurace

Název změny:

změny rozsahu a doplnění dodávek

Důvod změny:

Změny byly vyvolány v průběhu výstavby.

Popis změny:

a) propojení 1 ks lapače nečistot dle požadavku správce b) zrušení 2 nepoužívaných šachet (ověřeno až po odkrytí v průběhu stavby)
 c) úprava poklopu a stropu vodoměrné šachty (při odkrytí zjištěno, že je nutno vyměnit nosné prvky stropu šachty - havarijní stav) a poklop byl osazen jako nový d) s ohledem na malý prostor na vyrovnání sklonu plochy a různých výšek soklů na sousedních budovách bylo nutné vyplnit mezeru mezi soklem a novou nášlapnou vrstvou průchodu XPS a zakrýt soklovou lištou na obou. e) na konci stavby požadavek vedení MČ na hydrofobizaci nové dlažby za účelem ochrany proti olejovým úkapům f) doplnění nájezdového obrubníku mezi novou dlažbou a vjezdovou částí na veřejné komunikační ploše g) drobné lokální opravy omítky, ke kterým došlo díky manipulaci s technikou ve velmi stísněných podmínkách h) drobné doplnění dlažby v zadní části u denní místosti VPP

Vyjádření projektanta:

Bez projektu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočít bez DPH:

-143 853,36 Kč

Přípočet bez DPH:

105 255,00 Kč

Celkem:

-38 598,36 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č. 1.

	Jméno	Datum		
Za objednavatele:	Ing. Iveta Zárubová	7. 06. 2019		
Za TDI	Ing. Stanislav Dvořák	17. 06.		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Ing. Milan Čech	17. 06. 201		

Soupis víceprací

Stavba: **201902 Selská 66**
 Objekt: **SO 1.1 1.1 Předláždění průchodu - vícepráce**
 Rozpočet: **1**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO:
Městská část Brno - Maloměřice a Obřany DIČ:

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.** IČO: **26241170**
Petlákovav 552/25, 620 00 Brno DIČ: **CZ26241170**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 255,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	105 255,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 255,00 CZK
Základní DPH	21 %	22 103,55 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 127 358,55 CZK

v _____ Brně dne 

Souis víceprací

S:	201902	Selská 66
O:	SO 1.1	1.1 Předláždění průchodu
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				105 255,00
1		propoj lapače stř. Splavenin	kompl	1,00000	1 800,00	1 800,00
		demontáž poklopu a zrušení šachty	kompl	2,00000	3 500,00	7 000,00
		poklop demontáž, dodávka, montáž	kompl	1,00000	6 250,00	6 250,00
		nový strop vodoměrné šachty	kompl	1,00000	6 100,00	6 100,00
		vyčištění a oprava vodoměrné šachty	kompl	1,00000	8 500,00	8 500,00
		nový poklop vodoměrné šachty	kompl	1,00000	4 800,00	4 800,00
2		doplnění konstrukce zateplení pod sokiem	m	48,00000	200,00	9 600,00
3		soklová lišta dod + mont.	m	48,00000	620,00	29 760,00
4		hydrofobizace povrchu dlažby	m2	90,00000	230,00	20 700,00
		oprava omítky	kompl	1,00000	3 300,00	3 300,00
5		nájezdový obrubník	m	3,50000	450,00	1 575,00
		dlažba TAURUS	m2	1,00000	870,00	870,00
		dlažba betonová 100/100/80, pokl vč. specifikace 10% a podsypu 4/8, 50mm OPRAVA DROBNÝCH NEROVNOSTÍ CCA 30%	m2	20,00000	250,00	5 000,00

Soupis neprovedených prací

Stavba: **201902 Selská 66**
 Objekt: **SO 1.1 1.1 Předláždění průchodu - méněpráce**
 Rozpočet: **1**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO:
Městská část Brno - Maloměřice a Obřany DIČ:

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.** IČO: **26241170**
Petlákovav 552/25, 620 00 Brno DIČ: **CZ26241170**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			-143 853,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-143 853,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-143 853,36 CZK
Základní DPH	21 %	-30 209,21 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -174 062,57 CZK

v **Brně** dne **17.6.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 574,00	46
5	Komunikace	HSV			75 480,00	52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 800,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					143 854,00	100

Položkový rozpočet

S:	201902	Selská 66
O:	SO 1.1	1.1 Předláždění průchodu - méněpráce
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-66 573,36
1		odstranění asfaltu nebo betonu, kryt vozovky	m2	-51,00000	310,00	-15 810,00
		odstranění plošné, 300mm	m2	-51,00000	500,00	-25 500,00
		odvoz kubatury na skládku	t	-36,72000	438,00	-16 083,36
		popl za skládku	t	-36,72000	250,00	-9 180,00
Díl: 5		Komunikace				-75 480,00
2		dlažba betonová 100/100/80 , pokl vč. specifikace a podsypu 4/8, 50mm	m2	-51,00000	580,00	-29 580,00
3		podklad KSC 150mm	m2	-51,00000	410,00	-20 910,00
4		podklad ŠD 150mm	m2	-51,00000	240,00	-12 240,00
		dlažba betonová 100/100/80 , pokl vč. specifikace 10% a podsypu 4/8, 50mm OPRAVA DROBNÝCH NEROVNOSTÍ cca 30%	m2	-51,00000	250,00	-12 750,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 800,00
5		čistící kus, lapač stf. splavenin dod, mont.	ks	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
		oprava zhlaví výtahové šachty	kompl	0,00000	3 000,00	0,00
		čistící rošt vč. rámu, kompozit	kompl	0,00000	5 000,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	4 500,00	0,00