

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) Skanska a.s.**

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

zastoupený Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem, na základě plné moci

Zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/324 Dolní Přím - Stěžery**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b>	V termínu určeném zadavatelem (6. 8. 2018)
Termín dokončení prací před zimní přestávkou		28. 10. 2018
Zimní přestávka		29. 10. 2018 – 31. 3. 2019
Datum zahájení prací po zimní přestávce		1. 4. 2019
Přerušeni prací		14. 5. 2019 – 27. 5. 2019
Datum zahájení prací po přerušeni		28. 5. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	<b>1.1.3.3</b>	20 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez zimní přestávky (11. 6. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (21. 7. 2019)
Doba realizace Díla		20 týdnů + 6 týdnů

1) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32883

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Robert Billík, ředitel závodu

.....  
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek  
oba na základě plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	328 83
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0 0/0 0/17_082/0008192
Smlouva o dílo uzavřená dne :	29.5.2018

3

Název stavby :

**II/324 Dolní Přím - Stěžery**

Název objektu :

II. etapa výstavby (km 38,404 - 39,250 a km 40,825 - 41,676)

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Popis a zdůvodnění změny :

1) Z důvodu řešení změny konstrukce vozovky, jež byla řešena ve změnovém listu ZL č. 2, bylo nutné na dobu administrace změny přerušit veškeré stavební práce na stavbě až do doby schválení této změny. Celková doba přerušování stavby byla 14 dní. **Tím dojde k posunu termínu dokončení stavebních prací a posunu termínu úplného dokončení stavby, jež se oba posounou rovněž o 14 dní. Délka výstavby zůstane zachována.**

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktualizovaný HMG prací po změně č. 3
2.	Zápis ve SD - přerušování stavby
3.	Výpis usnesení Rady KHK - schválení změny ZL. č. 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
52 931 974,00 Kč	52 931 974,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 194 934,44 Kč	11 262 960,43 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		3 282 301,50 Kč	14 545 261,91 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Skanska, a.s.	██████████	19. 06. 2019	
Projektant (autorský dozor) :	Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.	██████████	19. 06. 2019	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	19. 06. 2019	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	19. 06. 2019	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	19. 06. 2019	



... a podpisu odpovědných osob

## Zápis zhotovitele:

Tímto zápisem upozornuji správce stavby a TDS na dokončení všech prací dle SÚP, které mohl zhotovitel provést před ZBV č. 2 viz samostatný zápis z KD č. 9.

Žádám o pokyn k dalším činnostem nebo přerušení prací.

Andrej Pla

14.5.19

S důležením na projednání tech. řešení v KD č. 9 a po předložení položek ZBV od zhotovitele zastavuji k dnešnímu dni stavbu až do doby vzájemného seřízení ZBV nadou Královéhradeckého kraje.

Po dobu přerušení stavebních prací musí zhotovitel chránit stavbu před poškozením včetně zřízení uzavírky a objízdných tras.

asistent TDS:



Královéhradecký kraj

z 15. schůze:  
Rada Královéhradeckého kraje

Konané dne: 27. 5. 2019

K bodu: Návrh na schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na stavební práce II/324 Dolní Přím - Stěžery

**Předkládá:**

██████████  
██████████

██████████  
██████████

člen rady

**Na základě:**

Směrnice č. 3 Rady  
Královéhradeckého kraje

**Projednáno:**

██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████

**K jednání přizván:**

**Zpracoval:**

██████████  
██████████  
██████████

██████████

██████████  
██████████

o.s.

**Dopad na rozpočet:**

ANO

**USNESENÍ RK/15/931/2019**

**Rada Královéhradeckého kraje**

- I. **projednala**  
návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce II/324 Dolní Přím - Stěžery dle důvodové zprávy
- II. **schvaluje**  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce II/324 Dolní Přím - Stěžery dle důvodové zprávy
- III. **ukládá**  
PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejmanovi Královéhradeckého kraje,  
podepsat schválený dodatek  
termín: 31.07.2019