

Wybudování workoutového hřiště

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 2 7 . 6 . 2 0 1 9

číslo smlouvy objednatele: 0288/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města

V technických věcech jedná za objednatele: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **LLAMARO s.r.o.**

Se sídlem: Vrbice 51, 517 41 Vrbice
Zápis v OR: oddíl C, vložka 26096 u Krajského soudu v Hradci Králové
Os. opr. jednat: Denisa Homolková, jednatelka
IČO: 28764307
DIČ: CZ 28764307
Peněžní ústav: MONETA Money bank
Číslo účtu: xxx
Datová schránka: -----

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 27. 6. 2019 o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Wybudování workoutového hřiště“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem LLAMARO s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace díla. Termín se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele. Z organizačních důvodů umožní dozorující dotčený orgán státní správy zásah do kořenového systému v ochranném pásmu památného dubu až po 22. 7. 2019. Proto se musí posunout celý harmonogram prací a prodloužit termín realizace do 1. 8. 2019.

Vybudování workoutového hřiště

III.

Článek 2. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 článku 2 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 1. 8. 2019. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 6. této smlouvy.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 27. 6. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Za LLAMARO s.r.o.
Denisa Homolková