



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

č. smlouvy objednatele: E618-S-1008/2016/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 79/2015-2016, ISPROFOND:
542 372 0005, uzavřené dne 12. 04. 2016

Název zakázky: „Výstavba žst. Markvartice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1713

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti
dále také jako „vedoucí účastník společnosti“

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva



Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

dále také jako „další účastník společnosti“

společníci společnosti „Výstavba žst. Markvartice“

uzavřené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 8. 2. 2016, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím společníkem společnosti „Výstavba žst. Markvartice“ je obchodní firma MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44222734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713, která je zmocněna na základě citované smlouvy zastupovat společníky společnosti vůči Objednateli přijímat závazky a pokyny pro a za dalšího účastníka společnosti a za celou společnost. Kopie Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 8. 2. 2016, kde je uveden rozsah zastupování, je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 9.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a zúžení předmětu díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo, že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Rozsah rozšíření a zúžení předmětu díla je obsahem Změnových listů č. 1 a č. 2.

Na základě této skutečnosti se upravuje text Článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavce 3.1 a 3.3 Smlouvy o dílo. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ustanovení článku. 5. odst. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1008/2016/Svj, č. zhot.: 79/2015-2016 takto:

1. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 doplňují původní znění odstavce 3.1 Článku 3 Smlouvy o dílo následovně:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a zužuje se o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo, že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Rozsah změn a úprav je popsán ve Změnových listech č. 1 a č. 2.
2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší původní znění odstavce 3.3 Článku 3 Smlouvy o dílo a nahrazují ho tímto zněním:
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **185 090 969,20 Kč**

slovy: **jednostoosmdesátpětmilionůdevadesáttisícdevětsetšedesátdevět korun českých dvacet haléřů**



Rozpis Ceny Díla díle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1008/2016/Svj, č. zhot.: 79/2015-2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případně na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující příloha:

[Příloha č. 1:](#) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

[Příloha č. 2](#) Změnový list stavby č. 1

Změnový list stavby č. 2

V Praze dne

30-11-2016

V Ústí nad Labem dne

9. 11. 2016

stavba Výstavba ŽST Markvartice			Cena dle původní SOD		Cena změny dodatku č. 2		Cena vč. dodatku č. 2	
			Kontrolní součet [Kč]	Cena součty [Kč]	hlav. práce	Vícepráce	Kontrolní součet [Kč]	Cena součty [Kč]
			184 797 688,36	184 797 688,36	293 280,84		185 090 969,20	185 090 969,20
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena změny [Kč]	Cena změny [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D - Technologická část								
PS - 01	SZZ Markvartice							
PS - 02	TZZ Benešov - Markvartice							
PS - 03	TZZ Markvartice - Česká Kamenice							
PS - 20.1	T.ú. Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, TK							
PS - 20.2	T.ú. Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, DOK							
PS - 20.3	T.ú. Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, přenosový systém							
PS - 20.4	Přesměrování zaústění DK v žst. Markvartice							
PS - 20.5	Přesměrování zaústění výjezdu DK v žst. Č.Kamenice							
PS - 21	ŽST Markvartice zasilovač							
PS - 22	ŽST Markvartice rozhlas							
PS - 23	ŽST Markvartice kamerový systém							
PS - 24	ŽST Markvartice MRS							
PS - 25	ŽST Markvartice místní telefonizace							
PS - 26.1	Česká Kamenice - dispečerský systém							
PS - 26.2	Česká Kamenice - dispečerský systém - DOTS ŽDC							
PS - 27	žst. Dolní Habartice rozhlas							
PS - 28	žst. Veselí pod Rabštejnem rozhlas							
PS - 32	ŽST Markvartice EZS							
PS - 33	ŽST Markvartice, orientační a hlasové majáčky							
E.1 - Železniční spodek a svršek								
SO 01	Železniční svršek							
SO 02	Železniční spodek							
SO 03	Nástupiště							
E.2 - Pozemní stavební objekty								
SO 21.1	Rekonstrukce výpravní budovy - žst. Markvartice							
SO 21.1	Rekonstrukce výpravní budovy - žst. Markvartice - elektroinstalace							
SO 21.2	Rekonstrukce výpravní budovy - žst. Česká Kamenice							
SO 21.2	Rekonstrukce výpravní budovy - žst. Česká Kamenice - elektroinstalace							
SO 22	Demolice sklady							
E.3 - Trakční a energetická vedení								
SO 31	ŽST Markvartice, EDV							
SO 32.1	ŽST Markvartice, úpravy osvětlení a rozvodů NN							
SO 32.2	žst. Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN							
SO 32.3	žst. Česká Kamenice, úprava rozvodů NN							
SO 33	El. přípojka žst. Dolní Habartice							
SO 34.1	El. přípojka žst. Veselí pod Rabštejnem							
SO 34.2	El. přípojka NN pro PZS v km 22,602							
Všeobecný objekt								
SO XX	Všeobecný objekt							
Dělení majetku:								
SZBO	Budoucí majitel SZBO [Kč]							
GD	Budoucí majitel GD [Kč]							
DOTATKI	Budoucí majitel DOTATKI [Kč]							
Kontrolní součet [Kč]								
Cena po započtení změny z dodatku č. 2:							185 090 969,20	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Výstavba žst. Markvartice“

Číslo stavby: ISPROFOND 542 372 0005

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 01

Změna se týká těchto PS,SO,JV: SO 01 Železniční svršek

Změnu navrhuje subjekt: SŽDC, Stavební správa západ

Změna projednána s kým: SŽDC, s.o., odbor investiční O7/4, s p. [REDAKCE] u dne 29.7.2016

Stručný popis změny: Vícepráce se týkají odstranění LISů v mezistaničních úsecích na trati Benešov nad Pločnicí – Česká Kamenice. Méně práce se týkají položek, které byly určeny pro nesouběh staveb „Výstavba žst. Markvartice“ se stavbou „Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov n. Pl. – Rumburk“. Tyto práce již byly provedeny druhou stavbou. Podrobnosti viz. Příloha č. 1.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 184 797 688,36 Kč.

Celkem vícepráce ze schválených ZL činí _____	0,- Kč,
z předkládaného ZL č.1 činí _____	1 240 946,40 Kč.
Celkem méněpráce ze schválených ZL činí _____	0,- Kč,
z předkládaného ZL č.1 činí _____	1 843 994,16 Kč

Celkem vícepráce včetně předloženého ZL činí 0,67 % z ceny dle SOD.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zadání víceprací: JŘBU ve smyslu čl. 5.6. Směrnice SŽDC č. 105

Osoba odpovědná za vznik víceprací: Vzhledem k nepředvídatelnému charakteru změn nelze určit konkrétně.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi smluvní cenou stavby a náklady dle SR stavby pro zhotovitele

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU



Stavba: „Výstavba žst. Markvartice“
 Finanční vyjádření změny v Kč

ZL č. 01

Číslo objektu:	Název objektu	Cena v SOD	Včetně dodatků	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	M/K
SO 01	Železniční svršek	26 330 383,98	26 330 383,98	1 240 946,40	- 1 843 994,16	25 727 336,22	N
	Celkem	26 330 383,98	26 330 383,98	1 240 946,40	- 1 843 994,16	25 727 336,22	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 1 240 946,40 Kč

1/ Návrh změny vypracoval: TDS, SŽDC s.o., Stavební správa západ

Jméno: [redacted] Datum: 29.7.2016 Podpis (razítko) [redacted]

2/ Stanovisko TDS, HIS:

Jméno: [redacted] Datum: 29.7.2016 Podpis (razítko) [redacted]

3/ Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: [redacted] Datum: 29.7.2016 Podpis (razítko) [redacted]

4/ Stanovisko zástupce poradenské firmy:
(nebo supervizora)

Jméno: [redacted] Datum: 29.7.2016 Podpis (razítko) [redacted] Nedoporučuji

5a/ Stanovisko právníka SSZ:

Jméno: [redacted] Datum: 29.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Nedoporučuji

5b/ Stanovisko věcně odpovědného zástupce SSZ:

Jméno: [redacted] Datum: 23.8.16 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji

6/ Stanovisko VO 4:

Jméno: [redacted] Datum: 16.9.16 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji

7/ Stanovisko ŘO7 o návrhu změny:

Jméno: [redacted] Datum: 16.9.16 Podpis (razítko) [redacted] Nedoporučuji

8/ Rozhodnutí NM o návrhu změny:

Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb Datum: 3.10.2016 Podpis (raz) [redacted] Schvaluji Zamítám

9/ Statutární zástupce investora:

Jméno: Ing. Pavel Surý, generální ředitel Datum: 5.10.2016 Podpis (raz) [redacted] Souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výstavba ŽST Markvartice
Číslo stavby: ISPROFOND 542 372 0005
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2
Změna se týká těchto PS,SO,JV: PS 03 - TZZ Markvartice – Česká Kamenice
Změnu navrhuje subjekt: SŽDC, Stavební správa západ
Změna projednána s kým:
Stručný popis změny: Řešení změny napájení PZS v km 19,145 a 19,896

Na základě ověřování stavu jednotlivých technologií pro vypracování realizační dokumentace zhotovitelem díla byly u předemných přejezdů zjištěny nevyhovující vlastnosti napájecích kabelů. Naměřené hodnoty jsou popsány ve zprávě o revizi elektrické instalace – č.213/16/PS provedené zhotovitelem dne 6. 6. 2016. Na základě následné žádosti správce (SŽDC, s.o. - OŘ SEE, UnL) o prověření vlastností přípojky napájecího kabelu pro PZS v km 19,145 a 19,896 ze dne 7. 6. 2016 byla provedena kontrola technického stavu vedení mezi uvedenými přejezdy. Měřením vlastností správce potvrdil nutnost výměny napájecího kabelu z důvodu porušení izolace bez cizího zavinění (zřejmě hlodavci) a přerušení žíly od minulé revize (viz příložené vyjádření OŘ, SEE). V návaznosti na jednání, které proběhlo 8. 7. 2016 za účasti odpovědných osob, bylo navrženo řešení, které spočívá v náhradě napájecího kabelu mezi přejezdy v km 19,145 a 19,896 a toto řešení bylo správcem, zhotovitelem i investorem odsouhlaseno.
Navržené řešení: V rámci probíhající investiční akce bude položen nový napájecí kabel AYKY 4Jx70 mezi přejezdy v km 19,145 a 19,896 v délce 800 m (včetně rezervy) do chráničky KOPOFLEX 110 odpovídající délce napájecího kabelu.

Výpočet průřezu kabelu je přiložen v přílohách tohoto ZL, stejně tak vyjádření správce ke zjištění zhotovitele.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):	184 797 688,36 Kč
Celkem vícepráce ze schválených ZL činí	0,- Kč
z předkládaného ZL č. 2 činí	896 328,60 Kč
Celkem méněpráce ze schválených ZL činí	0,- Kč
z předkládaného ZL č. 2 činí	0,- Kč
Celkem vícepráce včetně předloženého ZL činí	0,48 % z ceny dle SOD

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5 - nezbytné dodatečné práce

Osoba odpovědná za vznik víceprací:

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rezervy stavby
c) z přeschávaných nákladů stavby
d) z rozdílu mezi smluvní cenou stavby a náklady dle SR stavby pro zhotovitele

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Stavba: Výstavba ŽST Markvartice

Finanční vyjádření změny v Kč

PS,SO,IV	cena v SOD	včetně dodatků	vícepráce	méněpráce	cena po změně	N/K
PS03	39 708 716,25	39 708 716,25	896 328,60	0	40 605 044,85	N
celkem	39 708 716,25	39 708 716,25	896 328,60	0	40 605 044,85	N

Celkem nekořinancovatelných nákladů: 896 328,60 Kč

Celkem kořinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1/ Návrh změny vypracoval TDS:

Jméno: [redacted] Datum: 10.8.2016 Podpis (razítko) [redacted]

2/ Stanovisko HIS:

Jméno: [redacted] Datum: 10.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

3/ Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: [redacted] Datum: 10.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

4/ Stanovisko zástupce poradenské firmy:

Jméno: [redacted] Datum: 10.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

5a/ Stanovisko právníka SSZ:

Jméno: [redacted] Datum: 08.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

5b/ Stanovisko věcně odpovědného zástupce SSZ:

Jméno: [redacted] Datum: 23.8.16 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

6/ Stanovisko VO 7/4:

Jméno: [redacted] Datum: 10.8.16 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

7/ Stanovisko Ř O7 o návrhu změny:

Jméno: [redacted] Datum: 7.10.16 Podpis (razítko) [redacted] Doporučuji Nedoporučuji

8/ Rozhodnutí NM o návrhu změny:

Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb Datum: 25.8.2016 Podpis (razítko) [redacted] Schvaluji n

9/ Statutární zástupce investora:

Jméno: Ing. Pavel Surý Datum: 26.10.2016 Podpis (razítko) [redacted] Souhlasím Nesouhlasím