

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“)

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb



KUJCP01NFIBU

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** BLAHOPROJEKT, s. r. o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČO: 02451379

DIČ: CZ 02451379

Zastoupený p. Milanem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 107 - 6366910217 / 0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

dále jen zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ okr. Prachatice**, č. objednatele 010/16/163/03/00, č. zhotovitele 16 - 026 ze dne 23. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

Předmět dodatku:

Při zpracování projektové dokumentace se objevily nové skutečnosti, které mají vliv na průběh prací. Jedná o významné změny dokumentace oproti podkladové studii „Studie proveditelnosti východního obchvatu Vlachova Březí, silnice II/144“. Výčet změn je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 1.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na dobu plnění díla.

Dodatkem č. 1 se ruší článek 3. Doba plnění a nahrazuje se novým článkem:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **čistopis dokumentace pro územní řízení** do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo
- **čistopis dokumentace pro stavební povolení** (včetně vyjádření DOSS a správců inž. sítí) do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
- **čistopis dokumentace pro provádění stavby** do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

3.2. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 010/16/163/03/00 (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12. 07. 2013

V Českých Budějovicích dne



objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



27.6.2019



zhotovitel

Milan Blažek
jednatel

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325

Výčet změn projektové dokumentace majících vliv na dobu plnění díla

1. Vlastník pozemku č. 302/2 (dle původního číslování KN) v k.ú. Vlachovo Březí, p. Jaroslav Rafač, po celou dobu projekčních prací již od Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) zásadně nesouhlasil s tím, aby mohl generální projektant, resp. jeho subdodavatel na jeho pozemku provést řádný geotechnický průzkum. Dosud tedy při technickém návrhu komunikace i jiných objektů projektant vycházel pouze z odborného úsudku a vizuální prohlídky dané lokality. Jedná se o stejného vlastníka, který podal dvakrát odvolání ke stavebnímu řízení, díky němuž se stavební řízení neúměrně časově protahovalo. Tento vlastník však nyní vzal své odvolání zpět, čímž stavební povolení zpětně nabylo právní moci. Je tedy velmi pravděpodobné, že tento vlastník se již nyní bude stavět kladně k podpisu kupní smlouvy a nic tedy nebrání tomu, provést na výše uvedeném pozemku nezbytný geotechnický průzkum. Bez geotechnického průzkumu není možné řádně navrhnout technické řešení komunikace, přítomné opěrné zdi a dalších objektů.

2. Stejný vlastník, jako u výše uvedeného pozemku č. 302/2, je také vlastníkem zahrady parc.č. 154 (rovněž dle původního číslování KN) s obytným objektem. Oproti původnímu zadání projektu bylo nutné u tohoto pozemku dodatečně navrhnout opěrnou zeď, jelikož vlastník striktně požadoval zmenšení trvalého záboru na minimum, a také další technická opatření související s požadavky uvedeného vlastníka (viz. Záznam z jednání konaného dne 22.6.2017 na Krajském úřadu). Zpracování těchto požadavků si vyžádá určitou dobu zpracování projektové dokumentace navíc, s níž v původním zadání akce nebylo uvažováno.

3. Dle původního zadání projektové dokumentace, resp. dle předchozí studie proveditelnosti se na konci stavby uvažovalo s výstavbou trubního propustku na bezejmenném drobném vodním toku. Údaje získané v rámci zpracování projektové dokumentace od Českého hydrometeorologického ústavu, a také požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny v ČR na prostupnost přítomního lokálního biokoridoru si však vyžádaly namísto trubního propustku zřízení rámového mostního objektu, což se významně promítá do doby zpracování projektové dokumentace PDPS příslušného stavebního objektu (SO 201 – Rámový most v km 1,022).