

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0537/2019 uzavřené dne 25.2.2019, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

se sídlem:

Statutární město Přerov

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 zastoupené

[redacted] vedoucí odboru řízení projektů a

investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města

Přerova, v platném znění

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:

(dále jen „objednatel“¹⁴)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

PRINTES-ATELIER s.r.o.

Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002

zastoupený:

[redacted] jednatelem

IČ:

253 91 089

DIČ:

CZ25391089

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817 (dále jen „zhotovitel“¹¹)

I.Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.2.2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a dalších sjednaných činností dle nabídky ze dne 12.2.2019 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“.

Z důvodu navýšení rozsahu prací spočívajících v:

- ubourání vykonzolované části přednáškového sálu na severní straně objektu (5. NP) a jeho uzavření ve štítu
- vyřešení odvodu dešťových vod na společnou stříšku mezi objekty MENS a tímto objektem. Tato společná stříška má být záměrem MENS zrušena a průchod mezi objekty zastaven novým záměrem MENSu. Jelikož se zde jedná o pozemek MENSu, požaduje projektant součinnost – zajištění souhlasu s vedením kanalizace pod vestavbou, v případě že nebude možné odkanalizování na východní stranu

dojde ke změně ceny díla a současně ke změně termínu plnění o 40 kalendářních dnů. Změna rozsahu prací byla vyvolána objednatelem. Práce na projektové dokumentaci byly v termínu od 7.5.2019 - 20.6.2019 přerušeny, neboť v tomto období objednatel řešil stanovení nového rozsahu prací. Uvedené období, tj. 45 dnů, se nezapočítává do termínu plnění dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 25.2.2019, č. SML/0537/2019:

1. Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

PD DSP (rozpracovanou z JP) včetně energetického posouzení, PENB a řešení výskytu azbestu, a to v jednom vyhotovení v písemné formě a 1 x CD se záznamem v needitovatelném formátu

v termínu do160 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.

Pravomocné stavební povolení včetně dokladové části v originálech a 2 x kopiích se záznamem na CD needitovatelném formátu

v termínu do250 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.

PD DPS (dopracovanou JP) v šesti vyhotoveních v písemné formě a 2 x CD se záznamem v editovatelném i needitovatelném formátu. Dále plán BOZP ve 4 vyhotoveních

v termínu do280 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2. Čl. IV Cena díla, bod 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

Cena bez DPH	496.000,00 Kč
DPH 21 %	104.160,00 Kč
Cena celkem	600.160,00 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


3. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro

plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově dne 12. 07. 2019

...




Vedoucí odboru

5;

V Přerově dne 11. 7. 2019

...



Jednatel