

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2018/Háj
uzavřené dne 18.10.2018 na provedení díla „Hybrálec“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDACTED], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED]

mail: a [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsán v obchodním rejstříku u C 100498 u Krajského soudu v Brně

sídlo: Stojanova 378/8, Veveří, 602 00 Brno

statutární orgán: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní s [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj ze dne 18.10.2018 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění, která spočívá v prodloužení doby termínu pro dílčí plnění a pro dokončení díla dle smlouvy o dílo. Důvodem pro prodloužení termínů je průtah po předání staveniště zhotoviteli způsobený nutností uzavřít smluvní vztah s archeologickým ústavem, biologickým dozorem a aktualizace vybraných vyjádření správců inženýrských sítí.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj na zhotovení díla „Hybrálec“ takto:

11.10.2018
MAREK
11.10.2018
11.10.2018



II. Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj, nejpozději dne 20.10.2019. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v pěti vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj bude činit v období od 3.6. 2019 do 31.8.2019 alespoň 50% ceny za dílo.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2018/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 23/2018/Háj ze dne 18.10.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Brno dne **15.07.2019**

v dne 15.7.2019

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.

████████████████████

vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje

Za zhotovitele
TRS Inženýring Brno s.r.o.

████████████████████

jednatel společnosti

████████████████████
████████████████████
████████████████████

