





a

**AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

**bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: 117954043/0300, vedeného u České obchodní banky, a.s.**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je:

- 1) Úprava termínů harmonogramu postupu prací dle SOD a změna termínu dokončení díla dle SOD, v souladu s čl. 5.1.5. ZTP a podčl. 8.1, 8.2 a 8.3 Obecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu - z důvodu probíhajících změnových řízení dochází k prodloužení termínu doby dokončení Díla, v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, se tak mění z původního termínu do 15. 07. 2019 na termín do 30. 11. 2019. Doba pro dokončení Díla dle 8.2 se mění z původního termínu do 15.1.2020 na 30.5.2020.**



- 2) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 23, 25, 27 a částí ZL č. 26 a 28 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 23, 25, 27 části ZL č. 28 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši 4 195 746,62 Kč a méněpráce v celkové výši 538 295,16 Kč.

U těchto uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

U částí ZL č. 26 byly navrženy změny dále kategorizovány dle ustanovení § 100 ZZVZ a v souladu s čl. 10.2 směrnice SŽDC č. 105. Jedná se o vícepráce v celkové výši 34 946,33 Kč.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1087/2018/Pal**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC**, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 23, 25, 27 a částí ZL č. 26 a 28 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	████████████████████
-----	
Celková změna nákladů dle ZL č. 23, 25, 27 a částí ZL č. 26 a 28	████████████████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	992 113 180,09 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	1 029 927 483,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	1 032 148 674,54 Kč bez DPH





Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	1 050 516 771,14 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	1 054 209 168,93 Kč bez DPH

## 2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

### 16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny  
- *znění ke dni podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby  
- *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů  
- *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC** , uzavřené dne 26.3.2018, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram postupu prací  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Revitalizace trati Louny – Lovosice  
Dodatek č.5 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: 15 -07- 2019

Za zhotovitele: - 8 -07- 2019

.....  
Ing. Mojmír Nejezchléb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek  
předseda/člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne.....

.....  
Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha spol. s.r.o.

V Praze dne..... 2.7.2019

.....  
Mgr. Viliam Perknovský / Ing. Pavel Pechač  
jednatel  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.











**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 341993

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4418c807-5c08-43bd-967d-ad2a9f3a1a71

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.07.2019 10:19:03



89dfc29e-f79d-4713-af7c-3efb4023fcf5