

# SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.4

SMLOUVA č.08PT-000192/13

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **NOVÁK & PARTNER s.r.o.** (vedoucí sdružení VASAN)

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48585955 DIČ: CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.** (člen sdružení VASAN)

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 48266230 DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zhotovitelem **SATRA, spol. s r.o.** (člen sdružení VASAN)

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 18484209 DIČ: CZ18484209

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

**„R7 Chlumčany, zkapacitnění, DSP/IČ“**

**ISPROFIN: 3271234002**

Preambule:

Ke změně rozsahu služeb upravených tímto Dodatkem č.4 dochází z důvodu okolností, které nastaly v průběhu inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení. Jedná se o Změny nepodstatné, které nastaly z nepředvídaných důvodů podle §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a změny de minimis podle §222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny mají vliv na již odsouhlasený čistopis projektové dokumentace DSP, který je nutné přizpůsobit těmto okolnostem a zajistit nové projednání v rámci inženýrské činnosti k získání stavebního povolení. Uvedené skutečnosti mají vliv na změnu ceny za dílo, termíny plnění a způsob plateb pro inženýrskou činnost.

## Článek I

### Příloha A - Rozsah služeb

se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

## článek II

### Cena za dílo

Cena předmětu díla se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle původní SOD bez DPH .....	10 761 000,- Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH .....	12 538 700,- Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH .....	497 000,- Kč
<b>Cena celkem dle SOD vč. Dodatku č. 1,2,3,4 bez DPH .....</b>	<b>13 035 700,- Kč</b>
<b>DPH 21% .....</b>	<b>2 737.497,- Kč</b>
<b>Cena celkem dle SOD vč. Dodatku č. 1,2,3,4 včetně DPH ....</b>	<b>15 773 197,- Kč</b>

## Článek III

### Doba a místo plnění

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách, čl. 22, se tímto Dodatkem č. 4 mění následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
dokončení majetkoprávního projednání zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění pro upravené SO	do 3 měsíců od určení dědice/opatrovníka vlastníka pozemků dotčených stavbou (pí Jirotková)
čistopis DSP se zapracovanou změnou dle dodatku č. 4 (SO 123, 206 a 207)	do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 4
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení v průběhu majetkoprávního vypořádání nejpozději	do 3 měsíců předání čistopisu upravené DSP dle dodatku č.4

## Článek IV

### Fakturace

Platební podmínky pro fakturaci doplněné části předmětu plnění:

Fakturace proběhne po odevzdání dopracované projektové dokumentace pro stavební řízení

## Článek V

### Společná a závěrečná ustanovení:

- 5.1. Tento Dodatek č.4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5.2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha : Rozpis ceny

**za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Ing. Martin Vidimský  
ředitel Správy Chomutov

**za zhotovitele: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
(Vedoucí sdružení VASAN)  
Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

Datum ~~18.07.2019~~

Datum: 18.7.2019

**za zhotovitele: Valbek, spol. s r.o.**  
(Člen sdružení VASAN)  
Ing. Petra Kopková, na základě plné moci

**za zhotovitele: SATRA, spol. s r.o.**  
(Člen sdružení VASAN)  
Ing. Petra Kopková, na základě plné moci

Datum 8.7.2019

Datum: 8.7.2019