

**Dodatek č. 6 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem**  
**„Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016262/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“, dne 6. 2. 2017 dodatek č. 1, dne 7. 3. 2018 dodatek č. 2, dne 3. 7. 2018 dodatek č. 3, dne 1. 10. 2018 dodatek č. 4 a dne 24. 1. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 5 Smlouvy zhotovitel povinen provést do 795 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.
3. Dne 25. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 25. 6. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné splnit stanovený termín obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání vyjádření k projektové dokumentaci a v řízení o vynětí lesních pozemků z ochrany LPF (PUPFL) na MÚ Jilemnice Odboru životního prostředí - Státní správy lesů MÚ Jilemnice.

4. Zmíněný subjekt byl v dané věci zažádán dne 20. 8. 2018, rozhodnutí v dané věci vydal 5. 6. 2019. Společné povolení bylo vydáno 10. 6. 2019, doposud však běží lhůta nabytí právní moci a termín stanovený v dodatku č. 5 smlouvy není možné dodržet.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

– **ve lhůtách správních orgánů,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Nelahozevsi dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **IMCZ Projektovou a**  
**konzultační spol. s r.o.**  
Ing. Petr Kobza  
jednatel