


DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

①

Článek I. Smluvní strany




Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Pověřený jednáním: [redacted] vedoucí odštěpného závodu ODRA
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520 (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: STASPO, spol. s r.o.
Sídlo: Těšínská 254, Radvanice, 716 00 Ostrava
Zastoupena: [redacted] jednatelem
Zástupce pro věci technické: [redacted] osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního a hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
[redacted] osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Obchodní rejstřík Zapsaný u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1807

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)



II.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Šverma – odkanalizování na ÚČOV“ reg. č. D/100/23000/00073/18/00 (dále jen „Smlouva o dílo“).

III.

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce), neboť jsou ty nezbytně nutné k dokončení stavby. Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací proti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce).

1. Vícepráce

a) ZL 1, ZL 2, ZL 5

- Rozbití starých základů z betonu a železobetonu ve výkopu (v projektové dokumentaci projektant nepředpokládal výskyt starých základů budov, energokanáľů a betonových patek),
- Nakládka a odvoz vybouraných betonů a železobetonů,
- Uložení betonů a železobetonů na skládku.

b) ZL 4

- Z provozních důvodů změna technologie pokládky potrubí z bezvýkopové na pokládku z otevřeného výkopu,

c) ZL 3

- Větší množství rozebrání a znovu položení zámkové dlažby (z důvodu položení dlažby majitelem pozemku až po zpracování projektové dokumentace),
- Z provozních důvodů záměna panelové cesty za zpevněnou plochu z kameniva.

2. Méněpráce

a) ZL 1, ZL 2, ZL 5

- Nakládka a odvoz zeminy, jež byla počítána ve výkopu místo betonů a železobetonů,
- Uložení přebytečné zeminy na skládku, se kterou se počítalo místo betonů a železobetonů.

b) ZL 4

- Z provozních důvodů změna technologie pokládky potrubí z bezvýkopové na pokládku z otevřeného výkopu.

c) ZL 3

- Z provozních důvodů záměna panelové cesty za zpevněnou plochu z kameniva – znovu osazení silničních dílců ze ŽB.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 1“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

Celková cena bez DPH činí: 49 035 747,- Kč

Slovy: čtyřicet devět miliónů třicet pět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet se zaručenou úplností je přílohou této smlouvy.

Článek XVIII. Seznam příloh se mění takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Dodatek č. 1 - Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Dodatek č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet se zaručenou úplností

Změnové listy - ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5

IV.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: **- 3 -07- 2019**

Za zhotovitele: **15. 7. 2019**

Ve Stráži pod Ralskem:

V Ostravě dne:

ředitel státního podniku

ednatel

PODROBNÝ ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
Šverma - odkanalizování na ÚČOV

	2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Druh prací/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Předání staveniště	1,6-3,6	4,6-10,6	11,6-17,6	18,6-24,6	25,6-1,7	2,7-8,7	9,7-15,7	16,7-22,7	23,7-29,7	30,7-36,7	37,7-43,7	44,7-50,7	51,7-57,7	58,7-64,7	65,7-71,7	72,7-78,7	79,7-85,7	86,7-92,7	93,7-99,7	100,7-106,7	107,7-113,7	114,7-120,7	121,7-127,7	128,7-134,7	135,7-141,7	142,7-148,7	149,7-155,7	156,7-162,7	163,7-169,7	170,7-176,7	177,7-183,7	184,7-190,7	191,7-197,7	198,7-204,7	205,7-211,7	212,7-218,7	219,7-225,7	226,7-232,7	233,7-239,7	240,7-246,7	247,7-253,7	254,7-260,7	261,7-267,7	268,7-274,7	275,7-281,7	282,7-288,7	289,7-295,7	296,7-302,7	303,7-309,7	310,7-316,7	317,7-323,7	324,7-330,7	331,7-337,7	338,7-344,7	345,7-351,7	352,7-358,7	359,7-365,7	366,7-372,7	373,7-379,7	380,7-386,7	387,7-393,7	394,7-400,7	401,7-407,7	408,7-414,7	415,7-421,7	422,7-428,7	429,7-435,7	436,7-442,7	443,7-449,7	450,7-456,7	457,7-463,7	464,7-470,7	471,7-477,7	478,7-484,7	485,7-491,7	492,7-498,7	499,7-505,7	506,7-512,7	513,7-519,7	520,7-526,7	527,7-533,7	534,7-540,7	541,7-547,7	548,7-554,7	555,7-561,7	562,7-568,7	569,7-575,7	576,7-582,7	583,7-589,7	590,7-596,7	597,7-603,7	604,7-610,7	611,7-617,7	618,7-624,7	625,7-631,7	632,7-638,7	639,7-645,7	646,7-652,7	653,7-659,7	660,7-666,7	667,7-673,7	674,7-680,7	681,7-687,7	688,7-694,7	695,7-701,7	702,7-708,7	709,7-715,7	716,7-722,7	723,7-729,7	730,7-736,7	737,7-743,7	744,7-750,7	751,7-757,7	758,7-764,7	765,7-771,7	772,7-778,7	779,7-785,7	786,7-792,7	793,7-799,7	800,7-806,7	807,7-813,7	814,7-820,7	821,7-827,7	828,7-834,7	835,7-841,7	842,7-848,7	849,7-855,7	856,7-862,7	863,7-869,7	870,7-876,7	877,7-883,7	884,7-890,7	891,7-897,7	898,7-904,7	905,7-911,7	912,7-918,7	919,7-925,7	926,7-932,7	933,7-939,7	940,7-946,7	947,7-953,7	954,7-960,7	961,7-967,7	968,7-974,7	975,7-981,7	982,7-988,7	989,7-995,7	996,7-1002,7	1003,7-1009,7	1010,7-1016,7	1017,7-1023,7	1024,7-1030,7	1031,7-1037,7	1038,7-1044,7	1045,7-1051,7	1052,7-1058,7	1059,7-1065,7	1066,7-1072,7	1073,7-1079,7	1080,7-1086,7	1087,7-1093,7	1094,7-1100,7	1101,7-1107,7	1108,7-1114,7	1115,7-1121,7	1122,7-1128,7	1129,7-1135,7	1136,7-1142,7	1143,7-1149,7	1150,7-1156,7	1157,7-1163,7	1164,7-1170,7	1171,7-1177,7	1178,7-1184,7	1185,7-1191,7	1192,7-1198,7	1199,7-1205,7	1206,7-1212,7	1213,7-1219,7	1220,7-1226,7	1227,7-1233,7	1234,7-1240,7	1241,7-1247,7	1248,7-1254,7	1255,7-1261,7	1262,7-1268,7	1269,7-1275,7	1276,7-1282,7	1283,7-1289,7	1290,7-1296,7	1297,7-1303,7	1304,7-1310,7	1311,7-1317,7	1318,7-1324,7	1325,7-1331,7	1332,7-1338,7	1339,7-1345,7	1346,7-1352,7	1353,7-1359,7	1360,7-1366,7	1367,7-1373,7	1374,7-1380,7	1381,7-1387,7	1388,7-1394,7	1395,7-1401,7	1402,7-1408,7	1409,7-1415,7	1416,7-1422,7	1423,7-1429,7	1430,7-1436,7	1437,7-1443,7	1444,7-1450,7	1451,7-1457,7	1458,7-1464,7	1465,7-1471,7	1472,7-1478,7	1479,7-1485,7	1486,7-1492,7	1493,7-1499,7	1500,7-1506,7	1507,7-1513,7	1514,7-1520,7	1521,7-1527,7	1528,7-1534,7	1535,7-1541,7	1542,7-1548,7	1549,7-1555,7	1556,7-1562,7	1563,7-1569,7	1570,7-1576,7	1577,7-1583,7	1584,7-1590,7	1591,7-1597,7	1598,7-1604,7	1605,7-1611,7	1612,7-1618,7	1619,7-1625,7	1626,7-1632,7	1633,7-1639,7	1640,7-1646,7	1647,7-1653,7	1654,7-1660,7	1661,7-1667,7	1668,7-1674,7	1675,7-1681,7	1682,7-1688,7	1689,7-1695,7	1696,7-1702,7	1703,7-1709,7	1710,7-1716,7	1717,7-1723,7	1724,7-1730,7	1731,7-1737,7	1738,7-1744,7	1745,7-1751,7	1752,7-1758,7	1759,7-1765,7	1766,7-1772,7	1773,7-1779,7	1780,7-1786,7	1787,7-1793,7	1794,7-1800,7	1801,7-1807,7	1808,7-1814,7	1815,7-1821,7	1822,7-1828,7	1829,7-1835,7	1836,7-1842,7	1843,7-1849,7	1850,7-1856,7	1857,7-1863,7	1864,7-1870,7	1871,7-1877,7	1878,7-1884,7	1885,7-1891,7	1892,7-1898,7	1899,7-1905,7	1906,7-1912,7	1913,7-1919,7	1920,7-1926,7	1927,7-1933,7	1934,7-1940,7	1941,7-1947,7	1948,7-1954,7	1955,7-1961,7	1962,7-1968,7	1969,7-1975,7	1976,7-1982,7	1983,7-1989,7	1990,7-1996,7	1997,7-2003,7	2004,7-2010,7	2011,7-2017,7	2018,7-2024,7	2025,7-2031,7	2032,7-2038,7	2039,7-2045,7	2046,7-2052,7	2053,7-2059,7	2060,7-2066,7	2067,7-2073,7	2074,7-2080,7	2081,7-2087,7	2088,7-2094,7	2095,7-2101,7	2102,7-2108,7	2109,7-2115,7	2116,7-2122,7	2123,7-2129,7	2130,7-2136,7	2137,7-2143,7	2144,7-2150,7	2151,7-2157,7	2158,7-2164,7	2165,7-2171,7	2172,7-2178,7	2179,7-2185,7	2186,7-2192,7	2193,7-2199,7	2200,7-2206,7	2207,7-2213,7	2214,7-2220,7	2221,7-2227,7	2228,7-2234,7	2235,7-2241,7	2242,7-2248,7	2249,7-2255,7	2256,7-2262,7	2263,7-2269,7	2270,7-2276,7	2277,7-2283,7	2284,7-2290,7	2291,7-2297,7	2298,7-2304,7	2305,7-2311,7	2312,7-2318,7	2319,7-2325,7	2326,7-2332,7	2333,7-2339,7	2340,7-2346,7	2347,7-2353,7	2354,7-2360,7	2361,7-2367,7	2368,7-2374,7	2375,7-2381,7	2382,7-2388,7	2389,7-2395,7	2396,7-2402,7	2403,7-2409,7	2410,7-2416,7	2417,7-2423,7	2424,7-2430,7	2431,7-2437,7	2438,7-2444,7	2445,7-2451,7	2452,7-2458,7	2459,7-2465,7	2466,7-2472,7	2473,7-2479,7	2480,7-2486,7	2487,7-2493,7	2494,7-2500,7	2501,7-2507,7	2508,7-2514,7	2515,7-2521,7	2522,7-2528,7	2529,7-2535,7	2536,7-2542,7	2543,7-2549,7	2550,7-2556,7	2557,7-2563,7	2564,7-2570,7	2571,7-2577,7	2578,7-2584,7	2585,7-2591,7	2592,7-2598,7	2599,7-2605,7	2606,7-2612,7	2613,7-2619,7	2620,7-2626,7	2627,7-2633,7	2634,7-2640,7	2641,7-2647,7	2648,7-2654,7	2655,7-2661,7	2662,7-2668,7	2669,7-2675,7	2676,7-2682,7	2683,7-2689,7	2690,7-2696,7	2697,7-2703,7	2704,7-2710,7	2711,7-2717,7	2718,7-2724,7	2725,7-2731,7	2732,7-2738,7	2739,7-2745,7	2746,7-2752,7	2753,7-2759,7	2760,7-2766,7	2767,7-2773,7	2774,7-2780,7	2781,7-2787,7	2788,7-2794,7	2795,7-2801,7	2802,7-2808,7	2809,7-2815,7	2816,7-2822,7	2823,7-2829,7	2830,7-2836,7	2837,7-2843,7	2844,7-2850,7	2851,7-2857,7	2858,7-2864,7	2865,7-2871,7	2872,7-2878,7	2879,7-2885,7	2886,7-2892,7	2893,7-2899,7	2900,7-2906,7	2907,7-2913,7	2914,7-2920,7	2921,7-2927,7	2928,7-2934,7	2935,7-2941,7	2942,7-2948,7	2949,7-2955,7	2956,7-2962,7	2963,7-2969,7	2970,7-2976,7	2977,7-2983,7	2984,7-2990,7	2991,7-2997,7	2998,7-3004,7	3005,7-3011,7	3012,7-3018,7	3019,7-3025,7	3026,7-3032,7	3033,7-3039,7	3040,7-3046,7	3047,7-3053,7	3054,7-3060,7	3061,7-3067,7	3068,7-3074,7	3075,7-3081,7	3082,7-3088,7	3089,7-3095,7	3096,7-3102,7	3103,7-3109,7	3110,7-3116,7	3117,7-3123,7	3124,7-3130,7	3131,7-3137,7	3138,7-3144,7	3145,7-3151,7	3152,7-3158,7	3159,7-3165,7	3166,7-3172,7	3173,7-3179,7	3180,7-3186,7	3187,7-3193,7	3194,7-3200,7	3201,7-3207,7	3208,7-3214,7	3215,7-3221,7	3222,7-3228,7	3229,7-3235,7	3236,7-3242,7	3243,7-3249,7	3250,7-3256,7	3257,7-3263,7	3264,7-3270,7	3271,7-3277,7	3278,7-3284,7	3285,7-3291,7	3292,7-3298,7	3299,7-3305,7	3306,7-3312,7	3313,7-3319,7	3320,7-3326,7	3327,7-3333,7	3334,7-3340,7	3341,7-3347,7	3348,7-3354,7	3355,7-3361,7	3362,7-3368,7	3369,7-3375,7	3376,7-3382,7	3383,7-3389,7	3390,7-3396,7	3397,7-3403,7	3404,7-3410,7	3411,7-3417,7	3418,7-3424,7	3425,7-3431,7	3432,7-3438,7	3439,7-3445,7	3446,7-3452,7	3453,7-3459,7	3460,7-3466,7	3467,7-3473,7	3474,7-3480,7	3481,7-3487,7	3488,7-3494,7	3495,7-3501,7	3502,7-3508,7	3509,7-3515,7	3516,7-3522,7	3523,7-3529,7	3530,7-3536,7	3537,7-3543,7	3544,7-3550,7	3551,7-3557,7	3558,7-3564,7	3565,7-3571,7	3572,7-3578,7	3579,7-3585,7	3586,7-3592,7	3593,7-3599,7	3600,7-3606,7	3607,7-3613,7	3614,7-3620,7	3621,7-3627,7	3628,7-3634,7	3635,7-3641,7	3642,7-3648,7	3649,7-3655,7	3656,7-3662,7	3663,7-3669,7	3670,7-3676,7	3677,7-3683,7	3684,7-3690,7	3691,7-3697,7	3698,7-3704,7	3705,7-3711,7	3712,7-3718,7	3719,7-3725,7	3726,7-3732,7	3733,7-3739,7	3740,7-3746,7	3747,7-3753,7	3754,7-3760,7	3761,7-3767,7	3768,7-3774,7	3775,7-3781,7	3782,7-3788,7	3789,7-3795,7	3796,7-3802,7	3803,7-3809,7	3810,7-3816,7	3817,7-3823,7	3824,7-3830,7	3831,7-3837,7	3838,7-3844,7	3845,7-3851,7	3852,7-3858,7	3859,7-3865,7	3866,7-3872,7	3873,7-3879,7	3880,7-3886,7	3887,7-3893,7	3894,7-3900,7	3901,7-3907,7	3908,7-3914,7	3915,7-3921,7	3922,7-3928,7	3929,7-3935,7	3936,7-3942,7	3943,7-3949,7	3950,7-3956,7	3957,7-3963,7	3964,7-3970,7	3971,7-3977,7	3978,7-3984,7	3985,7-3991,7	3992,7-3998,7	3999,7-4005,7	4006,7-4012,7	4013,7-4019,7	4020,7-4026,7	4027,7-4033,7	4034,7-4040,7	4041,7-4047,7	4048,7-4054,7	4055,7-4061,7	4062,7-4068,7	4069,7-4075,7	4076,7-4082,7	4083,7-4089,7	4090,7-4096,7	4097,7-4103,7	4104,7-4110,7	4111,7-4117,7	4118,7-4124,7	4125,7-4131,7	4132,7-4138,7	4139,7-4145,7	4146,7-4152,7	4153,7-4159,7	4160,7-4166,7	4167,7-4173,7	4174,7-4180,7	4181,7-4187,7	4188,7-4194,7	4195,7-4201,7	4202,7-4208,7	4209,7-4215,7	4216,7-4222,7	4223,7-4229,7	4230,7-4236,7	4237,7-4243,7	4244,7-4250,7	4251,7-4257,7	4258,7-4264,7	4265,7-4271,7	4272,7-4278,7	4279,7-4285,7	4286,7-4292,7	4293,7-4299,7	4300,7-4306,7	4307,7-4313,7	4314,7-4320,7	4321,7-4327,7	4328,7-4334,7	4335,7-4341,7	4342,7-4348,7	4349,7-4355,7	4356,7-4362,7	4363,7-4369,7	4370,7-4376,7	4377,7-4383,7	4384,7-4390,7	4391,7-4397,7	4398,7-4404,7	4405,7-4411,7	4412,7-4418,7	4419,7-4425,7	4426,7-4432,7	4433,7-4439,7	4440,7-4446,7	4447,7-4453,7	4454,7-4460,7	4461,7-4467,7	4468,7-4474,7	4475,7-4481,7	4482,7-4488,7	4489,7-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3084/DSP-2017

Stavba: Odvod odpadních vod z oblasti Švermy na ÚČOV

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 15. 1. 2018

Objednatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Projektant: Koneko, spol.s r.o. (URS2015/2-KR)

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s r.o. (URS2015/2-KR)

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
TZ 01	Kanalizační stoky		
TZ 01.1	Jednotná kanalizace		
TZ 01.1.1	Stoka A		
TZ 01.1.2	Stoka A1		
TZ 01.1.3	Stoka A2		
TZ 01.1.4	Stoka A3		
TZ 01.1.5	Stoka A4		
TZ 01.1.6	Stoka A5		
TZ 01.1.7	Stoka S		
TZ 01.1.8	Stoka S1		
TZ 01.2	Dešťová kanalizace		
TZ 01.2.1	Stoka D		
TZ 01.2.2	Stoka D1		
TZ 01.2.3	Stoka D2		
TZ 01.2.4	Stoka D3		
TZ 01.2.5	Stoka OS-A (úsek mezi 398.00m _stav.kolektor až 403.30m Š12)		
TZ 02	Kanalizační přípojky		
TZ 02.1	Jednotná kanalizace		
TZ 02.1.1	Stoka A		
TZ 02.1.2	Stoka A1		
TZ 02.1.3	Stoka A2		
TZ 02.1.4	Stoka A3		
TZ 02.1.5	Stoka A4		
TZ 02.1.6	Stoka A5		
TZ 02.1.7	Stoka S		
TZ 02.1.8	Stoka S1		
TZ 02.2	Dešťová kanalizace		
TZ 02.2.1	Stoka D		
TZ 02.2.2	Stoka D1		
TZ 02.2.3	Stoka D2		
TZ 02.2.4	Stoka D3		
TZ 03	Čerpací stanice ČS DIAMO (objekty TZ 03.1 až TZ 03.5)		
PS 01	Čerpací stanice ČS DIAMO		
PS 01.1	Strojné technologická část		
PS 01.2	Elektročást - provozní rozvod silnoprůdu		
PS 01.3	MaR, přenos dat		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Vedlejší náklady		
	Ostatní náklady		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			
3) Dodatek č.1			
Změnový list č.1			
TZ 01.1.1	Stoka A		
Změnový list č.2			
TZ 01.2.1	Stoka D		
Změnový list č.3			
TZ 01.1.2	Stoka A1		
TZ 01.2.1	Stoka D		
TZ 03.2	Výtlač odpadních vod z ČS Diamo		
TZ 01.2.2	Stoka D1		
TZ 01.1.8	Stoka S1		
Změnový list č.4			
TZ 01.1.1	Stoka A		
TZ 01.1.5	Stoka A4		
Změnový list č.5			
TZ 01.1.1	Stoka A		
TZ 01.2.1	Stoka D		
TZ 01.1.6	Stoka A5		
TZ 03.2	Výtlač odpadních vod z ČS Diamo		
Celkové náklady za stavbu včetně dodatku č.1		49 035 747,65	59 333 254,65

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A - úsek Š1-Š2, Š2-Š3
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDAKCE]
Projektant	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8. 709 00, Ostrava - Mar. Hory

Popis a zdůvodnění změny
Popis změny:

Změna 1A, 1B - jedná se o bourání betonových a železobetonových konstrukcí v trase nové kanalizace, které bránily stavebním pracím, nebyly zahrnuty v projektu a které projektant nemohl předvídat

Časový vliv na termín plnění SoD
Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Přílohy

1. Rozpočet VP+MP změna 1A	4. Výpočet změny 1B	
2. Rozpočet VP+MP změna 1B	5. Zápisy ve stavebním deníku	
3. Výpočty změna 1A	6. Fotodokumentace	

Vyjádření - souhlas se změnou

změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat)

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka D - úsek Š1-Š2
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDAKCE]
Projektant	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8. 709 00, Ostrava - Mar. Hory
Popis a zdůvodnění změny	
Popis změny: Změna 2A - jedná se o bourání betonových a železobetonových konstrukcí v trase nové kanalizace, které bránily stavebním pracím, nebyly zahrnuty v projektu a které projektant nemohl předvídat	
Časový vliv na termín plnění SoD	Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Přílohy		
1. Rozpočet VP+MP změna 2A	5. Fotodokumentace	
3. Výpočty změna 2A		
4. Zápisy ve stavebním deníku		

Vyjádření - souhlas se změnou

[REDAKCE]

změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat)

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A1, D, D1, D2, D3, S1, výtlak
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšinská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDAKCE]
Projektant	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8. 709 00, Ostrava - Mar. Hory

Popis a zdůvodnění změny
Popis změny:

Změna 3A.1, 3A.2, 3A.3 - jedná se o opravu dlažděných ploch po dokončení stavebních prací nad rámec projektové dokumentace, kdy v areálu byly provedené nové dlažděné plochy po dokončení PD

Změna 3B.1, 3B.2 - jedná se o záměnu panelové cesty za zpevněné plochy kamenivcem, důvodem záměny je nevyhovující stav stávajících panelů, kdy majitel pozemku souhlasí s finální úpravou do kameniva

Časový vliv na termín plnění SoD
Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Přílohy

1. Rozpočet VP+MP změna 3A		
2. Rozpočet VP+MP změna 3B		
3. Situace		

Vyjádření - souhlas se změnou

Změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat)

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A, A4
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDACTED]
Projektant	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8. 709 00, Ostrava - Mar. Hory

Popis a zdůvodnění změny
Popis změny:

Změna 4A, 4B - jedná se změnu technologie provádění kanalizace, zatahování potrubí do stávajícího profilu bude zaměněno za otevřený výkop, důvodem změny je minimalizování dopravního omezení v místě, kde pro zatažení potrubí je potřeba mít vybudovanou startovací jámu v délce 4 m a koncovou jámu v délce 7 m, tyto jámy nutné pro provádění zatažení potrubí výrazně omezí dopravu v oblasti

Časový vliv na termín plnění SoD
Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Přílohy

1. Rozpočet		

Vyjádření - souhlas se změnou

[REDACTED]

Změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (změna veřejné zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se považuje změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat)

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A, stoka A5, stoka D, výtlač
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDACTED]
Projektant	KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8. 709 00, Ostrava - Mar. Hory

Popis a zdůvodnění změny
Popis změny:

Změna 5A - Sbíjení armovaného betonového podkladu v komunikaci v trase stoky A Š11-Š12-Š13, , které nebyly v projektu a které projektant nemohl předpovídat .

Změna 5B - jedná se o bourání betonových a železobetonových konstrukcí v trase nové kanalizace stoka D úsek Š4-ŠA5, které nebyly v projektu a které projektant nemohl předpovídat .

Změna 5C - jedná se o bourání betonových a železobetonových konstrukcí v trase nové kanalizace stoka A5 úsek Š2-Š3, které nebyly v projektu a které projektant nemohl předpovídat .

Změna 5D - jedná se o bourání betonových a železobetonových konstrukcí v trase nové kanalizace stoka A5 úsek Š2-Š3 kolektor, které nebyly v projektu a které projektant nemohl předpovídat .

Změna 5E - Sbíjení armovaného betonového podkladu v komunikaci v trase výtlaču v úseku V12-V13-V14, které nebyly v projektu a které projektant nemohl předpovídat .

Časový vliv na termín plnění SoD
Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Přílohy

1. Rozpočty VP+MP dle změn	4. Fotodokumentace	
2. Výpočet změn		
3. Zápisy ve SD		

Vyjádření - souhlas se změnou

[REDACTED]

Změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (Změna a [REDACTED] ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepočítá změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat)