

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 2322/18 ze dne 17.10.2018 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se mění :

3.2. Dokončení stavby do 30.9.2019.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 9.222.912,- Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1: 315.651,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 9.538.563,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2322/18 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací
2. změnový list

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V dne Severočeská [redacted]

Zhotovitel:

17 -07+ 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 5. 2019	
Název akce: LI032595 Liberec, ČOV – strojní zahuštění						
Způsob odeslání/ předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci: Dílčí změna technického řešení				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>V průběhu realizace zakázky byl zjištěn velmi špatný stav některých částí technologie, které nebyly řešeny stávající projektovou dokumentací pro provádění díla, Tyto skutečnosti nebyly v době přípravy zakázky zřejmé zejména z důvodu nepřístupnosti těchto zařízení a součástí technologie za plného provozu. Jedná se o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Žlab šneku zahuštěného kalu od staré odstředivky do nádrže zahuštěného kalu – žlab je dlouhodobým provozem na několika místech prodřen a je na hraně životnosti, proto je navržena výroba jeho repliky a výměna. 2. Výměna stávajícího pevného zábradlí na podestě strojovny za nové, které bude dělené a odnímatelné. Staré zábradlí bylo nutné odřezat a znovu přivařit, což není za běžného provozu žádoucí. 3. Zakrytí macerátoru – z důvodů jiných prostorových poměrů je nutné instalovat zakrytí macerátoru, jinak by oplachová voda (při oplachu odstředivky) stékala přímo do motoru. 4. Pískování nádrže zahuštěného kalu – skutečný stav nádrže, zejména jejího vnitřku, bylo možné zjistit až po jejím vypuštění a důkladném vyčištění. Po prozkoumání tohoto stavu bylo odborníky na nátěry a nátěrové systémy doporučeno důkladné opakované otryskání nádrže materiálem různé hrubosti a suchým ledem tak, aby podklad byl připraven pro aplikaci předepsaného nátěrového systému s požadovanou životností. 5. Doplnění klima jednotky do rozvodny – Po spuštění provozu nové odstředivky bylo zjištěno, že neklimatizovaná a nevětratelná rozvodna se nyní přehřívá na cca 35-40st.C a to již za částečného provozu, což je pro v ní umístěná zařízení nevhodné. 						
Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: 315 651,- Kč						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 538 563,- Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.9.2019 Změna má vliv na lhůtu dokončení díla z důvodů vystavení konečných dokladů			
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 315 651,- Kč bez DPH Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 315 651 Kč bez DPH, tj. 3,42 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 315 651 Kč bez DPH, tj. 3,42 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Stanovení ceny vychází z původní cenové nabídky v SoD

Nové položky jsou oceněny dle standardů z podobných akcí.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 24.6.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 22.6.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis Datum 28.6.2019

Podpis Datum 28.6.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.