

CES

TP037193 Teplice, Ševčíkova, Novákova, Kříčková (II. etapa) – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 158/19/PEBE Smlouvě ze dne 24. 1. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 129/18 ze dne 18. 1. 2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena za dílo.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.812.373,59	21	7.032.972,04

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
699.212,98	21	846.047,71

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6.511.586,57	21	7.879.019,75

Odůvodnění:

Změny jsou podrobně popsány v příloženém změnovém listu, jedná se zejména o změnu rozsahu zemních prací, obnovy povrchu komunikace ve styčných místech napojení předchozích etap a doplnění revizních šachet v místech nepředpokládaných lomových bodů v trase potrubí kanalizace.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Ústí nad Labem, dne:.....

V Teplicích dne:.....

17 -07- 2019

Za Zhotovitele:



Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chalupský
předseda představenstva

Za Objednatele:



Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Severočeská stavební, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.5. 2019	
Název akce: TP037193 Teplice, Ševčíkova, Novákova, Kříčkova (II. etapa) – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		NE			
na výkresy:		NE			
na rozpočtové podklady:		14x A4 - rozpočet			
na jinou část smlouvy:		NE			
Popis a zdůvodnění změny: 1. <i>Zemní práce - hloubení (01.01-1, 01.01-2)</i> Ve výkazu výměr je u položky hloubení tř. 4, v IO 01 a IO 03, použita z pohledu možné technologie výstavby nevhodná položka pro rozsah 1000-5000m ³ , vhodná položka vzhledem k nutnosti zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, průjezdu složek integrovaného záchranného systému a rezidentů je rozsah 100-1000m ³ . 2. <i>Přesun materiálu (01.02-1, 01.02-2)</i> Ve výkazu výměr je vodorovný přesun na mezideponii rozpočtován pouze na materiál určený pro následný odvoz na skládku. Není započten odvoz materiálu určeného pro zpětný zásyp. Dále není zahrnut přesun z mezideponie materiálu určeného pro lože, obsyp a zásyp. Mezideponie je předpokládána pouze do 2000m místo skutečně používané ve vzdálenosti 3000m. 3. <i>Přetřídění zeminy (01.03-1)</i> Ve výkazu výměr není výpočet (u IO 01 a IO 02) vytřídění zeminy na mezideponii. 4. <i>Oplocení výkopu (01.04-1)</i> Ve výkazu výměr není uvažováno vzhledem k situaci stavby se značným rozsahem občanské zástavby a množství pohybujících se chodců (školka, botanická zahrada) s nutností zabezpečení výkopu dočasným oplocením 5. <i>Komunikace křižovatka ul. Ševčíkova a Sukova (01.05-1)</i> Obnova povrchu komunikace v napojovacích bodech předchází a současné etapy koordinované stavby (obnova chodníků a silnice Město). 6. <i>Komunikace křižovatka ul. Ševčíkova a ul. Dvořákova (01.06-1)</i> Obnova povrchu komunikace v napojovacích bodech předchází a současné etapy stavby, předchází etapa koordinované stavby (obnova chodníků a silnice Město) 7. <i>Revizní šachta (01.07-1, 01.07-2)</i> Osazení 1 ks revizní šachty v horní části ul. Novákova z důvodu vyhnutí se skalnímu podloží v trase kanalizace, osazení 1 ks revizní šachty v dolní části ul. Novákova v místě napojení na stávající stoku z důvodu napřímění směru stoky (nelze provést přímé napojení na nepřímý směr stávající stoky). 8. <i>Zatřídění zeminy (01.08-1, 01.08-2)</i> Výkaz výměr předpokládal nižší rozsah hloubení v zemině tř. 6, než je zjištěno při realizaci a proveden dopočet dolamování skalního podloží ve tř. 7.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 699.212,98 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.511.586,57 bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 699.212,98Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 922.834,58 Kč bez DPH, tj. 15,88 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 223.621,60 Kč bez DPH, tj. -3,85 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 699.212,98 Kč, tj. 12,03% nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Datum 3.4.2019	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu. Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) • vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce • vícepráce / méněpráce jsou nezbytné • nedojde ke změně zhotovitele, • změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná • hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny Podpis: _____ Datum: _____	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny Podpis: Datum: 09-07-2019	
Zástupce objednatele: Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž. Podpis: Datum: 10.7.2019	
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>oprávnující</u> / <u>nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	