



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/044/Li, uzavřené dne 23.03.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

- 2. ZHOTOVITEL:** **FIALA ARCHITECTS s. r. o.**

Sídlo: Na Zákopech 250, 739 61 Třinec
Zastoupeno: Ing. arch. Jiří Fiala
Jednání ve věcech:
Smluvních a technických: Ing. arch. Jiří Fiala

IČ: 293 84 397
DIČ: CZ29384397
Bankovní spojení: UNICREDITBANK
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx



I. Předmět dodatku

Během zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí byla zjištěna nová fakta, která nebyla známá v době uzavření smlouvy o dílo. Do 22.06.2016 nebyly známy finální rozměry tělocvičny a podoba spojovacího krčku s Jubilejní Masarykovou školou. Po tomto rozhodnutí bylo nutné připravit zjednodušenou projektovou dokumentaci s návrhem umístění objektu tělocvičny, která byla zaslána jednotlivým správcům sítí k vyjádření k předprojektové přípravě. Při zákresu finální podoby objektu do výkresu situace byly zjištěny kolize s inženýrskými sítěmi. Úkony přeložek sítí nebyly zřejmé při předprojektové fázi a byly zjištěny při bližší analýze areálu a upřesnění finálního vzhledu a rozměrů nové tělocvičny a přidružených staveb. Podklady celého areálu polské a české školy jsou neúplné a budou muset být doplněny o dendrologický posudek a o zakreslení podzemních sítí splaškové kanalizace a dešťové kanalizace. Požadavky na přeložky sítí, kde byly v příloze zaslány také vyjádření správců sítí, byly předány ústně a zaslány emailem zástupcům investora. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na změnu termínu plnění. Smluvní strany tímto dodatkem písemně stvrzují dohodu o prodloužení termínu plnění.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dále dohodly na změně termínu plnění takto:

1. Článek IV. Termín plnění se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu do: DÚR do 30.11.2016, DSP – do 2 měsíců nabytí právní moci ÚR, DPS – do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 59. schůzi Rady města Třince dne 29.08.2016 usnesením 2016/2257.

V Třinci dne 30.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. arch. Jiří Fiala
jednatel společnosti