

Dodatek č. 2

k CES1746/18/PEBE Smlouvě ze dne 6.8.2018

číslo zhotovitele 1ZHS180056

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1746/18/PEBE ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Dochází k prodloužení řadu 7, jelikož místo napojení je jinde oproti PD. Během provádění zemních prací vodovodního řadu 2 a 3 jsou v trase výkopu zjištěny betony, které bude nutné vybourat a odvézt na skládku. Pro správné provedení terénních úprav bude potřeba navézt ornici, jenž není součástí rozpočtu stavby. Řad 5 – dochází k navýšení tvarovek na propojení oproti PD z důvodu rozdílných výšek a míst napojení (bude upraveno v projektu skutečného provedení). Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Cena díla dle SOD 6 040 904,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - změnový list č. 2 491 273,60 Kč bez DPH
Cena díla celkem 6 532 178,49 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 903 935,97 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

17-07-2019
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1/2019	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17. 6. 2019	
Název akce: MO 020153 Litvínov, Hamr, Na kopci, Hamerská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- 17. 6. 2019	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny viz příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno následující:					
1/ dochází k prodloužení řadu 7, jelikož místo napojení je jinde oproti PD					
2/ během provádění zemních prací vodovodního řadu 2 a 3 jsou v trase výkopu zjištěny betony, které bude nutné vybourat a odvézt na skládku.					
3/ pro správné provedení terénních úprav bude potřeba navézt ornici, jež není součástí rozpočtu stavby					
4/ řad 5 – dochází k navýšení tvarovek na propojení oproti PD z důvodu rozdílných výšek a míst napojení (bude upraveno v projektu skutečného provedení)					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 491 274,00 Kč bez DPH					
Celkem 594 441,00 Kč včetně DPH 21%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla : do – beze změn		
6 532 178, 89 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 491 274,00 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 533 360,00 Kč bez DPH, tj. 8,83 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 42 086,00 Kč bez DPH, tj. 0,70% nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 533 360,00 Kč bez DPH, tj. 8,83 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 42 086,00 Kč bez DPH, tj. 0,70% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet – 6 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 17.6. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
vícepráce jsou nezbytné
nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta (AD): bez AD

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: Ing. Petr Paluška

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

14. 6. 2019

Zástupce objednatele: Ing. Martin Matzek

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis/

Datum 15.7.19