

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0672/18

na provedení díla – stavební práce na stavbě

### **„MOST EV. Č. 48611-2 PŘES ROŽNOVSKOU BEČVU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ)

---

#### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>REPONT s. r. o.</b>
Adresa:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník n. Bečvou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0672/18 ze dne 9. 8. 2018 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 369 654,84 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o

hodnotu víceprací ve výši 447 711,38 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 200 530,32 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 616 835,90 Kč bez DPH.

Z důvodu klimatických podmínek v průběhu měsíce května 2019 a níže uvedeným změnám rozsahu činností bude termín dokončení a předání hotového díla prodloužen do 20. 8. 2019.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 201 Most ev. č. 48611-2**

Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že souvrství vozovky je v jiné skladbě, než projekt předpokládal. Namísto původně předpokládaného odstranění asfaltových vrstev budou odstraněny vrstvy ze štěrkodrti.

Stav boků nosné konstrukce vyžaduje odbourání nesoudržného betonu, následně bude provedeno dobetonování boků a horního povrchu nosné konstrukce.

Vzhledem ke špatnému stavu křídel a závěrné zídky nad úložným prahem dojde k odbourání nesoudržného betonu spodní stavby a budou provedeny nové železobetonové závěrné zídky a křídla.

Sanaci podhledu nosné konstrukce je nutné provádět z pevného lešení. V prostředním poli tedy nebude instalováno původně plánované zavěšené lešení, ale bude použito lehké prostorové lešení.

### **2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

Termín dokončení a předání hotového díla: 20. 8. 2019

### **3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč 3 616 835,90

DPH 21 % 759 535,54

**Cena celkem vč. DPH Kč 4 376 371,44**

**(slovy čtyřimilionytřístasedmdesátšettisíctřístasedmdesátjedna koruna česká, 44/100)**

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27. 6. 2019

Za objednatele:  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:  
**REPONT s. r. o.**

.....

.....