

DODATEK č. 17

Smlouvy o dílo na realizaci stavby dráhy

č. objednatele: *E618-S-0730/2013/ŠI.*

č. zhotovitele: *1305 0092*

Modernizace trati Rokycany - Plzeň



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

DODATEK č. 17

ke Smlouvě č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č. zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Zdeňkem Šinovským**, místopředsedou představenstva
Ing. Radimem Čápem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 17 je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 59, 124, 129, 133, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 161, 164 a 165. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastíženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace a vyhrazené změny předpokládaného předmětu díla popsáné v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení variací a vyhrazených změn předpokládaného předmětu díla popsáné v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 16.
2. U prací obsažených v ZL č. 124, 129, 146, 147, 154, 155, 164 a 165 bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“); a u prací obsažených v ZL č. 59, 133, 148, 149, 153 a 161 podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Prodloužení doby pro dokončení provádění stavebních prací. Důvodem prodloužení doby pro dokončení provádění stavebních prací jsou zejména následující změny v podmínkách realizace, tedy v předmětu, pořadí a časovém rozvržení provádění díla, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace, jedná se zejména o práce požadované Objednatel na rámec základní smlouvy procesované ve změnových listech:
 - i. na základě požadavku budoucího správce musí být realizováno navýšené množství bourání v rámci SO 33-34-01, což je předmětem odsouhlaseného ZL č. 164. S tím souvisí i změna podmínek realizace navazujících stavebních objektů SO 33-33-31, SO 33-36-01 a SO 33-34-32;
 - ii. na základě požadavku budoucího správce musí být realizovány rozsáhlejší úpravy v ŽST Chrást u Plzně, tyto úpravy jsou administrovány změnovými listy č. ZL č. 153 (SO 32-33-13) a ZL č. 162 (PS 31-21-01, PS 31-21-03 a PS 31-22-07); a
 - iii. případná výměna IPO (individuální protihluková opatření), na základě výsledků hlukové studie při plné rychlosti – 160 km/hod., která bude povolena v průběhu července 2019 – týká se SO 30-34-41, SO 31-34-41 a SO 33-34-41.Doba pro dokončení provádění stavebních prací se tak po dohodě smluvních stran prodlužuje o 1 měsíc. V souladu s touto skutečností se upravuje čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.
4. Dohoda smluvních stran na termínu pro vypořádání zbývajících, v současné době evidovaných ZL (předpoklad do 31.08.2019) a nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (předpoklad do 29.02.2020), a to z důvodu administrativní náročnosti nezbytné ke kompletaci těchto procesů. Vypořádání nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu tak nebude možno provést do smluvně sjednaného termínu vydání Potvrzení konečné platby. Tyto nároky proto nebudou součástí Potvrzení konečné platby a jejich vypořádání bude dokončeno nezávisle na něm podle pod-čl. 20.1.
5. Změna přílohy č. 7 Smlouvy „Harmonogram prací“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.

6. Změna přílohy č. 8 Smlouvy „Harmonogram plateb“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky. Dochází ke specifikaci finančních objemů stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby v závislosti na aktualizovaném harmonogramu prací. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram plateb nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.
7. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS z důvodu ocenění změn, variací a změn předpokládaného předmětu díla popsanych v ZL č. 59, 124, 129, 133, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 161, 164 a 165 (viz příloha č. 3 tohoto dodatku č. 17). Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS je tabulka, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 17, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 16.
8. Úprava a nové rozdělení ceny díla v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 17 a zahrnují shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 16.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až č. 16 takto:

1) **ČI. 3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO**

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje písmeno v) v tomto znění:

- v) Změnové listy stavby č. 59, 124, 129, 133, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 161, 164 a 165. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.

- 2) Smluvní strany se na základě Smlouvy, v souladu se schválenými ZL č. 59, 124, 129, 133, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 161, 164 a 165 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů:

dle ZL č. 59, 124, 129, 133, 146, 147, 148, 149,
153, 154, 155, 161, 164 a 165

79 606 806,65 Kč

Snížení nákladů:

dle ZL č. 124, 129, 146, 147, 149, 155, 161 a 164

- 17 470 192,85 Kč

Celková změna rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2

- 62 136 613,80 Kč

3) **ČI. 4. DOBA PLNĚNÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 (ve znění dodatku č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) dokončit provádění stavebních prací **do 72 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
- b) předat Objednateli souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby **do 72 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- c) předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) a v digitální podobě **do 73 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy (tento termín je zároveň termínem pro dokončení díla – předpoklad 08/2019).

4) **ČI. 5. CENA DÍLA**

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) dodatku č. 17, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 17 takto:

a) Smluvní cena ve znění dodatku č. 16 bez DPH	5 399 053 416,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 16 bez DPH</u>	62 136 614,- Kč
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 17 bez DPH	5 461 190 030,- Kč
d) Změna rezervní položky dle dodatku č. 16 bez DPH	279 108 506,- Kč
e) <u>Změna rezervní položky dle dodatku č. 17 bez DPH</u>	- 62 136 614,- Kč
f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 17 bez DPH	216 971 892,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem Objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla, které jsou uvedeny v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 16 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 17 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 17), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 17 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatel - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 16 bez DPH	5 273 834 508,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 17 bez DPH</u>	62 136 614,- Kč
c) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 17 bez DPH	5 335 937 403,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 16 bez DPH	125 218 907,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 17 bez DPH</u>	0,- Kč
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 17 bez DPH	125 218 907,- Kč

5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – „Harmonogram prací“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 17 a jeho nedílnou součástí. V upraveném a aktualizovaném harmonogramu prací jsou uvedeny termíny rozhodujících činností v členění po jednotlivých SO a PS. Harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.

6) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 8 Smlouvy – „Harmonogram plateb“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 17 a jeho nedílnou součástí. V souvislosti s úpravou a aktualizací harmonogramu prací, dochází k celkovému upřesnění finančního objemu stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby. Harmonogram plateb nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 15.

- 7) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 17 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy.

8) Čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1: (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12
- příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky
- příloha č. 3: Zápis z předkontrakčního jednání
- příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
- příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17
- příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky
- příloha č. 7: Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17
- příloha č. 8: Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17
- příloha č. 9: Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17
- příloha č. 10: Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
- příloha č. 11: Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie
- příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
- příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
- příloha č. 14: Vyjádření správce stavby k uplatněným nárokům zhotovitele II ze dne 22.06.2017
- příloha č. 15: Kopie „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- příloha č. 16: Neobsazeno
- příloha č. 17: Zatřídění změn závazku po Dodatek č. 15 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9) VYDÁNÍ POTVRZENÍ KONEČNÉ PLATBY

V odst. 14.13 Zvláštních podmínek, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, se za písm. b) přidává nové písm. c), které zní:

„c) výše nároků uplatněných Zhotovitelem podle pod-čl. 20.1, u nichž ke dni Vydání potvrzení konečné platby dosud neuplynula lhůta pro reakci Správce stavby navržená Správcem stavby a schválená Zhotovitelem dle pod-čl. 20.1. Tyto nároky nejsou součástí Potvrzení konečné platby, platí o nich pod-čl. 11.10 (Nesplněné povinnosti) a jejich vypořádání bude dokončeno podle pod-čl. 20.1.“

Na závěr odst. 14.13 Zvláštních podmínek, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, se doplňuje tento odstavec:

Ohledně nevypořádaných nároků uvedených v Potvrzení konečné platby samostatně dle písm. c) výše vydá Správce stavby do 28 dnů od ukončení postupu dle pod-čl. 20.1 samostatné potvrzení obdobně dle tohoto pod-článku.“

II.

1. Tento dodatek č. 17 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 17 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 16, nedotčená dodatkem č. 17, se nemění.
4. Tento dodatek č. 17 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po **čtyřech (4)** vyhotoveních dodatku č. 17.
5. Přílohou dodatku č. 17 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 7 Smlouvy) - Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17*
příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy) - Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17*
příloha č. 3 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17*

V Praze dne: 28-06-2019

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne 27.06.2019

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
za Subterra a.s.:

.....
Ing. Radim Čáp
člen představenstva

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesar
člen představenstva

**PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 17
(změna Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby dráhy
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód VBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1		Uzavření smlouvy	0 dny	17.07.13	17.07.13		17.07.	◆	17.07.						
2	2		Převzetí stavenišť, zahájení stavby	0 dno	09.08.13	09.08.13		09.08.	◆	09.08.						
3	3		Lagledářova, stavební povolení	510 dny	09.08.13	31.12.14		09.08.			31.12.					
4	4		Výstavba zařízení staveniště, přístupové komunikace, přípojky (voda, kanalizace, elektro,...)	510 dny	09.08.13	31.12.14		09.08.			31.12.					
5																
6	5		STAVEBNÍ POSTUPY - 1.1, 1.2 Elpovice, tunely Homolka a Chlum, zast.Pížeř-Doubavka (mimo)	1613 dny	09.07.14	07.12.18		09.07.								
7	6		Část Rokycany - Pížeř, stavební postupy 1.1 tunely Homolka a Chlum včetně propojení na stáv.kolej	1611 dny	11.07.14	07.12.18		11.07.								
8	7		Část Rokycany - Pížeř, stavební postupy 1.2 tunely Homolka a Chlum včetně propojení na stáv.kolej	1611 dny	11.07.14	07.12.18		11.07.								
9	8		SO 32-31-01 Část Rokycany - Pížeř, dopravní opatření	2129 dny	01.09.13	30.06.19		01.09.								
10	9		SO 32-31-02 Část Rokycany - Pížeř, zabezpečení veřejných zájmů (obsahuje staveništní komunikace)	1270 dny	08.01.16	30.06.19				08.01.						
11	10		PŘELOŽKY :													
12	10,1		PS 31-22-10 Elpovice - Chrast u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD (předchází SO 32-32-01, přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,705)	91 dny	08.09.18	07.12.18					08.09.					
13	10,2		SO 32-39-01 Elpovice - tunel Homolka, úprava a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s. (předchází SO 32-38-04 silniční most v km 94,920)	91 dny	16.09.16	15.12.16					16.09.		15.12.			
14	10,3		SO 32-39-02 Elpovice - tunel Homolka, úprava a ochrana optických rozvodů DOK Č.Telecom a.s. (předchází SO 32-38-04 silniční most v km 94,920)	91 dny	16.09.16	15.12.16					16.09.		15.12.			
15	10,4		SO 32-37-41 Přeložka produktovodu ČEPRO (předchází SO 32-38-21 hloubč.část portál tunelu Homolka)	91 dny	02.03.14	31.05.14		02.03.		31.05.						
16	10,5		SO 32-27-23 Přeložka stanice katodové ochrany (předchází SO 32-38-25 hloubené tunely, střední část)	91 dny	01.11.14	30.01.15				01.11.		30.01.				
17	10,6		SO 32-39-03 Zast.Újezd, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.	91 dny	04.01.14	04.04.14		04.01.		04.04.						
18	10,7		SO 32-37-21 Opatření chránícího na VTJ plynovodu DN300 (předchází SO 32-32-12 příjezdové komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu)	639 dny	02.12.14	31.08.16				02.12.		31.08.				
19	10,8		SO 32-39-05 Tunel Chlum - Pížeř Doubavka, úprava a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s. (předchází SO 32-32-10 a SO 32-32-11)	91 dny	02.12.14	02.03.15				02.12.		02.03.				

Úkol		Neaktivní souhrn		
Rozdělení		Ruční úkol		
Mínik		Pouze o dobu trvání		
Souhrnný		Ruční úkony zahrnuté u souhrnném úkolu		
Souhrn projektu		Ruční souhrn		
Vnější úkoly		Pouze zahájení		
Vnitřní míník		Pouze s delem dokončení		
Neaktivní úkol		Konečný termín		
Neaktivní míník		Příběh		

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Kód	WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	H1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
45	11.7.10		Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace "Pevné jízdní dráhy"	61 dny	01.05.17	30.06.17								01.06.	30.06.
46	11.7.11		- pevná jízdní dráha v tunelu , kolej č. 1 (včetně dobetonávek)	103 dny	15.07.18	28.10.18								16.07.	28.10.
47	11.7.12		- pevná jízdní dráha v tunelu , kolej č. 2 (včetně dobetonávek)	76 dny	20.08.18	03.11.18								20.08.	03.11.
48	11.8		- koleje č.1 - připojení na stávající trať, výmj. provozovní výskyby na staveništní vlečku (stavební postup č.7)	21 dny	26.10.18	15.11.18								26.10.	15.11.
49	11.9		- koleje č.2- výhybkys ve stanici Eljovice a připojení na stávající trať (stavební postup č.9)	21 dny	17.11.18	07.12.18								17.11.	07.12.
50	11.10		Třetí podbilání úseku 32	90 dny	02.04.19	30.06.19									
51	11.11	SO 32-35-01	Eljovice - Píseň Doubravka, TV	944 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
52	11.12	SO 32-35-02	Eljovice - Píseň, ukolejení vodivých konstrukcí	944 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
53	11.13	PS 30-21-02.1	IH Píseň - Beroun ŽST Zdice	214 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
54	11.14	PS 30-21-02.2	IH České Budějovice - Píseň ŽST Píseň	214 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
55	11.15	PS 30-21-02.3	IH Klatovy - Píseň ŽST Píseň	214 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
56	11.16	PS 30-21-02.4	IH Píseň - Domažlice ŽST Píseň	214 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
57	11.17	PS 30-21-02.5	IH Píseň - Cheb ŽST Píseň	214 dny	08.05.18	07.12.18								08.05.	07.12.
58															
59	12		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	1694 dny	01.10.13	07.12.18									
60	12.1	SO 31-38-10	Návěstní léčka v km 94,180	351 dny	01.10.13	16.09.14		01.10.		16.09.					
61	12.2	SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245 - 94,305 vpravo (mimo výluky)	1894 dny	01.10.13	07.12.18		01.10.							
62	12.3		Most I. (železniční most)	1598 dny	02.07.14	15.11.18									
63	12.3.1		Most I. (železniční most)	0 dny	02.07.14	02.07.14									
64	12.3.2		Most I. (železniční most)	0 dny	15.11.18	15.11.18									
65	12.3.3		Most I. (železniční most)	1598 dny	02.07.14	15.11.18									
66	12.3.4	SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,289	1598 dny	02.07.14	15.11.18									
67	12.3.4.1		- výstavba mostu pod novou trať (mimo výluky)	1003 dny	02.07.14	30.03.17		02.07.		30.03.					
68	12.3.4.2		- výstavba mostu pod stávající trať (stavební postup 7)	21 dny	26.10.18	15.11.18								26.10.	15.11.
69															
70	13		Most II. (silniční podjezd)	1911 dny	23.08.13	15.11.18									
71	13.1		Most II. (silniční podjezd)	0 dny	23.08.13	23.08.13									
72	13.2		Most II. (silniční podjezd)	0 dny	15.11.18	15.11.18									

Úkol	Neaktivní souhrn
Rozdělení	Ruční úkol
Mínus	Pauza s dobou trvání
Souhrnný	Ruční úkol zahrnutý s souhrnným úkolem
Souhrn projektu	Ruční souhrn
Vnější úkoly	Pouze zahájení
Vnitřní mínus	Pouze s datem dokončení
Neaktivní úkol	Konečný termín
Neaktivní mínus	Příběh

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Číslo	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	10.9	SO 32-39-06	Tunel Chlum - Plzeň Dobruška, úprava a ochrana DOK Č.Telecom a.s. (přechází SO 32-32-10 a SO 32-32-11)	91 dny	04.01.14	04.04.14	04.01.14	04.04.14							
21	10.10	SO 31-34-11	ŽST Eljovice, provozní budova (stavěbní postup 2)	181 dny	18.06.14	15.12.14			18.06.14	15.12.14					
22	10.11	SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11 (přístup pro pěší k provozní budově)	82 dny	23.09.14	15.12.14			23.09.14	15.12.14					
23															
24	11		ŽELEZNIČNÍ SPODEK, SVRŠEK, TRAKČNÍ TECHNOLOGIE (zabezpečovací technologie v postupech 2 - 10)	2152 dny	09.08.13	30.06.19									
25	11.1		ŽELEZNIČNÍ SPODEK, SVRŠEK, TRAKČNÍ TECHNOLOGIE (zabezpečovací technologie v postupech 2 - 10)	0 dny	09.08.13	09.08.13					09.08.13				
26	11.2		ŽELEZNIČNÍ SPODEK, SVRŠEK, TRAKČNÍ TECHNOLOGIE (zabezpečovací technologie v postupech 2 - 10)	0 dny	30.06.19	30.06.19									
27	11.3		Sanace důlních děl včetně průzkumu v úseku Rokycany - Plzeň (není součástí prací zhotovitele)	61 dny	09.08.13	08.10.13			09.08.13	08.10.13					
28	11.4		Zachráněný archeologický průzkum v úseku Rokycany - Plzeň (není součástí prací zhotovitele)	510 dny	09.08.13	31.12.14			09.08.13	31.12.14					
29	11.5	SO 31-35-07	Eljovice - Plzeň Dobruška, provozní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz	58 dny	11.10.18	07.12.18									
30	11.6	SO 32-33-11	Železniční spodek, tratový úsek Eljovice - Dobruška	890 dny	01.07.16	07.12.18					01.07.16				
31	11.6.1		- začátek nové trati za Eljovicemi, portál Homolka (pro staveništní vlečku kolej 6, 1 mimo výluky)	0 dny	01.07.16	01.07.16									
32	11.6.2		- začátek nové trati za Eljovicemi, portál Homolka (kolej 6, 2, mimo výluky)	203 dny	01.04.18	20.10.18									
33	11.6.3		- zemní práce před portálem Chlum	199 dny	02.01.18	19.07.18					01.04.18				
34	11.6.4		- konec nové trati u Dobrušky, portál Chlum a portál Homolka	184 dny	07.06.18	07.12.18					02.01.18				
35	11.7	SO 32-33-12	Železniční svršek, tratový úsek Eljovice - Dobruška	1734 dny	01.10.14	30.06.19									
36	11.7.1		Začátek svršku, tratový úsek Eljovice - Dobruška	0 dny	01.10.14	01.10.14					01.10.14				
37	11.7.2		Začátek svršku, tratový úsek Eljovice - Dobruška	0 dny	30.06.19	30.06.19									
38	11.7.3		Železniční svršek, tratový úsek Eljovice - Dobruška	1301 dny	08.12.15	30.06.19									
39	11.7.4		- začátek nové trati za Eljovicemi, portál Homolka (pro staveništní vlečku)	0 dny	01.09.17	01.09.17									
40	11.7.5		- příprava pro osazení mostního provizoria úsek Rokycany-Eljovice, kolej 6, 2	0 dny	01.10.14	19.12.16									
41	11.7.6		- vložení prov.výhybky P4 na staveništní vlečku do koleje 6,1 ve stavebním postupu 6,3	0 dny	01.09.17	01.09.17									
42	11.7.7		- zřízení staveništní vlečky, postup 1,1 a 1,2	0 dny	01.09.17	01.09.17									
43	11.7.8		- začátek nové trati za Eljovicemi portál Homolka (kolej 6, 2)	203 dny	19.05.18	07.12.18									
44	11.7.9		- konec nové trati u Dobrušky, portál Chlum a portál Homolka	184 dny	07.06.18	07.12.18					19.05.18				
											07.06.18				
Úkol				Neaktivní souhrn											
Rozdělení				Ruční úkol											
Mínka				Pouze s dobou trvání											
Souhrnný				Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu											
Souhrn projektu				Ruční souhrn											
Vnější úkoly				Pouze zahájení											
Vnější mínka				Pouze s datem dokončení											
Neaktivní úkol				Konečný termín											
Neaktivní mínka				Průběh											

2 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Číslo	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	13.3		Most II. (silniční podjezd)	1911 dny	23.08.13	15.11.18									
74	13.4	SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375	214 dny	01.03.15	30.09.15			01.03.15	30.09.15					
75	13.5	SO 32-37-05	Úprava meliorací v km 94,308 - 94,608 (před spodem a SO 32-32-01 Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700)	212 dny	03.03.15	30.09.15			03.03.15	30.09.15					
76	13.6	SO 32-34-31	Protluková stěna v km 94,970 - 95,320 vlevo (mimo výluky)	202 dny	12.05.16	30.11.16					12.05.16				
77	13.7	SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700 (v součtu s SO 32-38-03)	1135 dny	23.08.13	30.09.16									
78	13.8	SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice (slouží pro odvoz rubaniny před zřízením staveništní vlečky)	98 dny	04.01.14	11.04.14			04.01.14	11.04.14					
79	13.9	SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice (konečná úprava pro odevzdání investorovi)	61 dny	06.09.18	05.11.18							06.09.18	05.11.18	
80															
81	14		Most III. (silniční nadjezd, mimo výluky)	1894 dny	23.08.14	31.05.18									
82	14.1	SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920 (nový most)	202 dny	12.05.14	30.11.14			12.05.14	30.11.14					
83	14.2	SO 32-32-02	Úprava silnice II/160 (patří k SO 32-38-04)	91 dny	01.09.14	30.11.14			01.09.14	30.11.14					
84	14.3	SO 32-31-12	Rekultivace opuštěné stopy II/160 u Kyšic (patří k SO 32-38-04)	273 dny	01.09.18	31.05.19							01.09.18	31.05.19	
85	14.4	SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005 (před spodem a SO 32-32-03 příjezd.komunikace k portálu Homolka)	98 dny	25.03.14	30.06.14			25.03.14	30.06.14					
86	14.5	SO 32-31-51	Nový propustek km 95,049 (před spodem a SO 32-32-03 příjezd.komunikace k portálu Homolka)	78 dny	15.06.14	31.08.14			15.06.14	31.08.14					
87	14.6	SO 32-37-06	Úprava výstupu odpadní vody v km 95,185 (před spodem a SO 32-32-03 příjezd.komunikace k portálu Homolka)	98 dny	25.07.15	30.10.15					25.07.15	30.10.15			
88	14.7	SO 32-32-03	Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka - výstavba komunikace pro účely stavby	98 dny	25.07.14	30.10.14			25.07.14	30.10.14					
89	14.8	SO 32-32-03	Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka - konečná úprava komunikace pro odevzdání investorovi	71 dny	27.08.18	05.11.18							27.08.18	05.11.18	
90	14.9	SO 32-37-01	Úprava meliorací u portálu tunelu Homolka (předchází SO 32-38-21 Portál Homolka)	62 dny	05.09.18	05.11.18							05.09.18	05.11.18	
91															
92	15		T U N E L Y (STAVEBNÍ POSTUPY 1.1 ; 1.2)	1035 dny	01.06.14	31.05.18									
93	15.1		Tunel Homolka, portál Homolka	578 dny	01.12.15	30.05.17									
94	15.1.1		Zahájení prací a práce na geonitování tunelů (není součástí prací zhotovitele)	0 dny	01.12.15	01.12.15					01.12.15				
Úkol				Neaktivní souhrn											
Rozdělení				Ruční úkol											
Mínka				Pauza s dobou trvání											
Souhrnný				Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu											
Souhrn projektu				Ruční souhrn											
Vnější úkoly				Pouze zahájení											
Vnější mínka				Pouze s datem dokončení											
Neaktivní úkol				Konečný termín											
Neaktivní mínka				Průběh											

4 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
95	15.1.2	SO 32-38-31	Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace tunelů	578 dny	01.12.15	30.08.17				01.12.	30.08.			
96	15.2		Sanace škod způsobených výstavbou tunelů	1528 dny	02.10.14	07.12.18				02.10.			07.12.	
97	15.2.1		- Pasportizace škod (před zahájením ražby tunelů)	92 dny	02.10.14	01.01.15				02.10.	01.01.			
98	15.2.2	SO 32-38-21	- Sanace škod způsobených výstavbou tunelů	1309 dny	08.02.15	07.12.18				08.02.			07.12.	
99	15.3		Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál	1651 dny	01.06.14	07.12.18				01.06.			07.12.	
100	15.3.1		- zemní práce a zajištění portálu po dobu výstavby (mikropilótová stěna, pramennové kory, převážky)	99 dny	01.06.14	07.09.14				01.06.	07.09.			
101	15.3.2	SO 32-38-23 / SO 32-38-27	- betonáž definitivního ostění hloubených tunelů	108 dny	22.08.18	07.12.18						22.08.	07.12.	
102	15.3.3		- trvalé zajištění portálu a ozelenění	178 dny	13.08.18	07.12.18						13.08.	07.12.	
103	15.4		Tunel Homolka - ražba TBM a definitivní prefabrikované ostění, Jižní tunel / Tunel Chlum - ražena část, Jižní tunel	496 dny	31.01.15	11.06.16				31.01.	11.06.			
104	15.4.1	SO 32-38-22 / SO 32-38-26	Zahájení ražby TBM a definitivního prefabrikovaného ostění Jižní tunelové trouby	0 dny	31.01.15	31.01.15				31.01.	31.01.			
105	15.4.2		- TBM - ražba a definitivní prefabrikované ostění Jižní tunelové trouby (z portálu Homolka)	498 dny	31.01.15	11.06.16				31.01.	11.06.			
106	15.4.3		Dokončení ražby TBM a definitivního prefabrikovaného ostění Jižní tunelové trouby	0 dny	11.06.16	11.06.16					11.06.	11.06.		
107	15.5	SO 32-38-22 / SO 32-38-26	Tunel Homolka - ražena část, severní tunel / Tunel Chlum - ražena část, severní tunel	887 dny	12.06.16	15.11.18								
108	15.5.1		- přeprava strojní sestavy TBM z Jižní tunel.trouby do Severní tunel.trouby	126 dny	12.06.16	15.10.16						12.06.	15.10.	
109	15.5.2		Zahájení ražby a betonáže definitivního ostění Severní tunelové trouby	0 dny	15.10.16	15.10.16						15.10.	15.10.	
110	15.5.3	SO 32-38-24 / SO 32-38-29	- TBM - ražba a definitivní prefabrikované ostění Severní tunelové trouby (z portálu Homolka)	358 dny	15.10.16	07.10.17						15.10.	07.10.	
111	15.5.4		Tunel Homolka - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení	616 dny	10.03.17	15.11.18								
112	15.5.4.1		Tunel Homolka - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení	0 dny	10.03.17	10.03.17						10.03.		
113	15.5.4.2	SO 32-38-24 / SO 32-38-29	Tunel Homolka - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení Tunel Chlum - tunelové propojky ražba a ostění, včetně vnitřního vybavení	0 dny	15.11.18	15.11.18								
114	15.5.4.3		Dokončení ražby TBM a definitivního prefabrikovaného ostění Severní tunelové trouby - včetně tunelových propojek	372 dny	10.03.17	16.03.18								
115	15.5.4.4		- vnitřní vybavení	380 dny	01.11.17	15.11.18								

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	

5/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
139	16	SO 32-38-08	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	1507 dny	16.06.15	31.07.19								
140	16.1		Železniční most v km 100,182 (nový most)	292 dny	15.03.16	31.12.16				15.03.	31.12.			
141	16.2		Zábranií zeď v km 100,270 - 100,395 vlevo (stavební postup 8)	152 dny	16.06.15	14.11.15				16.06.	14.11.			
142	16.3	SO 32-34-31	Profilková stěna v km 100,345 - 101,045 vpravo (zasahuje až k zastávce Doubavka)(stavební postup 10)	177 dny	01.03.16	24.08.16				01.03.	24.08.			
143	16.4		Profilková stěna v km 100,345 - 101,395 vlevo (zasahuje až k zastávce Doubavka)(stavební postup 8)	1607 dny	16.06.15	31.07.19								
144	16.5													
145	17	SO 32-37-02	DOKONČOVACÍ PRÁCE, TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA A VYSTROJENÍ TUNELŮ.	2007 dny	01.01.14	30.08.19								
146	17.1		Počárni vodovod pro tunel (venkovní část)	308 dny	31.10.15	31.08.16				31.10.	31.08.			
147	17.2		Kabelevidy, traťový úsek Eljovice - Doubavka	477 dny	17.08.17	06.12.18						17.08.	06.12.	
148	17.3	SO 32-33-41	Panelská plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Homolka (pracovní plocha přechodové oblasti)	662 dny	07.09.17	30.06.19						07.09.	30.06.	
149	17.4		Panelská plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum (pracovní plocha přechodové oblasti)	599 dny	07.02.18	30.06.19						07.02.	30.06.	
150	17.5													
151	17.6	PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
152	17.7	PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
153	17.8	PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
154	17.9	PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
155	17.10	PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS6KV, DRT	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
156	17.11	SO 32-36-04	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
157	17.12	SO 32-36-05	Tunely, rozvod 11 kV, vnější uzemnění	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
158	17.13	SO 32-36-06	Tunely, rozvod 6 kV	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
159	17.14	PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
160	17.15	PS 31-23-07	Tunely, TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
161	17.16	PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace	365 dny	07.12.17	06.12.18						07.12.	06.12.	
162	17.17	PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	
163	17.18	PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém	242 dny	09.04.18	06.12.18						09.04.	06.12.	

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	

7/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116	15.6	SO 32-38-25 / SO 32-38-32	Stavební jáma Újezd, střední část, výstavba technologické šachty a propojky včetně vnitřního vybavení	1537 dny	01.09.14	15.11.18									
117	15.1		Stavební jáma Újezd, střední část, výstavba technologické šachty a propojky včetně vnitřního vybavení	0 dny	21.08.18	01.09.14									
118	15.2		Stavební jáma Újezd, střední část, výstavba technologické šachty a propojky včetně vnitřního vybavení	0 dny	15.11.18	15.11.18									
119	15.3		- ražba technologické šachty	386 dny	01.09.14	01.09.15									
120	15.4		- betonáž definitivního ostění technologické šachty	163 dny	02.08.15	11.02.16									
121	15.5		- vnitřní vybavení	1008 dny	12.09.16	15.11.18									
122	15.7	SO 32-34-12	Technologický objekt - energocentrum (po dokončení SO 32-38-25)	808 dny	15.06.16	31.08.18									
123	15.8	SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely (po dokončení SO 32-38-25)	64 dny	13.08.18	15.10.18									
124	15.9		Zprovoznění 1. TK v tunelu (stavební postup č. 7)	0 dny	15.11.18	15.11.18									
125	15.10	SO 32-38-28	Tunely Chlum - hloubená část, výhledový portál	1347 dny	01.04.15	07.12.18									
126	15.10.1		- záměr práce a zájímaví portálu po dobu výstavby (tyčové kotvy, zpevňovací profily, plováky)	154 dny	01.04.15	01.09.15									
127	15.10.2		- betonáž definitivního ostění hloubených tunelů	181 dny	01.01.16	14.07.16									
128	15.10.3		- trvalé zájímaví portálu a ozelenění	146 dny	15.07.16	07.12.18									
129	15.10.4		- trvalé zájímaví portálu a ozelenění	0 dny	14.07.16	14.07.16									
130	15.11	SO 32-32-12	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum	68 dny	01.04.16	07.06.16									
131	15.12	SO 32-32-12	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum (úprava komunikace pro odevzdání investorovi)	71 dny	27.08.18	05.11.18									
132	15.13	SO 32-32-11	Úprava polní cesty v km 100,143 - 100,237, sadové úpravy	61 dny	01.04.19	31.05.19									
133	15.14	SO 32-32-09	Polní cesta v km 100,237 (zahluštění o 1,5m), sadové úpravy	61 dny	01.04.19	31.05.19									
134	15.15	SO 32-32-10	Polní cesta od ZKO k zahradkám, sadové úpravy	61 dny	01.04.19	31.05.19									
135	15.16	SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahradkám (výstavba komunikace pro účely stavby)	92 dny	03.03.16	07.06.16									
136	15.17	SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahradkám, sadové úpravy (úprava komunikace pro odevzdání investorovi)	61 dny	01.04.19	31.05.19									
137	15.18		Zprovoznění 2. TK v tunelu stavební postup č. 9)	0 dny	07.12.18	07.12.18									
138															

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	13	14	15	16	17	18	19
164	17.19	PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém	242 dny	09.04.18	06.12.18									
165	17.20	PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie	242 dny	09.04.18	06.12.18									
166	17.21	SO 32-31-13	Rekulivace dočasného dlouhodobého záboru	1977 dny	01.01.14	31.05.19									
167	17.22		Časová rezerva do zprovoznění koleje č. 1 - stavební postup 7, 9 (testy hasičů, ČD,...)	15 dny	22.11.18	06.12.18									
168															
169	18		STAVEBNÍ POSTUPY 3, 4, 5, 6, 7, 9: ŽST ROKYCANY - (mimo) ŽST Eljovice + ŽST Chrast	1633 dny	23.08.13	07.12.18									
170	19		Přeložky	98 dny	23.08.13	28.11.13									
171	20	SO 30-37-01	Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800	98 dny	01.12.13	08.03.14									
172	21	SO 30-39-01	Rokycany - Eljovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č. Telecom a.s.	98 dny	02.12.13	09.03.14									
173	22	SO 31-39-01	ŽST Eljovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č. Telecom a.s.	98 dny	02.12.13	09.03.14									
174	23	SO 31-37-01	Přeložka plynovodu STL DR 110 pro výstavbu SO 31-38-02	98 dny	18.11.13	23.02.14									
175	24	SO 31-38-02	Eljovice - Chrast u Plzně, ochrana DOK, DK a MK Č. Telecom a.s.	1712 dny	01.04.14	07.12.18									
176	25	SO 31-38-03	Chrast u Plzně - Plzeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č. Telecom a.s.	1712 dny	01.04.14	07.12.18									
177	26	SO 32-39-03	Zast. Újezd, úprava a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č. Telecom a.s.	98 dny	01.04.14	07.07.14									
178															
179	27		ŽELEZNÍČNÍ SPODEK, SVRŠEK, TRAKČNÍ TECHNOLOGIE, ZABEZPEČOVACÍ A SĎĚLOVACÍ TECHNOLOGIE	641 dny	23.08.13	25.05.15									
180	27.1		ŽST Rokycany (postupy 3, 4, 6)	641 dny	23.08.13	25.05.15									
181	27.2		Zahájení prací ve výlce koleje č. 1 - stavební postup 3	0 dny	04.01.14	04.01.14									
182	27.3		Zahájení prací ve výlce koleje č. 2 - stavební postup 4	0 dny	07.07.14	07.07.14									
183	27.4		Zahájení prací ve výlce koleje č. 1 - stavební postup 6	0 dny	01.04.15	01.04.15									
184	28	PS 30-21-01	ŽST Rokycany, zavazání TZD do SZZ	530 dny	04.01.14	17.06.15									
185	28.1		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14									
186	28.2		- koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14									
187	28.3		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
188	29	PS 30-22-30	ŽST Rokycany, DRT	1799 dny	04.01.14	07.12.18									
189	29.1		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14									
190	29.2		- koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14									

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
191	29.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	1347 dny	01.04.15	07.12.18									
192	30	PS 30-23-01	ŽST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz	530 dny	04.01.14	17.06.15									
193	30.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
194	30.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
195	30.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
196	31	SO 30-33-11	Železniční spodek, úsek Rokycany - Elpovice	641 dny	15.09.13	17.06.15	15.09.13								
197	31.1		- Klabavská přeložka - zemní práce bez výluky	174 dny	15.09.13	07.03.14	15.09.13								
198	31.2		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
199	31.3		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
200	31.4		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
201	32	SO 30-33-12	Železniční svršek, úsek Rokycany - Elpovice	641 dny	15.09.13	17.06.15	15.09.13								
202	32.1		- Klabavská přeložka - přípravné práce bez výluky	168 dny	15.09.13	22.03.14	15.09.13								
203	32.2		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
204	32.3		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
205	32.4		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
206	33	SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV	457 dny	15.09.13	15.12.14	15.09.13								
207	33.1		- přípravné práce bez výluky	168 dny	15.09.13	22.03.14	15.09.13								
208	33.2		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
209	33.3		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
210	33.4		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15	01.04.15								
211	34	SO 30-35-02	Rokycany - Elpovice, ukojení vodivých konstrukcí	530 dny	04.01.14	17.06.15									
212	34.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
213	34.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
214	34.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
215	35	PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ	530 dny	04.01.14	17.06.15									
216	35.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	178 dny	04.01.14	17.06.15	04.01.14								
217	35.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14	07.07.14								
218	35.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
219	36	PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun	530 dny	04.01.14	17.06.15									
220	36.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Mílník	◆	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	=====	Ruční úkoly zahrnutá v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	=====	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	=====	Pouze zahájení	
Vnější mílník	◆	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	=====	Konečný termín	
Neaktivní mílník	=====	Průběh	

9/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
248	41.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 5	29 dny	03.03.15	31.03.15									
249	41.4		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
250	41.5		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 7 (staniční koleje 6. 1 v ŽST Elpovice napojena na novou koleje 6. 1)	21 dny	26.10.18	15.11.18									
251	41.6		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 9 (staniční koleje 6. 2 v ŽST Elpovice napojena na novou koleje 6. 2)	21 dny	17.11.18	07.12.18									
252	42	SO 31-35-02	ŽST Elpovice, ukojení vodivých konstrukcí (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15									
253	42.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
254	42.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
255	42.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
256	43	SO 31-35-03	ŽST Elpovice, připojení transformátorů na TV (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15									
257	43.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
258	43.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.14								
259	43.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
260	44	PS 31-21-01	ŽST Elpovice, SZZ (postup 3, 4 a 6)	2038 dny	04.01.14	31.07.19									
261	44.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
262	44.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14	07.07.14								
263	44.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
264	45	PS 31-22-01	ŽST Elpovice, místní kabelizace (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15									
265	45.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
266	45.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14	07.07.14								
267	45.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
268	46	PS 31-22-02	ŽST Elpovice, telefonní zapojovací (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15									
269	46.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
270	46.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14	07.07.14								
271	46.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									
272	47	PS 31-22-04	ŽST Elpovice, EPS a SHS (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15									
273	47.1		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.14								
274	47.2		- koleje 6. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14	07.07.14								
275	47.3		- koleje 6. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15									

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Mílník	◆	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	=====	Ruční úkoly zahrnutá v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	=====	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	=====	Pouze zahájení	
Vnější mílník	◆	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	=====	Konečný termín	
Neaktivní mílník	=====	Průběh	

11/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
221	36.2	SO 30-36-02 Rokycany - Eljovice, provozní úprava a demontáž rozvodu skV 75Hz	- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14								
222	36.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
223	37			530 dny	04.01.14	17.06.15								
224	37.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
225	37.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14								
226	37.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
227														
228	38	ŽST Eljovice		1055 dny	23.08.13	12.07.16								
229	39		SO 31-33-11 Železniční spodek, ŽST Eljovice	1799 dny	04.01.14	07.12.18								
230	39.1		Zahájení prací ve výluc koleje č.1 - stavební postup 7	0 dny	26.10.18	26.10.18								
231	39.2		Zahájení prací ve výluc koleje č.2 - stavební postup 9	0 dny	17.11.18	17.11.18								
232	39.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
233	39.4	SO 31-33-12 Železniční svršek, ŽST Eljovice	- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14								
234	39.5		- kolej č. 1 (výhybky č. 7, 8) ve stavebním postupu 5	29 dny	03.03.15	31.03.15								
235	39.6		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
236	39.7		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 7 (staniční kolej č. 1 v ŽST Eljovice napojena na novou kolej č. 1)	21 dny	26.10.18	15.11.18								
237	39.8		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 9 (staniční kolej č. 2 v ŽST Eljovice napojena na novou kolej č. 2)	21 dny	17.11.18	07.12.18								
238	40	SO 31-33-12 Železniční svršek, ŽST Eljovice		1799 dny	04.01.14	07.12.18								
239	40.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
240	40.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14								
241	40.3		- kolej č. 1 (výhybky č. 7, 8) ve stavebním postupu 5	29 dny	03.03.15	31.03.15								
242	40.4		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
243	40.5	SO 31-33-12 Železniční svršek, ŽST Eljovice	- kolej č. 1 ve stavebním postupu 7 (staniční kolej č. 1 v ŽST Eljovice napojena na novou kolej č. 1)	21 dny	26.10.18	15.11.18								
244	40.6		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 9 (staniční kolej č. 2 v ŽST Eljovice napojena na novou kolej č. 2)	21 dny	17.11.18	07.12.18								
245	41		SO 31-35-01 ŽST Eljovice, TV	1799 dny	04.01.14	07.12.18								
246	41.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
247	41.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14								
				Úkol										
				Rozdělení										
				Mílník										
				Souhrnný										
				Souhrn projektu										
				Vnější úkoly										
				Vnější mílník										
				Neaktivní úkol										
				Neaktivní mílník										
				Neaktivní souhrn										
				Ruční úkol										
				Pauza s dobou trvání										
				Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu										
				Ruční souhrn										
				Pauza zahájení										
				Pauza s datem dokončení										
				Konečný termín										
				Průběh										

10 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
276	48	PS 31-22-05 ŽST Eljovice, EZS (postup 3, 4 a 6)		624 dny	04.01.14	19.09.15								
277	48.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
278	48.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
279	48.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	172 dny	01.04.15	19.09.15								
280	49	PS 31-22-06 ŽST Eljovice, sdělovací zařízení (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
281	49.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
282	49.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
283	49.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
284	50	PS 31-22-15 ŽST Eljovice, kamerový systém (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
285	50.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
286	50.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
287	50.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
288	51	PS 31-22-21 ŽST Eljovice, rozhlasové zařízení (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
289	51.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
290	51.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
291	51.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
292	52	PS 31-22-22 ŽST Eljovice, informační zařízení (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
293	52.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
294	52.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
295	52.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
296	53	PS 31-22-30 ŽST Eljovice, DRŽ (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
297	53.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
298	53.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
299	53.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
300	54	SO 31-36-03 ŽST Eljovice, EDV (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
301	54.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
302	54.2		- kolej č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14								
303	54.3		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15								
304	55	SO 31-36-01 ŽST Eljovice, rozvod na osvětlení (postup 3, 4 a 6)		530 dny	04.01.14	17.06.15								
305	55.1		- kolej č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14								
Úkol					Neaktivní souhrn									
Rozdělení					Ruční úkol									
Mílník					Pauza s dobou trvání									
Souhrnný					Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu									
Souhrn projektu					Ruční souhrn									
Vnější úkoly					Pauza zahájení									
Vnější mílník					Pauza s datem dokončení									
Neaktivní úkol					Konečný termín									
Neaktivní mílník					Průběh									

12 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
306	55.2		- koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
307	55.3		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15										
308	56	SO 31-36-02	ŽST Eljovice, DOÚO (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15										
309	56.1		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
310	56.2		- koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
311	56.3		- koleje č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15										
312	57	SO 31-33-31	Nástupišť v ŽST Eljovice (stavební postup 3 a 4)	356 dny	04.01.14	19.12.14										
313	57.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
314	57.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
315	58	SO 31-34-15	ŽST Eljovice, přístřešky	350 dny	04.01.14	19.12.14										
316	58.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
317	58.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
318	59	SO 31-34-18	ŽST Eljovice, zastřešení výstupů z podchodu	351 dny	04.01.14	26.12.14										
319	59.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
320	59.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	167 dny	07.07.14	20.12.14										
321	60	SO 31-34-12	ŽST Eljovice, vodovodní přípojka (pro provozní budovu)	447 dny	29.09.13	19.12.14										
322	60.1		- přípravné práce bez výkopy	98 dny	29.09.13	04.01.14										
323	60.2		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
324	60.3		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	168 dny	07.07.14	19.12.14										
325	61	SO 31-34-13	ŽST Eljovice, kanalizační přípojka (pro provozní budovu)	447 dny	29.09.13	19.12.14										
326	61.1		- přípravné práce bez výkopy	98 dny	29.09.13	04.01.14										
327	61.2		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
328	61.3		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
329	62	PS 32-24-01	Osobní výtahy v ŽST Eljovice	350 dny	04.01.14	19.12.14										
330	62.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
331	62.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
332	63	SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Eljovice	350 dny	04.01.14	19.12.14										
333	63.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
334	63.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	166 dny	07.07.14	19.12.14										
335	64	SO 31-37-01	Společková kanalizace v km 93,157	443 dny	29.09.13	15.12.14										

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Mínk		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější mínk		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní mínk		Průběh	

13 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
366	74		ŽST CHRÁST U PLZNĚ	1180 dny	08.05.16	31.07.19										
367	74.1	PS 31-22-07	Eljovice - Chrast u Plzně, DOK a TK	648 dny	22.10.17	31.07.19										
368	74.2	PS 31-22-10	Eljovice - Chrast u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD	412 dny	22.10.17	07.12.18										
369	74.3	PS 31-21-03	ŽST Chrast u Plzně, SZZ	121 dny	02.04.19	31.07.19										
370	74.4	PS 31-22-08	ŽST Chrast u Plzně, telefonní zapojovač	412 dny	22.10.17	07.12.18										
371	74.5	PS 31-22-11	Chrast u Plzně - Plzeň Dobra, úpravy stávajících DK a OK ČD	412 dny	22.10.17	07.12.18										
372	74.6	PS 31-22-32	ŽST Chrast u Plzně, demontáž DRT	29 dny	02.04.19	30.04.19										
373	74.7	PS 31-22-13	ŽST Chrast u Plzně, rozhlasové zařízení	412 dny	22.10.17	07.12.18										
374	74.8	PS 31-22-14	ŽST Chrast u Plzně, úprava místní kabelizace	29 dny	02.04.19	30.04.19										
375	74.9	PS 31-23-08	ŽST Chrast u Plzně, rozpičací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie	29 dny	02.04.19	30.04.19										
376	74.10	SO 31-36-13	ŽST Chrast u Plzně, úprava EOV	29 dny	02.04.19	30.04.19										
377	74.11	SO 32-33-13	Demontáž železničky Eljovice - Dobra, úpravy v ŽST Chrast u Plzně	61 dny	01.06.19	31.07.19										
378	74.12	PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání	944 dny	08.05.16	07.12.18										
379	74.13	PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK	944 dny	08.05.16	07.12.18										
380	74.14	PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém	944 dny	08.05.16	07.12.18										
381	74.15	SO 30-35-03	Rokycany - Plzeň, provizorní převedení ZOK	944 dny	08.05.16	07.12.18										
382	74.16	PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT	944 dny	08.05.16	07.12.18										
383	74.17	PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R	944 dny	08.05.16	07.12.18										
384	74.18	PS 30-22-06	Rokycany - Plzeň, TRS	944 dny	08.05.16	07.12.18										
385	74.19	SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV (od ŽST Rokycany až po ŽST Plzeň)	1088 dny	08.05.16	30.04.19										
386	75		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	627 dny	29.09.13	17.06.15										
387	75.1	SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 - 88,443 vlevo (+ záružní zed)	174 dny	10.06.14	30.11.14										
388	75.2	SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 - 88,095 vpravo	167 dny	17.06.14	30.11.14										
389	75.3	SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,276 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14										
390	75.3.1		- část pod koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										
391	75.3.2		- část pod koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14										
392	75.4	SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,613 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14										
393	75.4.1		- část pod koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14										

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Mínk		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější mínk		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní mínk		Průběh	

15 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
336	84.1		- přípravné práce bez výluky	98 dny	29.09.13	04.01.14	29.09.	04.01.						
337	84.2		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
338	84.3		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
339	65	SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191 (stavební postup 3 a 4 v ŽST Eljovice)	443 dny	29.09.13	15.12.14	29.09.	15.12.						
340	85.1		- přípravné práce bez výluky	98 dny	29.09.13	04.01.14	29.09.	04.01.						
341	85.2		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
342	85.3		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
343	66	SO 31-38-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení (ve stavebním postupu 3 a 4)	1799 dny	04.01.14	07.12.18	04.01.	07.12.						
344	86.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
345	86.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	1615 dny	07.07.14	07.12.18	07.07.	07.12.						
346	67	SO 31-36-12	Eljovice, úprava veřejného osvětlení	1896 dny	29.09.13	07.12.18	29.09.	07.12.						
347	67.1		- přípravné práce bez výluky	98 dny	29.09.13	04.01.14	29.09.	04.01.						
348	67.2		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
349	67.3		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	1615 dny	07.07.14	07.12.18	07.07.	07.12.						
350	68	SO 31-33-51	Propustek evid.km 93,497 (zbourání bez náhrady)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
351	68.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
352	68.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
353	69	SO 31-38-07	Opěná zeď v km 93,540 - 93,660 vpravo (v postupu 4)	167 dny	02.07.14	15.12.14	02.07.	15.12.						
354	70	SO 31-33-52	Propustek evid.km 93,496 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
355	70.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
356	70.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
357	71	SO 31-38-09	Záružní zeď v km 93,615 - 94,030 vlevo (ve stavebním postupu 3)	179 dny	04.01.14	01.07.14	04.01.	01.07.						
358	72	SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,549 (stavební postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15	04.01.	17.06.						
359	72.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
360	72.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
361	72.3		- koleji č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15	01.04.	17.06.						
362	73	PS 31-22-04	ŽST Eljovice, SZHS (postup 3, 4 a 6)	530 dny	04.01.14	17.06.15	04.01.	17.06.						
363	73.1		- koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
364	73.2		- koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	168 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
365	73.3		- koleji č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15	01.04.	17.06.						



Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
396	75.4.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
397	75.5	SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
398	75.5.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
399	75.5.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
400	75.6	SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 89,915	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
401	75.6.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
402	75.6.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
403	75.7	SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025 (stavební postup 3 a 6)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
404	75.7.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
405	75.7.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
406	75.8	SO 30-33-55	Propustek evid.km 85,546 (stavební postup 4 a 6)	346 dny	07.07.14	17.06.15	07.07.	17.06.						
407	75.8.1		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
408	75.8.2		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15	01.04.	17.06.						
409	75.9	SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792 (stavební postup 3 a 4)	443 dny	29.09.13	15.12.14	29.09.	15.12.						
410	75.9.1		- část pod novou trasou	98 dny	29.09.13	04.01.14	29.09.	04.01.						
411	75.9.2		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
412	75.9.3		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
413	75.10	SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820 - 89,828 vlevo	179 dny	04.01.14	01.07.14	04.01.	01.07.						
414	75.11	SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - dálniční nadjezd ev.km 89,860	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
415	75.11.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
416	75.11.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
417	75.12	SO 30-33-56	Propustek evid.km 88,882 (stavební postup 3 a 4)	443 dny	29.09.13	15.12.14	29.09.	15.12.						
418	75.12.1		- část pod novou trasou	98 dny	29.09.13	04.01.14	29.09.	04.01.						
419	75.12.2		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
420	75.12.3		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	15.12.						
421	75.13	SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,787 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
422	75.14	SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 - 91,000 vpravo (postup 4)	167 dny	17.06.14	30.11.14	17.06.	30.11.						
423	75.15	SO 30-38-03	Záružní zeď v km 90,865 - 90,872 vlevo (postup 3)	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						
424	75.16	SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,920 (stavební postup 3 a 4, výústění meliorací)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	15.12.						
425	75.16.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	26.06.14	04.01.	26.06.						



Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód VBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
426	75.18.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
427	75.17	SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 91,094	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
428	75.17.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
429	75.17.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
430															
431	76		ZASTÁVKA KLABAVA	1521 dny?	01.10. 11	29.11. 15									
432	76.1	SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184 (stavební postupy 3 a 4 v zastávce Klabava)	1172 dny?	01.10. 11	15.12. 14									
433	76.1.1		vložení mostního provizoria do koleje č.2	1 den?	01.10. 11	01.10. 11									
434	76.1.2		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
435	76.1.3		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
436	76.2	SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 91,184, osvětlení (začíná ve stavebním postupu 4)	137 dny	07.07. 14	20.11. 14									
437	76.3	SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274	3 dny	21.11. 14	23.11. 14									
438	76.4	SO 30-33-31	Nástupní a přístupové rampy v zast.Klabava (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
439	76.4.1		- nástupišť u koleje č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
440	76.4.2		- nástupišť u koleje č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
441	76.5	SO 30-34-15	Zastávka Klabava, přístřešky (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
442	76.5.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
443	76.5.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
444	76.6	SO 30-34-18	Zastávka Klabava, zastřešení výstup z podchodu (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
445	76.6.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
446	76.6.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
447	76.7	SO 30-36-01	Zastávka Klabava, úprava rozvodů nn a osvětlení (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
448	76.7.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
449	76.7.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
450	76.8	PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01. 14	15.12. 14									
451	76.8.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
452	76.8.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									
453	76.9	SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 - 91,750 vpravo (v postupu 4)	162 dny	07.07. 14	15.12. 14									

17 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód VBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
480	77.1	SO 31-34-16	Zastávka Dyšina, přístřešky	708 dny	23.05. 17	30.04. 19									
481	77.2	SO 31-38-09	Zastávka Dyšina, úprava rozvodu nn a osvětlení	708 dny	23.05. 17	30.04. 19									
482															
483	78		ŽST CHRÁST	28 dny	01.04. 19	28.04. 19									
484	78.1	SO 32-34-17	ŽST Chrast - stavební úpravy ve sdělovací místnosti	28 dny	01.04. 19	28.04. 19									
485	78.2	SO 32-34-18	ŽST Chrast - demolice provozní budovy	28 dny	01.04. 19	28.04. 19									
486															
487	79		DOKONČOVACÍ PRÁCE	2035 dny	04.01. 14	31.07. 19									
488	79.1	SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "Klabavské přeložky"	127 dny	31.03. 16	04.08. 16									
489	79.2	SO 30-34-41	IPO - trať úsek Rokycany - Elpovice	2035 dny	04.01. 14	31.07. 19									
490	79.2.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
491	79.2.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	168 dny	07.07. 14	19.12. 14									
492	79.2.3		- část pod koleji č. 1, stavební postup 6	78 dny	01.04. 15	17.06. 15									
493	79.2.4		- kontrolní měření hluku	139 dny	15.03. 19	31.07. 19									
494	79.2.5		- realizace objektů typu B dle výsledků kontrolního měření hluku	109 dny	14.04. 19	31.07. 19									
495	79.3	SO 31-34-41	IPO - trať úsek Elpovice	2035 dny	04.01. 14	31.07. 19									
496	79.3.1		- část pod koleji č. 1, stavební postup 3	174 dny	04.01. 14	26.06. 14									
497	79.3.2		- část pod koleji č. 2, stavební postup 4	168 dny	07.07. 14	19.12. 14									
498	79.3.3		- část pod koleji č. 1, stavební postup 6	78 dny	01.04. 15	17.06. 15									
499	79.3.4		Dokončení prací ve výlucí koleje č.1 - stavební postup 3	0 dny	26.03. 14	26.06. 14									
500	79.3.5		Dokončení prací ve výlucí koleje č.2 - stavební postup 4	0 dny	15.12. 14	15.12. 14									
501	79.3.6		Dokončení prací ve výlucí koleje č.1 - stavební postup 6	0 dny	17.06. 15	17.06. 15									
502	79.3.7		- kontrolní měření hluku	139 dny	15.03. 19	31.07. 19									
503	79.3.8		- realizace objektů typu B dle výsledků kontrolního měření hluku	109 dny	14.04. 19	31.07. 19									
504															
505	80		STAVEBNÍ POSTUPY 7, 8, 9 a 10: ZASTÁVKA PLZEŇ DOUBRAVKA - ŽST PLZEŇ (mlmo)	2182 dny	10.08. 13	31.07. 19									

19 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	13	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
454	76.10	SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
455	76.10.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
456	76.10.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
457	76.11	SO 30-33-58	Propustek ev.km 91,934 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
458	76.11.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
459	76.11.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
460	76.12	SO 30-33-59	Propustek ev.km 92,252 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
461	76.12.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
462	76.12.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
463	76.13	SO 30-33-60	Propustek ev.km 92,657 (stavební postup 4 a 6)	346 dny	07.07.14	17.06.15	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
464	76.13.1		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 6	78 dny	01.04.15	17.06.15	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.	01.04.
465	76.13.2		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 6	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
466	76.14	SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,45 - 93,45 vlevo (stavební postup 3)	174 dny	09.06.15	29.11.15	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.	09.06.
467	76.15	SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,90 - 93,65 vpravo (stavební postup 4)	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
468	76.16	SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770 - 92,846 vlevo (stavební postup 3)	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
469	76.17	SO 31-33-01	Opěrná zeď v km 92,893 - 93,040 vlevo (stavební postup 3)	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
470	76.18	SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,896 - 93,045 vpravo (stavební postup 4)	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
471	76.19	SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957 (navazuje opěrná zeď SO 31-34-32 a stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
472	76.19.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
473	76.19.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
474	76.20	SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075 (stavební postup 3 a 4)	346 dny	04.01.14	15.12.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
475	76.20.1		- část pod koleji č. 1 ve stavebním postupu 3	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
476	76.20.2		- část pod koleji č. 2 ve stavebním postupu 4	162 dny	07.07.14	15.12.14	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.	07.07.
477	76.21	SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104 - 93,143 vlevo (následuje protihluková zeď SO 31-34-32)(stavební postup 3)	174 dny	04.01.14	25.06.14	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.	04.01.
478																
479	77		ZASTÁVKA DÝŠINA	708 dny	23.05.17	30.04.19										

Úkol	Neaktivní souhrn	
Rozdělení	Ruční úkol	
Míník	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	Pouze zahájení	
Vnější míník	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	Konečný termín	
Neaktivní míník	Průběh	

18/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11	12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
506	80.1		Zahájení prací ve vyluce koleje č.1 - stavební postup 6	0 dny	16.06.15	16.06.15	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.
507	80.2		Zahájení prací ve vyluce koleje č.2 - stavební postup 10	0 dny	01.03.16	01.03.16	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.
508	80.3		PŘELOŽKY :	2182 dny	10.08.13	31.07.19									
509	80.3.1	SO 33-39-01	Plzeň Douravka - Plzeň, úprava a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.	569 dny	10.08.13	01.03.15	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.
510	80.3.2	SO 33-39-02	Plzeň Douravka - Plzeň, úprava a ochrana sdělovacích kabelů ZČE	463 dny	10.08.13	15.11.14	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.
511	80.3.3	SO 33-37-01	Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133 (předchází SO 33-38-03 most Mohylová)	150 dny	03.10.14	01.03.15	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.
512	80.3.4	SO 33-37-21	Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148 (předchází SO 33-38-03 most Mohylová)	150 dny	03.10.14	01.03.15	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.	03.10.
513	80.3.5	SO 33-36-01	Zastávka Plzeň - Douravka, úprava rozvodu nn a osvětlení (předchází SO 33-35-31 zastávka Douravka)	1823 dny	04.08.14	31.07.19	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.
514	80.3.6	SO 33-39-03	Plzeň Douravka - Plzeň, úprava a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců	569 dny	10.08.13	01.03.15	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.	10.08.
515															
516	81		ŽELEZNIČNÍ SPODEK, SVRŠEK, TRAKČNÍ TECHNOLOGIE, ZABEZPEČOVACÍ A SĎELOVACÍ TECHNOLOGIE	1976 dny	02.01.14	31.05.19									
517	81.1	SO 33-33-11	Železniční spodek, tratový úsek Douravka - Plzeň	1271 dny	16.06.15	07.12.18	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.
518	81.1.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	151 dny	16.06.15	13.11.15	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.
519	81.1.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03.16	29.07.16	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.
520	81.1.3		- část pod koleji č. 1 (postup 7)	21 dny	26.10.18	15.11.18									
521	81.1.4		- část pod koleji č. 2 (postup 9)	21 dny	17.11.18	07.12.18									
522	81.2	SO 33-33-12	Železniční svršek, tratový úsek Douravka - Plzeň	1271 dny	16.06.15	07.12.18	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.
523	81.2.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	151 dny	16.06.15	13.11.15	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.
524	81.2.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03.16	29.07.16	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.	01.03.
525	81.2.3		- část pod koleji č. 1 (postup 7)	21 dny	26.10.18	15.11.18									
526	81.2.4		- část pod koleji č. 2 (postup 9)	21 dny	17.11.18	07.12.18									
527	81.3	SO 33-35-01	Plzeň Douravka - Plzeň TV (ukolejení v SO 32-35-02)	1801 dny	02.01.14	07.12.18	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.
528	81.3.1		- přípravná práce mimo vyluky	151 dny	02.01.14	01.06.14	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.	02.01.
529	81.3.2		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	151 dny	16.06.15	13.11.15	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.	16.06.

Úkol	Neaktivní souhrn	
Rozdělení	Ruční úkol	
Míník	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	Pouze zahájení	
Vnější míník	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	Konečný termín	
Neaktivní míník	Průběh	

20/24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
530	81.3.3		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03.16	25.07.16								
531	81.3.4		- část pod koleji č. 1 (postup 7)	21 dny	25.10.16	15.11.16								
532	81.3.5		- část pod koleji č. 2 (postup 9)	21 dny	17.11.16	07.12.16								
533	81.4	PS 32-21-01	Eljovnice - Plzeň h.l.n., TZZ	413 dny	21.10.17	07.12.16								
534														
535	81.5		SPINÁČÍ STANICE DOUBRAVKA	1089 dny	30.05.16	31.05.19								
536	81.5.1	SO 33-34-13	Spínací stanice Plzeň - Doubravka	510 dny	16.07.17	07.12.18								
537	81.5.2	SO 33-32-02	Přijezd ke spínací stanici Plzeň - Doubravka včetně sadových úprav	61 dny	01.04.19	31.05.19								
538	81.5.3	SO 33-36-04	Sp Plzeň - Doubravka, úprava přípojky nn	150 dny	11.07.18	07.12.18								
539	81.5.4	PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, rozvodna 25 kV	183 dny	08.06.18	07.12.18								
540	81.5.5	PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba	183 dny	08.06.18	07.12.18								
541	81.5.6	PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba	183 dny	08.06.18	07.12.18								
542	81.5.7	PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž stávající technologie	183 dny	08.06.18	07.12.18								
543	81.5.8	PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž technologie	183 dny	08.06.18	07.12.18								
544	81.5.9	SO 33-36-03	Sp Plzeň - Doubravka, úprava DOUG	183 dny	08.06.18	07.12.18								
545	81.5.10	PS 33-22-06	SpS Doubravka, EZS	183 dny	08.06.18	07.12.18								
546	81.5.11	SO 33-35-03	SpS Plzeň - Doubravka, přípojení spínací stanice na TV	183 dny	08.06.18	07.12.18								
547	81.5.12	PS 33-22-30	SpS Plzeň - Doubravka, DRT	183 dny	08.06.18	07.12.18								
548														
549	82		ŽST PLZEŇ	412 dny	22.10.17	07.12.18								
550	82.1	PS 33-21-01	ŽST Plzeň h.l.n., zavázání TZZ do SZZ	412 dny	22.10.17	07.12.18								
551	82.2	SO 33-36-08	ŽST Plzeň h.l.n., přípojka nn pro objekt zab.ř.	412 dny	22.10.17	07.12.18								
552	82.3	PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušlická, doplnění DRT	412 dny	22.10.17	07.12.18								
553	82.4	PS 33-22-07	Plzeň h.l.n. - Plzeň Purkyňova DOK	412 dny	22.10.17	07.12.18								
554	82.5	PS 33-22-08	Plzeň h.l.n. - Plzeň RSED, ZOK	412 dny	22.10.17	07.12.18								
555	82.6	PS 33-22-11	Plzeň Doubravka - Plzeň h.l.n., úprava stávajících DK a OK ČD	412 dny	22.10.17	07.12.18								
556														
557	83		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	882 dny	01.03.14	29.07.16								
558	83.1		Most IV (rozpětí 28,9 m, podchod Potoční)	481 dny	01.03.14	24.06.16								
559	83.2	SO 32-38-09	Zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace	61 dny	16.04.15	16.06.15								
Úkol				Neaktivní souhrn										
Rozdělení				Ruční úkol										
Míník				Pouze s dobou trvání										
Souhrnný				Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu										
Souhrn projektu				Ruční souhrn										
Vnější úkoly				Pouze zahájení										
Vnější míník				Pouze s datem dokončení										
Neaktivní úkol				Konečný termín										
Neaktivní míník				Průběh										

21 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
586	84.1.1	PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubravka, rozhlasové zařízení	143 dny	18.07.18	07.12.18								
587	84.1.2	SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 - 102,145 vpravo	143 dny	09.12.18	30.04.19								
588	84.1.3	SO 33-33-51	Prostředek ev. km 107,528 (jde realizovat za provozu) (stavební postup 8)	152 dny	16.06.15	14.11.15								
589	84.1.4	SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,798 - 102,145 vlevo	143 dny	30.01.16	20.06.16								
590	84.1.5	SO 32-31-11	Rekonstrukce stávající v úseku Bukovec - Plzeň Doubravka	92 dny	04.03.19	03.06.19								
591	84.1.6	SO 32-38-42	Demolice mostu v ev. km 106,337	19 dny	01.02.19	19.02.19								
592														
593	85		Most V. (rozpětí 18,7 m, most Mohylová)	540 dny	02.01.14	25.06.15								
594	86	SO 33-38-03	Zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace	61 dny	16.04.15	15.06.15								
595	87	SO 33-38-03	Železniční most v km ev. 107,234 (rozpětí 18,7 m, most Mohylová, opěry možno provádět za provozu pod stáv. mostem)	517 dny	01.03.15	29.07.16								
596	87.1		- betonáž základů a dílků opěr	108 dny	01.03.15	16.06.15								
597	87.2		- část pod koleji č. 1 včetně provedení zatěžkávací zkoušky (postup 8)	151 dny	16.06.15	13.11.15								
598	87.3		- část pod koleji č. 2 včetně provedení zatěžkávací zkoušky (postup 10)	151 dny	01.03.16	29.07.16								
599	88	SO 33-32-01	Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění	89 dny	24.04.16	21.07.16								
600	89	SO 33-36-16	Plzeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234	89 dny	04.05.16	31.07.16								
601														
602	90		Most VI. (rozpětí 83,0 m, most přes Úslavu)	914 dny	01.03.14	30.08.16								
603	91	SO 33-38-05	Zpracování a odsouhlasení výrobní dokumentace	62 dny	15.04.15	15.06.15								
604	92	SO 33-37-22	Přeložka plynovodu STL DN 150 v km 102,066 (předchází operám SO 33-38-05 most přes Úslavu)	61 dny	16.09.14	15.11.14								
605	93	SO 33-37-41	Přeložka parovodu Plzeňská teplárenská (předchází operám SO 33-38-05 most přes Úslavu)	45 dny	17.08.14	30.09.14								
606	94	SO 33-38-05	Železniční most v ev. km 108,120 (most přes Úslavu)	1565 dny	26.08.14	07.12.18								
607	94.1		- výbudování a zápsy opěr (rubarčina z tunelu Chlum)	295 dny	26.08.14	15.06.15								
608	94.2		- výroba a montáž ocelové konstrukce mostu mimo trať, příprava ocel.konstrukce mostu před provedením pokládky	182 dny	17.12.14	16.06.15								
609	94.3		- část pod koleji č. 1 včetně provedení zatěžkávací zkoušky (postup 8)	151 dny	16.06.15	13.11.15								
610	94.4		- část pod koleji č. 1 - dokončovací práce, česová rezerva	32 dny	14.11.15	15.12.15								
Úkol				Neaktivní souhrn										
Rozdělení				Ruční úkol										
Míník				Pouze s dobou trvání										
Souhrnný				Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu										
Souhrn projektu				Ruční souhrn										
Vnější úkoly				Pouze zahájení										
Vnější míník				Pouze s datem dokončení										
Neaktivní úkol				Konečný termín										
Neaktivní míník				Průběh										

23 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
560	83.3	SO 32-36-09	Železniční most v ev.km 106,592 (rozpětí 28,0 m, podchod Potoční stavební postup 8, 10)	517 dny	01.03. 15	29.07. 16								
561	83.3.1		- zaturnění potoka, provedení pracovní plošiny, výkopové práce a provedení opěry CP1	107 dny	01.03. 15	15.05. 15								
562	83.3.2		- část pod koleji č. 1 včetně provedení zatížkávací zkoušky (postup 8)	151 dny	16.06. 15	13.11. 15								
563	83.3.3		- část pod koleji č. 2 včetně provedení zatížkávací zkoušky (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
564														
565	84		ZASTÁVKA PLZEŇ - DOUBRAVKA	1507 dny	16.06. 15	31.07. 19								
566	84.1	SO 33-36-05	Plzeň Doubravka km 106,060, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz	59 dny	19.10. 18	07.12. 18								
567	84.2	SO 33-34-41	IPO - trať úsek Plzeň - Doubravka	674 dny	26.09. 17	31.07. 19								
568	84.3		- kontrolní měření hluku	139 dny	15.03. 19	31.07. 19								
569	84.4		- realizace objektu typu B dle výsledků akustického měření hluku	109 dny	14.04. 19	31.07. 19								
570	84.5	SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka (stavební postup 8, 10)	1507 dny	16.06. 15	31.07. 19								
571	84.5.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	1507 dny	16.06. 15	31.07. 19								
572	84.5.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
573	84.6	SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev. 106,986 (v zastávce Doubravka stavební postup 8, 10)	410 dny	16.06. 15	29.07. 16								
574	84.6.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	151 dny	16.06. 15	13.11. 15								
575	84.6.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
576	84.7	SO 33-36-02	Plzeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev.km 106,986, úprava přípojky na svařování	1271 dny	16.06. 15	07.12. 18								
577	84.7.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	151 dny	16.06. 15	13.11. 15								
578	84.7.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	1012 dny	01.03. 16	07.12. 18								
579	84.8	SO 33-34-15	Zastávka Plzeň Doubravka, přířežky	1415 dny	16.06. 15	30.04. 19								
580	84.8.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	1415 dny	16.06. 15	30.04. 19								
581	84.8.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
582	84.9	SO 33-34-18	Zastávka Plzeň Doubravka, zastřešení výstupů z podchodů	1415 dny	16.06. 15	30.04. 19								
583	84.9.1		- část pod koleji č. 1 (postup 8)	1415 dny	16.06. 15	30.04. 19								
584	84.9.2		- část pod koleji č. 2 (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
585	84.10	SO 33-34-01	Zast. Plzeň Doubravka, demolice	1507 dny	16.06. 15	31.07. 19								

Úkol	Neaktivní souhrn	
Rozdělení	Ruční úkol	
Míník	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	Pouze zahájení	
Vnější míník	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	Konečný termín	
Neaktivní míník	Průběh	

22 / 24

červenec 2018

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

ID	Kód WBS	Označení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	11/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
611	94.5		- část pod koleji č. 2 včetně provedení zatížkávací zkoušky (postup 10)	151 dny	01.03. 16	29.07. 16								
612	94.6		- část pod koleji č. 2 - dokončovací práce, časová rezerva	42 dny	30.07. 16	09.09. 16								
613	94.7		Dokončení prací ve výuce koleje č. 1 - stavební postup 8	0 dny	14.11. 15	14.11. 15								
614	94.8		Dokončení prací ve výuce koleje č. 2 - stavební postup 10	0 dny	29.07. 16	29.07. 16								
615	94.9		Dokončení prací ve výuce koleje č. 1 - stavební postup 7	0 dny	15.11. 18	15.11. 18								
616	94.10		Dokončení prací ve výuce koleje č. 2 - stavební postup 9	0 dny	07.12. 18	07.12. 18								
617	94.11		- práce po výukách - obklady opěr, filmové prvky, vzhledové úpravy	66 dny	30.07. 16	03.10. 16								
618														
619	95		VŠEOBECNÝ OBJEKT	2334 dny	17.07. 13	06.12. 19								
620	95.1	SO 95-99-00	Všeobecný objekt	2175 dny	17.07. 13	30.06. 19								
621	95.2		Dokončení prací na stavbě "Modernizace trati Rokycany - Plzeň"	208 dny	07.12. 18	30.08. 19								
622	95.3		DOKONČOVACÍ PRÁCE, PŘEDÁNÍ STAVBY	632 dny	15.03. 18	06.12. 19								
623	95.3.1		Dokončovací práce - odstraňování nadobůžků	268 dny	15.03. 18	07.12. 18								
624	95.3.2		Předání souborného zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení	237 dny	07.12. 18	31.07. 19								
625	95.3.3		Předání dokumentace skutečného provedení stavby	268 dny	07.12. 18	31.08. 19								
626	95.3.4		Zkušební provoz v trvání 12 měsíců	365 dny	07.12. 18	06.12. 19								

Úkol	Neaktivní souhrn	
Rozdělení	Ruční úkol	
Míník	Pouze s dobou trvání	
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu	Ruční souhrn	
Vnější úkoly	Pouze zahájení	
Vnější míník	Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol	Konečný termín	
Neaktivní míník	Průběh	

24 / 24

červenec 2018

**PŘÍLOHA č. 2 Dodatku č. 17
(změna Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo
č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby dráhy
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

Provozní soubor	Název	2013			
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
PS 30-21-01	ZST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ				
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ				
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Zdice				
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Českých Budějovic				
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Klatov				
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Domažlic				
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Chebu				
PS 31-21-01	ZST Elpovice, SZZ				
PS 31-21-03	ZST Chrást u Plzně, SZZ				
PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání				
PS 32-21-01	Elpovice - Plzeň hl.n., TZZ				
PS 33-21-01	ZST Plzeň hl.n., zavázání TZZ do SZZ				
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK				
PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém				
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun				
PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT				
PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R				
PS 30-22-06	Rokycany - Plzeň, TRS				
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení				
PS 30-22-30	ZST Rokycany, DRT				
PS 31-22-01	ZST Elpovice, místní kabelizace				
PS 31-22-02	ZST Elpovice, telefonní zapojovač				
PS 31-22-04	ZST Elpovice, ASHS				
PS 31-22-05	ZST Elpovice, EZS				
PS 31-22-06	ZST Elpovice, sdělovací zařízení				
PS 31-22-07	Elpovice - Chrást u Plzně, POK a TK				
PS 31-22-08	ZST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač				
PS 31-22-10	Elpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD				
PS 31-22-11	Chrást u Plzně - Plzeň Doubavka, úpravy stávajících DK a OK ČD				
PS 31-22-13	ZST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení				
PS 31-22-14	ZST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace				
PS 31-22-15	ZST Elpovice, kamerový systém				
PS 31-22-21	ZST Elpovice, rozhlasové zařízení				
PS 31-22-22	ZST Elpovice, informační zařízení				
PS 31-22-30	ZST Elpovice, DRT				
PS 31-22-32	ZST Chrást u Plzně, demontáž DRT				
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace				
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS				
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém				
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém				
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS				
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS				
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie				
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS6kV, DRT				
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT				
PS 32-22-06	SpSt Doubavka, EZS				
PS 33-22-07	Plzeň hl.n. - Plzeň Purkyňova, DOK				
PS 33-22-08	Plzeň hl.n. - Plzeň RSED, ZOK				
PS 33-22-11	Plzeň Doubavka - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD				
PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubavka, rozhlasové zařízení				
PS 33-22-30	SpSt Plzeň-Doubavka, DRT				
PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušice, doplnění DRT				
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNÉ DRT					
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz				
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie				
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie				
PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie				
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění				
PS 31-23-08	ZST Chrást - rozplňací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie				
PS 32-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, rozvodna 25 kV				
PS 32-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, vlastní spotřeba				
PS 32-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, vnější uzemnění				
PS 32-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, demontáž stávající technologie				
PS 32-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubavka, demontáž technologie				
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ					
PS 32-24-01	Osobní výtahy v ZST Elpovice				
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK					
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice				
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice				

Provozní soubor	Název	2013				
		8-13	9-13	10-13	11-13	12-13
SO 31-33-11	Železniční spodek, ŽST Elpovice					
SO 31-33-12	Železniční svršek, ŽST Elpovice					
SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Elpovice					
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka					
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka					
SO 32-33-13	Demontáž železničního svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ŽST Chrstít u Plzně					
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka					
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň					
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Plzeň					
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ						
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava					
SO 31-33-31	Nástupiště v ŽST Elpovice					
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka					
E.1.3 ŽELEZNICNÍ PŘEJEZDY						
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka					
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Chlum					
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI						
SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,276					
SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,613					
SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878					
SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025					
SO 30-33-55	Propustek evid.km 89,546					
SO 30-33-56	Propustek evid.km 89,882					
SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,787					
SO 30-33-58	Propustek evid.km 91,934					
SO 30-33-59	Propustek evid.km 92,252					
SO 30-33-60	Propustek evid.km 92,657					
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,782					
SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820-89,828 vlevo					
SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,820					
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo					
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274					
SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522					
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,848 vlevo					
SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957					
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184					
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 88,815					
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 89,860					
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 91,094					
SO 31-33-51	Propustek evid.km 93,497					
SO 31-33-52	Propustek evid.km 93,698					
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo					
SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075					
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,898-93,045 vpravo					
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo					
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191					
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,560 vpravo					
SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,949					
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo					
SO 31-38-10	Návěstní lávka v km 93,768					
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049					
SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,289					
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo					
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375					
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920					
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182					
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo					
SO 32-38-09	Železniční most v ev.km 105,592					
SO 33-33-51	Propustek evid.km 107,528					
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.108,988					
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,234					
	Železniční most (podchod) v km 101,436- nesoučástí sel (SO 33-38-04)					
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120					
E.1.5 ŽELEZNICNÍ TUNELY						
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál					
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel					
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel					
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky					
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část					
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel					
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel					

Provozní soubor	Název					
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, výjezdový portál					
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky					
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ						
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,085 vpravo					
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo					
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo					
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 – 91,750 vpravo					
SO 30-34-41	IPO – trať úsek Rokycany – Elpovice					
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,850 vpravo					
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo					
SO 31-34-41	IPO – trať úsek Elpovice					
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo					
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo					
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo					
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo					
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 – 102,145 vlevo					
SO 33-34-41	IPO – trať úsek Plzeň - Doubravka					
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPÍŠTÍ						
SO 30-34-18	zast. Klabava, zastřešení výstupů z podchodu					
SO 31-34-18	ŽST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu					
SO 33-34-18	zast. Plzeň-Doubravka, zastřešení výstupů z podchodu					
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ						
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV					
SO 31-35-01	ŽST Elpovice, TV					
SO 31-35-03	ŽST Elpovice, připojení transformátorů na TV					
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV					
SO 32-35-01	Elpovice - Plzeň-Doubravka, TV					
SO 33-35-01	Plzeň-Doubravka - Plzeň, TV					
SO 33-35-03	SpS Plzeň-Doubravka, připojení spínací stanice na TV					
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN						
SO 31-38-03	ŽST Elpovice, EO/V					
SO 31-38-18	ŽST Chlum Plzeň, úprava EO/V					
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ						
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení					
SO 30-36-02	Rokycany - Elpovice, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz					
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 91,184, osvětlení					
SO 31-36-01	ŽST Elpovice, rozvod nn a osvětlení					
SO 31-36-02	ŽST Elpovice, DOÚO					
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení					
SO 31-36-07	Elpovice - Plzeň-Doubravka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz					
SO 31-36-09	Zast. Dvůžba, úprava rozvodu nn a osvětlení					
SO 32-36-01	Tunel, rozvod nn a osvětlení					
SO 32-36-02	Tunel, rozvod EO/V					
SO 33-36-01	Zast. Plzeň-Doubravka, úprava rozvodu nn a osvětlení					
SO 33-36-03	SpS Plzeň-Doubravka, úprava DOÚO					
SO 33-36-04	SpS Plzeň-Doubravka, úprava přípojek nn					
SO 33-36-05	Plzeň-Doubravka - km108,000, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz					
SO 33-36-08	ŽST Plzeň Hl.n., přípojka nn pro objekt zab.zář.					
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ						
SO 30-35-02	Rokycany - Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí					
SO 31-35-02	ŽST Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí					
SO 32-35-02	Elpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí					
E.2.6 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ						
SO 32-36-04	Tunel, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění					
E.3.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11					
SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700					
SO 32-32-02	Úprava silnice II/180					
SO 32-32-03	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka					
SO 32-32-09	Polní cesta v km 100,237					
SO 32-32-10	Polní cesta od ZKO k zahrádkám					
SO 32-32-11	Úprava polní cesty v km 100,143 - 100,237					
SO 32-32-12	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum					
SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám					
SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice					
SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunel					

Provozní soubor	Název	2013				
SO 33-32-01	Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění					
SO 33-32-02	Příjezd ke spínací stanici Plzeň - Doubravka					
E.3.2 POZEMNÍ STAVBY VČETNÉ DEMOLIC						
SO 30-34-15	zast.Klabava, přístřešky					
SO 31-34-11	ZST Elpovice, provozní budova					
SO 31-34-12	ZST Elpovice, vodovodní přípojka					
SO 31-34-13	ZST Elpovice, kanalizační přípojka					
SO 31-34-15	ZST Elpovice, přístřešky					
SO 31-34-16	zast.Dvůžina, přístřešky					
SO 32-34-12	Technologický objekt - energocentrum					
SO 32-34-16	ZST Chrást - demolice provozní budovy					
SO 32-34-17	ZST Chrást - stavební úpravy ve sdělovací místnosti					
SO 33-34-01	zast.Plzeň Doubravka, demolice					
SO 33-34-13	Spínací stanice Plzeň - Doubravka					
SO 33-34-15	zast.Plzeň Doubravka, přístřešky					
E.3.3 TRUBNÍ SÍŤ						
SO 30-37-01	Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800					
SO 31-37-01	Splásková kanalizace v km 93,157					
SO 31-37-21	Přeložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbu SO 31-38-02					
SO 32-37-01	Úpravy meliorací u portálu tunelu Homolka					
SO 32-37-02	Požární vodovod pro tunel (venkovní část)					
SO 32-37-05	Úpravy meliorací v km 94,300 - 94,600					
SO 32-37-06	Úprava výtlaku odpadní vody v km 95,185					
SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005					
SO 32-37-21	Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300					
SO 32-37-22	Přeložka VTL plynovodu DN80					
SO 32-37-23	Přeložka stanice katodové ochrany					
SO 32-37-41	Přeložka produktovodu ČEPRO					
SO 33-37-01	Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133					
SO 33-37-21	Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148					
SO 33-37-22	Přeložka plynovodu STL DN150 v km 102,066					
Přeložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbu SO 33-38-04- nesouhlasí se! (SO 33-37-23)						
SO 33-37-41	Přeložka parovodu Plzeňská teplárenská					
E.3.4 SDĚLOVACÍ NEDRÁŽNÍ VEDENÍ						
SO 30-35-03	Rokycany - Plzeň, provizorní převážení ZOK					
SO 30-39-01	Rokycany - Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.					
SO 31-39-01	ZST Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.					
SO 31-39-02	Elpovice - Chrást u Plzně, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.					
SO 31-39-03	Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.					
SO 32-39-01	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.					
SO 32-39-02	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Č.Telecom a.s.					
SO 32-39-03	zast.Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.					
SO 32-39-05	Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.					
SO 32-39-06	Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s.					
SO 33-39-01	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.					
SO 33-39-02	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZCE					
SO 33-39-03	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců					
E.3.5 SILNOPROUDÉ NEDRÁŽNÍ VEDENÍ						
SO 31-36-12	Elpovice, úprava veřejného osvětlení					
SO 33-36-02	Plzeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,988, úprava přípojky nn a osvětlení					
SO 33-36-16	Plzeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234					
Plzeň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,435, osvětlení- nesouhlasí se! (SO 33-36-17)						
E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY						
SO 30-31-01	Část Rokycany - Plzeň, dopravní opatření					
SO 30-31-02	Část Rokycany - Plzeň, zabezpečení veřejných zájmů					
SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "Klabavské přeložky"					
SO 32-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Plzeň Doubravka					
SO 32-31-12	Rekultivace opuštěné stopy II/180 u Kyšic					
SO 32-31-13	Rekultivace dočasného dlouhodobého záboru					
SO 32-38-30 nesouhlasí se						
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů					
SO 32-38-32	Hiobené tunely, střední část - stavební jáma					
SO 32-38-62	Demolice mostu v ev. km 106,337					
VŠEOBECNÝ OBJEKT						
SO 98-98-00	Všeobecný objekt					

Provozní soubor	Název	2014											
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-21-01	ŽST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ												
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ												
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Zdice												
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Českých Budějovic												
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Klatov												
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Domažlic												
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Chebu												
PS 31-21-01	ŽST Elpovice, SZZ												
PS 31-21-03	ŽST Chrást u Plzně, SZZ												
PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání												
PS 32-21-01	Elpovice - Plzeň hl.n., TZZ												
PS 33-21-01	ŽST Plzeň hl.n., zavázání TZZ do SZZ												
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK												
PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém												
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Betoun												
PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT												
PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R												
PS 30-22-06	Rokycany - Plzeň, TRS												
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení												
PS 30-22-30	ŽST Rokycany, DRT												
PS 31-22-01	ŽST Elpovice, místní kabelizace												
PS 31-22-02	ŽST Elpovice, telefonní zapojovač												
PS 31-22-04	ŽST Elpovice, ASHS												
PS 31-22-05	ŽST Elpovice, EZS												
PS 31-22-06	ŽST Elpovice, sdělovací zařízení												
PS 31-22-07	Elpovice - Chrást u Plzně, POK a TK												
PS 31-22-08	ŽST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač												
PS 31-22-10	Elpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD												
PS 31-22-11	Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 31-22-13	ŽST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-14	ŽST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace												
PS 31-22-15	ŽST Elpovice, kamerový systém												
PS 31-22-21	ŽST Elpovice, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-22	ŽST Elpovice, informační zařízení												
PS 31-22-30	ŽST Elpovice, DRT												
PS 31-22-32	ŽST Chrást u Plzně, demontáž DRT												
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace												
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS												
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém												
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém												
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS												
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS												
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie												
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TSSKV, DRT												
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT												
PS 33-22-06	SpSt Doubravka, EZS												
PS 33-22-07	Plzeň hl.n. - Plzeň Purkyňova, DOK												
PS 33-22-08	Plzeň hl.n. - Plzeň RSED, ZOK												
PS 33-22-11	Plzeň Doubravka - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubravka, rozhlasové zařízení												
PS 33-22-30	SpS Plzeň-Doubravka, DRT												
PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušická, doplnění DRT												
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT													
PS 30-23-01	ŽST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz												
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie												
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie												
PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie												
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění												
PS 31-23-08	ŽST Chrást, rozpiňací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie												
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, rozvodna 25 kV												
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba												
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vnější uzemnění												
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž stávající technologie												
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž technologie												
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ													
PS 32-24-01	Osobní výtahy v ŽST Elpovice												
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK													
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 31-33-11	Železniční spodek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-12	Železniční svršek, ŽST Elpovice												

Provozní soubor	Název	2014											
SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Elpovice												
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-13	Demontáž železničního svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ŽST Chrast u Pízně												
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Pízeň												
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Pízeň												
E.1.2 NÁSTUPISTĚ													
SO 30-33-31	Nástupišť a přístupové rampy v zast. Klavava												
SO 31-33-31	Nástupišť v ŽST Elpovice												
SO 33-33-31	Nástupišť v zast. Pízeň-Doubravka												
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY													
SO 32-33-41	Panelsová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka												
SO 32-33-44	Panelsová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum												
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI													
SO 30-33-51	Propustek ev. km 88,276												
SO 30-33-52	Propustek ev. km 88,613												
SO 30-33-53	Propustek ev. km 88,678												
SO 30-33-54	Propustek ev. km 89,025												
SO 30-33-55	Propustek ev. km 89,546												
SO 30-33-56	Propustek ev. km 89,882												
SO 30-33-57	Propustek ev. km 90,787												
SO 30-33-58	Propustek ev. km 91,934												
SO 30-33-59	Propustek ev. km 92,252												
SO 30-33-60	Propustek ev. km 92,657												
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792												
SO 30-38-01	Ochrana mostního pláče v km 89,820-89,828 vlevo												
SO 30-38-02	Železniční most v ev. km 90,920												
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo												
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pář v ev. km 91,274												
SO 30-38-05	Železniční most v ev. km 91,522												
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo												
SO 30-38-07	Železniční most v ev. km 92,957												
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184												
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev. km 88,615												
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev. km 89,860												
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev. km 91,094												
SO 31-33-51	Propustek ev. km 93,497												
SO 31-33-52	Propustek ev. km 93,696												
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo												
SO 31-38-02	Železniční most v ev. km 93,075												
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,896-93,045 vpravo												
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo												
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191												
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,650 vpravo												
SO 31-38-08	Železniční most v ev. km 93,849												
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo												
SO 31-38-10	Návěsní lávka v km 93,768												
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049												
SO 32-38-01	Železniční most v ev. km 94,289												
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo												
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,376												
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920												
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182												
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo												
SO 32-38-09	Železniční most v ev. km 106,592												
SO 33-33-51	Propustek ev. km 107,528												
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev. 106,988												
SO 33-38-03	Železniční most v km ev. 107,234												
E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY													
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky												
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část												
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky												

Provozní soubor	Název	2014											
E.1.6 PROTILUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTILUKOVÁ OPATŘENÍ													
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,095 vpravo												
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo												
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo												
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,260 – 91,750 vpravo												
SO 30-34-41	IPO – trať úsek Rokycany – Elpovice												
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo												
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo												
SO 31-34-41	IPO – trať úsek Elpovice												
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo												
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo												
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo												
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo												
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 – 102,145 vlevo												
SO 33-34-41	IPO – trať úsek Plzeň – Doubavka												
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NASTUPISTÍ													
SO 30-34-18	zast. Klabava, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 31-34-18	ZST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 33-34-18	zast. Plzeň-Doubavka, zastřešení výstupů z podchodu												
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV												
SO 31-35-01	ZST Elpovice, TV												
SO 31-35-03	ZST Elpovice, připojení transformátorů na TV												
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV												
SO 32-35-01	Elpovice - Plzeň-Doubavka, TV												
SO 33-35-01	Plzeň-Doubavka - Plzeň, TV												
SO 33-35-03	SpS Plzeň-Doubavka, připojení spínací stanice na TV												
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMEN													
SO 31-36-03	ZST Elpovice, EOY												
SO 31-36-11	ZST Čimelice u Plzně, úprava EOY												
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ													
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 30-36-02	Rokycany - Elpovice, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 91,184, osvětlení												
SO 31-36-01	ZST Elpovice, rozvod nn a osvětlení												
SO 31-36-02	ZST Elpovice, DOÚO												
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení												
SO 31-36-07	Elpovice - Plzeň-Doubavka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 31-36-09	Zast. Dýšina, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 32-36-01	Tunel, rozvod nn a osvětlení												
SO 32-36-02	Tunel, rozvod 6kV												
SO 33-36-01	Zast. Plzeň-Doubavka, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 33-36-03	SpS Plzeň-Doubavka, úprava DOÚO												
SO 33-36-04	SpS Plzeň-Doubavka, úprava přípojky nn												
SO 33-36-05	Plzeň-Doubavka - km108,000, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 33-36-08	ZST Plzeň Hl.n., přípojka nn pro objekt zab.zář.												
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ													
SO 30-35-02	Rokycany - Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 31-35-02	ZST Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 32-35-02	Elpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí												
E.2.6 VNEJŠÍ UZEMNĚNÍ													
SO 32-36-04	Tunel, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění												
E.3.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY													
SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11												
SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700												
SO 32-32-02	Úprava silnice II/180												
SO 32-32-03	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka												
SO 32-32-09	Polní cesta v km 100,237												
SO 32-32-10	Polní cesta od ZKO k zahrádkám												
SO 32-32-11	Úprava polní cesty v km 100,143 - 100,237												
SO 32-32-12	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum												
SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám												
SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice												
SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunel												
SO 33-32-01	Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění												
SO 33-32-02	Přijezd ke spínací stanici Plzeň - Doubavka												
E.3.2 POZEMNÍ STAVBY VČETNĚ DEMOLIC													

Provozní soubor	Název	2014											
SO 30-34-15	zast.Klabava, přístřešky												
SO 31-34-11	ZST Elpovice, provozní budova												
SO 31-34-12	ZST Elpovice, vodovodní přípojka												
SO 31-34-13	ZST Elpovice, kanalizační přípojka												
SO 31-34-15	ZST Elpovice, přístřešky												
SO 31-34-16	zast.Dýšina, přístřešky												
SO 32-34-12	Technologický objekt - energocentrum												
SO 32-34-16	ZST Chrást - demolice provozní budovy												
SO 32-34-17	ZST Chrást - stavební úpravy ve sdělovací místnosti												
SO 33-34-01	zast.Pížeň Doubravka, demolice												
SO 33-34-13	Spínací stanice Plzeň - Doubravka												
SO 33-34-15	zast.Pížeň Doubravka, přístřešky												
E.3.3 TRUBNÍ SÍŤ													
SO 30-37-01	Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800												
SO 31-37-01	Spílačková kanalizace v km 93,157												
SO 31-37-21	Příložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbu SO 31-38-02												
SO 32-37-01	Úpravy meliorací u portálu tunelu Homolka												
SO 32-37-02	Požární vodovod pro tunel (venkovní část)												
SO 32-37-05	Úpravy meliorací v km 94,300 - 94,600												
SO 32-37-06	Úprava výtaku odpadní vody v km 95,185												
SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005												
SO 32-37-21	Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300												
SO 32-37-22	Příložka VTL plynovodu DN80												
SO 32-37-23	Příložka stanice katodové ochrany												
SO 32-37-41	Příložka produktoodu CEPRO												
SO 33-37-01	Příložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133												
SO 33-37-21	Příložka plynovodu STL DN250 v km 101,148												
SO 33-37-22	Příložka plynovodu STL DN150 v km 102,086												
Příložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbu SO 33-38-04- nesoutěží se! (SO 33-37-23)													
SO 33-37-41	Příložka parovodu Pížeňská tepelárská												
E.3.4 SĎELOVACÍ NEDRÁŽNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-03	Rokycany - Pížeň, provizorní převážení ZOK												
SO 30-39-01	Rokycany - Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-01	ZST Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-02	Elpovice - Chrást u Pížeň, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-03	Chrát u Pížeň - Pížeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-01	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-02	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-03	zast.Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-05	Tunel "Chlum" - Pížeň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-06	Tunel "Chlum" - Pížeň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-01	Pížeň Doubravka - Pížeň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-02	Pížeň Doubravka - Pížeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZČE												
SO 33-39-03	Pížeň Doubravka - Pížeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců												
E.3.5 SILNOPROUDÉ NEDRÁŽNÍ VEDENÍ													
SO 31-36-12	Elpovice, úprava veřejného osvětlení												
SO 33-36-02	Pížeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,988, úprava přípojek nn a osvětlení												
SO 33-36-16	Pížeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234												
Pížeň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,436, osvětlení- nesoutěží se! (SO 33-36-17)													
E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 30-31-01	Část Rokycany - Pížeň, dopravní opatření												
SO 30-31-02	Část Rokycany - Pížeň, zabezpečení veřejných zájmů												
SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "Klabavské příložky"												
SO 32-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Pížeň Doubravka												
SO 32-31-12	Rekultivace opouštění stopy II/180 u Kyšic												
SO 32-31-13	Rekultivace dočasného dlouhodobého zaboru												
SO 32-38-30 nesoutěží se													
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů												
SO 32-38-32	Hloubené tunely, střední část - stavební jáma												
SO 32-38-62	Demolice mostu v ev. km 106,337												
VŠEOBECNÝ OBJEKT													
SO 98-98-00	Všeobecný objekt												

Provozní soubor	Název	2015											
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-21-01	ZST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ												
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ												
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Zdice												
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Českých Budějovic												
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Klatov												
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Domažlic												
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Chebu												
PS 31-21-01	ZST Elpovice, SZZ												
PS 31-21-03	ZST Chrást u Plzně, SZZ												
PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání												
PS 32-21-01	Elpovice - Plzeň hl.n., TZZ												
PS 33-21-01	ZST Plzeň hl.n., zavázání TZZ do SZZ												
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK												
PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém												
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun												
PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT												
PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R												
PS 30-22-08	Rokycany - Plzeň, TRS												
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení												
PS 30-22-30	ZST Rokycany, DRT												
PS 31-22-01	ZST Elpovice, místní kabelizace												
PS 31-22-02	ZST Elpovice, telefonní zapojovač												
PS 31-22-04	ZST Elpovice, ASHS												
PS 31-22-05	ZST Elpovice, EZS												
PS 31-22-06	ZST Elpovice, sdělovací zařízení												
PS 31-22-07	Elpovice - Chrást u Plzně, POK a TK												
PS 31-22-08	ZST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač												
PS 31-22-10	Elpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD												
PS 31-22-11	Chrást u Plzně - Plzeň Doubavka, úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 31-22-13	ZST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-14	ZST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace												
PS 31-22-15	ZST Elpovice, kamerový systém												
PS 31-22-21	ZST Elpovice, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-22	ZST Elpovice, informační zařízení												
PS 31-22-30	ZST Elpovice, DRT												
PS 31-22-32	ZST Chrást u Plzně, demontáž DRT												
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace												
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS												
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém												
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém												
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS												
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS												
PS 32-22-18	Tunely, IP telefonie												
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS8kV, DRT												
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT												
PS 33-22-08	SpSt Doubavka, EZS												
PS 33-22-07	Plzeň hl.n. - Plzeň Purkyňova, DOK												
PS 33-22-08	Plzeň hl.n. - Plzeň RSED, ZOK												
PS 33-22-11	Plzeň Doubavka - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubavka, rozhlasové zařízení												
PS 33-22-30	SpSt Plzeň-Doubavka, DRT												
PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušická, doplnění DRT												
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT													
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provizorní měničové stanice 6 kV, 75 Hz												
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie												
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie												
PS 31-23-06	Tunely, TS 8/0,4 kV, technologie												
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění												
PS 31-23-08	ZST Chrást, rozváděcí stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie												
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, rozvodna 25 kV												
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, vlastní spotřeba												
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, vnější uzemnění												
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubavka, demontáž stávající technologie												
PS 33-23-05	Měničové stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubavka, demontáž technologie												
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ													
PS 32-24-01	Osební výtahy v ZST Elpovice												

Provozní soubor	Název	2015											
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK													
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 31-33-11	Železniční spodek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-12	Železniční svršek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Elpovice												
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-13	Demontáž železniční svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ŽST Chrast u Plzně												
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ													
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava												
SO 31-33-31	Nástupiště v ŽST Elpovice												
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka												
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY													
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka												
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Chlum												
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI													
SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,276												
SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,813												
SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878												
SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025												
SO 30-33-55	Propustek evid.km 89,546												
SO 30-33-56	Propustek evid.km 89,882												
SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,767												
SO 30-33-58	Propustek evid.km 91,934												
SO 30-33-59	Propustek evid.km 92,252												
SO 30-33-60	Propustek evid.km 92,657												
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792												
SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820-89,828 vlevo												
SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,920												
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo												
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274												
SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522												
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo												
SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957												
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184												
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - slinivý nadjezd ev.km 88,915												
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - dálniční nadjezd ev.km 89,880												
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - slinivý nadjezd ev.km 91,084												
SO 31-33-51	Propustek evid.km 93,487												
SO 31-33-52	Propustek evid.km 93,886												
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,863-93,040 vlevo												
SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075												
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,898-93,045 vpravo												
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo												
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191												
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,680 vpravo												
SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,949												
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo												
SO 31-38-10	Návěsní lávka v km 93,768												
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049												
SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,289												
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo												
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375												
SO 32-38-04	Slinivý most v km 94,820												
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182												
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo												
SO 32-38-09	Železniční most v ev.km 106,592												
SO 33-33-51	Propustek evid.km 107,528												
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.108,988												
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,234												
Železniční most (podchod) v km 101,438- nesoutěží se! (SO 33-38-04)													
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120												
E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY													
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky												
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část												
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel												

Provozní soubor	Název	2015											
SO 32-38-28	Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál												
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky												
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ													
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,095 vpravo												
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo												
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo												
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 – 91,750 vpravo												
SO 30-34-41	IPO – trať. úsek Rokycany – Elpovice												
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo												
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo												
SO 31-34-41	IPO – trať. úsek Elpovice												
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo												
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo												
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo												
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo												
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,765 – 102,145 vlevo												
SO 33-34-41	IPO – trať. úsek Plzeň – Doubavka												
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NASTUPIŠTÍ													
SO 30-34-18	zast. Klabava, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 31-34-18	ZST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 33-34-18	zast. Plzeň-Doubavka, zastřešení výstupů z podchodu												
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV												
SO 31-35-01	ZST Elpovice, TV												
SO 31-35-03	ZST Elpovice, připojení transformátorů na TV												
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV												
SO 32-35-01	Elpovice - Plzeň-Doubavka, TV												
SO 33-35-01	Plzeň-Doubavka - Plzeň, TV												
SO 33-35-03	SpS Plzeň-Doubavka, připojení spínací stanice na TV												
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN													
SO 31-36-03	ZST Elpovice, EOY												
SO 31-36-13	ZST Plzeň-Doubavka, EOY												
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ													
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 30-36-02	Rokycany - Elpovice, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 81,184, osvětlení												
SO 31-36-01	ZST Elpovice, rozvod nn a osvětlení												
SO 31-36-02	ZST Elpovice, DOÚO												
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení												
SO 31-36-07	Elpovice - Plzeň-Doubavka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 31-36-09	Zast. Dyšná, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 32-38-01	Tunely, rozvod nn a osvětlení												
SO 33-36-01	Zast. Plzeň-Doubavka, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 33-36-03	SpS Plzeň-Doubavka, úprava DOÚO												
SO 33-36-04	SpS Plzeň-Doubavka, úprava přípojky nn												
SO 33-36-05	Plzeň-Doubavka - km 106,000, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 33-36-08	ZST Plzeň H.Ln., přípojka nn pro objekt zab. zař.												
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ													
SO 30-35-02	Rokycany - Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 31-35-02	ZST Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 32-35-02	Elpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí												
E.2.6 VNEJŠÍ UZEMNĚNÍ													
SO 32-38-04	Tunely, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění												
E.3.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY													
SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11												
SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 94,430 – 94,700												
SO 32-32-02	Úprava silnice II/160												
SO 32-32-03	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka												
SO 32-32-08	Polní cesta v km 100,237												
SO 32-32-10	Polní cesta od ZKO k zahrádkám												
SO 32-32-11	Úprava polní cesty v km 100,143 – 100,237												
SO 32-32-12	Přijezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum												
SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám												
SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice												
SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely												
SO 33-32-01	Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění												
SO 33-32-02	Přijezd ke spínací stanici Plzeň - Doubavka												

KVĚTEN 2014

[illegible]

Provozní soubor	Název	2016											
		1-16	2-16	3-16	4-16	5-16	6-16	7-16	8-16	9-16	10-16	11-16	12-16
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK													
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 31-33-11	Železniční spodek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-12	Železniční svršek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Elpovice												
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-13	Demontáže železničního svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ŽST Chrást u Plzně												
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ													
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava												
SO 31-33-31	Nástupiště v ŽST Elpovice												
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka												
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY													
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka												
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum												
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI													
SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,276												
SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,613												
SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878												
SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025												
SO 30-33-55	Propustek evid.km 89,546												
SO 30-33-56	Propustek evid.km 89,882												
SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,767												
SO 30-33-58	Propustek evid.km 91,934												
SO 30-33-59	Propustek evid.km 92,252												
SO 30-33-60	Propustek evid.km 92,657												
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792												
SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820-89,828 vlevo												
SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,920												
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo												
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274												
SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522												
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo												
SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957												
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184												
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 88,815												
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - dělníční nadjezd ev.km 89,860												
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 91,094												
SO 31-33-51	Propustek evid.km 83,497												
SO 31-33-52	Propustek evid.km 83,696												
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo												
SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075												
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,896-93,045 vpravo												
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo												
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191												
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo												
SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,949												
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo												
SO 31-38-10	Návěsní lávka v km 93,768												
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049												
SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,289												
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo												
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375												
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920												
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182												
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo												
SO 32-38-09	Železniční most v ev.km 106,592												
SO 33-33-51	Propustek evid.km 107,528												
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.106,988												
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,234												
SO 33-38-05	Železniční most (podchod) v km 101,436- nesoucí se! (SO 33-38-04)												
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120												

Provozní soubor	Název	2016											
E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY													
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, výjezdový portál												
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky												
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část												
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, výjezdový portál												
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky												
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ													
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,085 vpravo												
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo												
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo												
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 – 91,760 vpravo												
SO 30-34-41	IPO – trať úsek Rokycany – Elpovice												
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,660 vpravo												
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo												
SO 31-34-41	IPO – trať úsek Elpovice												
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo												
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo												
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo												
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo												
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 – 102,145 vlevo												
SO 33-34-41	IPO – trať úsek Plzeň – Doubavka												
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NASTUPIŠTÍ													
SO 30-34-18	zast. Klabava, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 31-34-18	ZST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 33-34-18	zast. Plzeň-Doubavka, zastřešení výstupů z podchodu												
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV												
SO 31-35-01	ZST Elpovice, TV												
SO 31-35-03	ZST Elpovice, připojení transformátorů na TV												
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV												
SO 32-35-01	Elpovice - Plzeň-Doubavka, TV												
SO 33-35-01	Plzeň-Doubavka - Plzeň, TV												
SO 33-35-03	SpS Plzeň-Doubavka, připojení spínací stanice na TV												
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VYMĚN													
SO 31-36-03	ZST Elpovice, EOY												
SO 31-36-04	ZST Plzeň-Doubavka, EOY												
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ													
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 30-36-02	Rokycany - Elpovice, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 91,184, osvětlení												
SO 31-36-01	ZST Elpovice, rozvod nn a osvětlení												
SO 31-36-02	ZST Elpovice, DOÚO												
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení												
SO 31-36-07	Elpovice - Plzeň-Doubavka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 31-36-09	Zast. Dvůřina, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 32-36-01	Tunel, rozvod nn a osvětlení												
SO 32-36-02	Tunel, rozvod 6kV												
SO 33-36-01	Zast. Plzeň-Doubavka, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 33-36-03	SpS Plzeň-Doubavka, úprava DOÚO												
SO 33-36-04	SpS Plzeň-Doubavka, úprava přípojek nn												
SO 33-36-05	Plzeň-Doubavka - km 108,000, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 33-36-08	ZST Plzeň Hl.n., přípojka nn pro objekt zab.zář.												
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ													
SO 30-35-02	Rokycany - Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 31-35-02	ZST Elpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 32-35-02	Elpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí												
E.2.6 VNEJŠÍ UZEMNĚNÍ													
SO 32-36-04	Tunel, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění												

5

Provozní soubor	Název
E.3.6	OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 30-31-01	Část Rokycany - Plzeň, dopravní opatření
SO 30-31-02	Část Rokycany - Plzeň, zabezpečení veřejných zájmů
SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "klabavské přeložky"
SO 32-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Plzeň Doubravka
SO 32-31-12	Rekultivace opuštěné slopy II/180 u Kyšic
SO 32-31-13	Rekultivace dočasněho dlouhodobého zaboru
SO 32-38-30	nepoužitelné
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů
SO 32-38-32	Hloubené tunely, střední část - stavební jáma
SO 32-38-62	Demolicce mostu v ev. km 109,337
VŠEOBECNÝ OBJEKT	
SO 98-98-00	Všeobecný objekt

Provozní soubor	Název	2017											
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-21-01	ŽST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ												
PS 30-21-02	Rokycany - Ejovice, TZZ												
PS 30-21-02.1	Rokycany - Ejovice, TZZ, IH Zdice												
PS 30-21-02.2	Rokycany - Ejovice, TZZ, IH Plzeň od Českých Budějovic												
PS 30-21-02.3	Rokycany - Ejovice, TZZ, IH Plzeň od Klatov												
PS 30-21-02.4	Rokycany - Ejovice, TZZ, IH Plzeň od Domažlic												
PS 30-21-02.5	Rokycany - Ejovice, TZZ, IH Plzeň od Chebu												
PS 31-21-01	ŽST Ejovice, SZZ												
PS 31-21-03	ŽST Chrást u Plzně, SZZ												
PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání												
PS 32-21-01	Ejovice - Plzeň hl.n., TZZ												
PS 33-21-01	ŽST Plzeň hl.n., zavázání TZZ do SZZ												
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK												
PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém												
PS 30-22-03	Rokycany - Ejovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun												
PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT												
PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R												
PS 30-22-06	Rokycany - Plzeň, TRS												
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení												
PS 30-22-30	ŽST Rokycany, DRT												
PS 31-22-01	ŽST Ejovice, místní kabelizace												
PS 31-22-02	ŽST Ejovice, telefonní zapojovač												
PS 31-22-04	ŽST Ejovice, ASHS												
PS 31-22-05	ŽST Ejovice, EZS												
PS 31-22-06	ŽST Ejovice, sdělovací zařízení												
PS 31-22-07	Ejovice - Chrást u Plzně, POK a TK												
PS 31-22-08	ŽST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač												
PS 31-22-10	Ejovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD												
PS 31-22-11	Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 31-22-13	ŽST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-14	ŽST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace												
PS 31-22-15	ŽST Ejovice, kamerový systém												
PS 31-22-21	ŽST Ejovice, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-22	ŽST Ejovice, informační zařízení												
PS 31-22-30	ŽST Ejovice, DRT												
PS 31-22-32	ŽST Chrást u Plzně, demontáž DRT												
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace												
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS												
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém												
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém												
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS												
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS												
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie												
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TSSKV, DRT												
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT												
PS 33-22-06	SpSt Doubravka, EZS												
PS 33-22-07	Plzeň hl.n. - Plzeň Purkyňova, DOK												
PS 33-22-08	Plzeň hl.n. - Plzeň RSED, ZOK												
PS 33-22-11	Plzeň Doubravka - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubravka, rozhlasové zařízení												
PS 33-22-30	SpS Plzeň-Doubravka, DRT												
PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušická, doplnění DRT												

Provozní soubor	Název	2017											
		1-17	2-17	3-17	4-17	5-17	6-17	7-17	8-17	9-17	10-17	11-17	12-17
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ													
PS 30-23-01	ŽST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz												
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie												
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie												
PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie												
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění												
PS 31-23-08	ŽST Chrást, rozplnací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie												
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, rozvodna 25 kV												
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba												
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vnější uzemnění												
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž stávající technologie												
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž technologie												
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ													
PS 32-24-01	Osobní výtahy v ŽST Elpovice												
E.1.1 ŽELEZNICNÍ SPODEK A SVRŠEK													
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 31-33-11	Železniční spodek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-12	Železniční svršek, ŽST Elpovice												
SO 31-33-13	Kabelovod, ŽST Elpovice												
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-13	Demontáže železničního svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ŽST Chrást u Plzně												
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ													
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava												
SO 31-33-31	Nástupiště v ŽST Elpovice												
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka												
E.1.3 ŽELEZNICNÍ PŘEJEZDY													
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka												
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum												
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI													
SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,278												
SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,613												
SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878												
SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025												
SO 30-33-55	Propustek evid.km 89,546												
SO 30-33-56	Propustek evid.km 89,882												
SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,787												
SO 30-33-58	Propustek evid.km 91,934												
SO 30-33-59	Propustek evid.km 92,252												
SO 30-33-60	Propustek evid.km 92,657												
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792												
SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820-89,828 vlevo												
SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,920												
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo												
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274												
SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522												
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo												
SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957												
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184												
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 88,915												
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - dálniční nadjezd ev.km 89,860												
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 91,094												
SO 31-33-51	Propustek evid.km 93,497												
SO 31-33-52	Propustek evid.km 93,696												
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo												
SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075												
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,896-93,045 vpravo												
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo												
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191												
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo												

Provozní soubor	Název	2017											
SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,949												
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo												
SO 31-38-10	Návěsní lávka v km 93,768												
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049												
SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,288												
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo												
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375												
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920												
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182												
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo												
SO 32-38-09	Železniční most v ev.km 106,592												
SO 33-33-51	Propustek evld.km 107,528												
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.106,988												
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,234												
SO 33-38-04	Železniční most (podchod) v km 101,436- nesoutěží se! (SO 33-38-04)												
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120												
E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY													
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky												
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část												
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, výjezdový portál												
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky												
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ													
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,095 vpravo												
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo												
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo												
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 – 91,750 vpravo												
SO 30-34-41	IPO – trať.úsek Rokycany – Elpovice												
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo												
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo												
SO 31-34-41	IPO – trať.úsek Elpovice												
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo												
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo												
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo												
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo												
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 – 102,145 vlevo												
SO 33-34-41	IPO – trať.úsek Plzeň - Doubravka												
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPÍŠŤ													
SO 30-34-18	zast.Klabava, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 31-34-18	ŽST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 33-34-18	zast.Plzeň Doubravka, zastřešení výstupů z podchodu												
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV												
SO 31-35-01	ŽST Elpovice, TV												
SO 31-35-03	ŽST Elpovice, připojení transformátorů na TV												
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV												
SO 32-35-01	Elpovice - Plzeň Doubravka, TV												
SO 33-35-01	Plzeň Doubravka - Plzeň, TV												
SO 33-35-03	SpS Plzeň Doubravka, připojení spínací stanice na TV												
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN													
SO 31-36-03	ŽST Elpovice, EO V												
SO 31-36-13	ŽST Chlum, EO V												

Provozní soubor	Název	2018												1-18
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ														
PS 30-21-01	ŽST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ													
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ													
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Zdice													
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Píseň od Českých Budějovic													
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Píseň od Klatov													
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Píseň od Domažlic													
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Píseň od Chebu													
PS 31-21-01	ŽST Elpovice, SZZ													
PS 31-21-03	ŽST Chrát u Písně, SZZ													
PS 31-21-04	Rokycany - Píseň, úsekové ovládání													
PS 32-21-01	Elpovice - Píseň hl.n., TZZ													
PS 33-21-01	ŽST Píseň hl.n., zavázání TZZ do SZZ													
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SĎELOVACÍ ZAŘÍZENÍ														
PS 30-22-01	Rokycany - Píseň, DOK a TK													
PS 30-22-02	Rokycany - Píseň, přenosový systém													
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrát u Písně - Beroun													
PS 30-22-04	Rokycany - Píseň, DOK ČDT													
PS 30-22-05	Rokycany - Píseň, příprava pro GSM-R													
PS 30-22-06	Rokycany - Píseň, TRS													
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení													
PS 30-22-30	ŽST Rokycany, DRT													
PS 31-22-01	ŽST Elpovice, místní kabelizace													
PS 31-22-02	ŽST Elpovice, telefonní zapojovač													
PS 31-22-04	ŽST Elpovice, ASHS													
PS 31-22-05	ŽST Elpovice, EZS													
PS 31-22-06	ŽST Elpovice, sdělovací zařízení													
PS 31-22-07	Elpovice - Chrát u Písně, POK a TK													
PS 31-22-08	ŽST Chrát u Písně, telefonní zapojovač													
PS 31-22-10	Elpovice - Chrát u Písně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD													
PS 31-22-11	Chrát u Písně - Píseň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD													
PS 31-22-13	ŽST Chrát u Písně, rozhlasové zařízení													
PS 31-22-14	ŽST Chrát u Písně, úprava místní kabelizace													
PS 31-22-15	ŽST Elpovice, kamerový systém													
PS 31-22-21	ŽST Elpovice, rozhlasové zařízení													
PS 31-22-22	ŽST Elpovice, informační zařízení													
PS 31-22-30	ŽST Elpovice, DRT													
PS 31-22-32	ŽST Chrát u Písně, demontáž DRT													
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace													
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS													
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém													
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém													
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS													
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS													
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie													
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS6kV, DRT													
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT													
PS 33-22-05	SpSt Doubravka, EZS													
PS 33-22-07	Píseň hl.n. - Píseň Purkyňova, DOK													
PS 33-22-08	Píseň hl.n. - Píseň RSED, ZOK													
PS 33-22-11	Píseň Doubravka - Píseň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD													
PS 33-22-21	Zastávka Píseň Doubravka, rozhlasové zařízení													
PS 33-22-30	SpS Píseň-Doubravka, DRT													
PS 33-22-40	ED ČD Píseň - Sušická, doplnění DRT													

Provozní soubor	Název																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provozní soubor	Název	2018											
	E.3.3 TRUBNÍ SÍŤ												
SO 30-37-01	Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800												
SO 31-37-01	Spašková kanalizace v km 93,157												
SO 31-37-21	Přeložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbu SO 31-38-02												
SO 32-37-01	Úpravy meliorací u portálů tunelu Homolka												
SO 32-37-02	Požární vodovod pro tunel (venkovní část)												
SO 32-37-05	Úpravy meliorací v km 94,300 - 94,600												
SO 32-37-06	Úprava výtlačku odpadní vody v km 95,185												
SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005												
SO 32-37-21	Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300												
SO 32-37-22	Přeložka VTL plynovodu DN80												
SO 32-37-23	Přeložka stanice katodové ochrany												
SO 32-37-41	Přeložka produktovodu ČEPRO												
SO 33-37-01	Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133												
SO 33-37-21	Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148												
SO 33-37-22	Přeložka plynovodu STL DN150 v km 102,066												
	Přeložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbu SO 33-38-04- nesoutěží se! (SO 33-37-23)												
SO 33-37-41	Přeložka parovodu Píseňská tepelárenská												
	E.3.4 SDELOVACÍ NEDRAŽNÍ VEDENÍ												
SO 30-35-03	Rokycany - Píseň, provizorní převěšení ZOK												
SO 30-39-01	Rokycany - Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-01	ZST Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-02	Elpovice - Chrást u Pízně, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-03	Chrást u Pízně- Píseň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-01	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-02	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-03	zast.Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-05	Tunel "Chlum" - Píseň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-06	Tunel "Chlum" - Píseň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-01	Píseň Doubravka - Píseň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-02	Píseň Doubravka - Píseň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZČE												
SO 33-39-03	Píseň Doubravka - Píseň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců												
	E.3.5 SILNOPROUDÉ NEDRAŽNÍ VEDENÍ												
SO 31-36-12	Elpovice, úprava veřejného osvětlení												
SO 33-36-02	Píseň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,988, úprava přípojek nn a osvětlení												
SO 33-36-16	Píseň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234												
	Píseň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,436, osvětlení- nesoutěží se! (SO 33-36-17)												
	E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 30-31-01	Část Rokycany - Píseň, dopravní opatření												
SO 30-31-02	Část Rokycany - Píseň, zabezpečení veřejných zájmů												
SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "klavské přeložky"												
SO 32-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Píseň Doubravka												
SO 32-31-12	Rekultivace opouštění stopy II/180 u Kyšic												
SO 32-31-13	Rekultivace dočasného dlouhodobého záboru												
	SO 32-38-30 nesoutěží se												
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů												
SO 32-38-32	Hloubené tunely, střední část - stavební jáma												
SO 32-38-62	Demolice mostu v ev. km 106,337												
	VŠEOBECNÝ OBJEKT												
SO 98-98-00	Všeobecný objekt												

Provozní soubor	Název	2019											
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-21-01	ŽST Rokycany, zavázání TZZ do SZZ												
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ												
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Zdice												
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Českých Budějovic												
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Klatov												
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Domažlic												
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Plzeň od Chebu												
PS 31-21-01	ŽST Elpovice, SZZ												
PS 31-21-03	ŽST Chrást u Plzně, SZZ												
PS 31-21-04	Rokycany - Plzeň, úsekové ovládání												
PS 32-21-01	Elpovice - Plzeň hl.n., TZZ												
PS 33-21-01	ŽST Plzeň hl.n., zavázání TZZ do SZZ												
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ													
PS 30-22-01	Rokycany - Plzeň, DOK a TK												
PS 30-22-02	Rokycany - Plzeň, přenosový systém												
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun												
PS 30-22-04	Rokycany - Plzeň, DOK ČDT												
PS 30-22-05	Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R												
PS 30-22-06	Rokycany - Plzeň, TRS												
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení												
PS 30-22-30	ŽST Rokycany, DRT												
PS 31-22-01	ŽST Elpovice, místní kabelizace												
PS 31-22-02	ŽST Elpovice, telefonní zapojovač												
PS 31-22-04	ŽST Elpovice, ASHS												
PS 31-22-05	ŽST Elpovice, EZS												
PS 31-22-06	ŽST Elpovice, sdělovací zařízení												
PS 31-22-07	Elpovice - Chrást u Plzně, POK a TK												
PS 31-22-08	ŽST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač												
PS 31-22-10	Elpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD												
PS 31-22-11	Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 31-22-13	ŽST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-14	ŽST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace												
PS 31-22-15	ŽST Elpovice, kamerový systém												
PS 31-22-21	ŽST Elpovice, rozhlasové zařízení												
PS 31-22-22	ŽST Elpovice, informační zařízení												
PS 31-22-30	ŽST Elpovice, DRT												
PS 31-22-32	ŽST Chrást u Plzně, demontáž DRT												
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace												
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS												
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém												
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém												
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS												
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS												
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie												
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TS6kV, DRT												
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT												
PS 33-22-06	SpSt Doubravka, EZS												
PS 33-22-07	Plzeň hl.n. - Plzeň Purkyňova, DOK												
PS 33-22-08	Plzeň hl.n. - Plzeň RSED, ZOK												
PS 33-22-11	Plzeň Doubravka - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD												
PS 33-22-21	Zastávka Plzeň Doubravka, rozhlasové zařízení												
PS 33-22-30	SpS Plzeň-Doubravka, DRT												
PS 33-22-40	ED ČD Plzeň - Sušická, doplnění DRT												

Provozní soubor	Název	2019											
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ													
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz												
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie												
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie												
PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie												
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění												
PS 31-23-08	ZST Chrast, rozplnač stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie												
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, rozvodna 25 kV												
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba												
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vnější uzemnění												
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž stávající technologie												
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž technologie												
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ													
PS 32-24-01	Osobní výtahy v ZST Elpovice												
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK													
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice												
SO 31-33-11	Železniční spodek, ZST Elpovice												
SO 31-33-12	Železniční svršek, ZST Elpovice												
SO 31-33-13	Kabelovod, ZST Elpovice												
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 32-33-13	Demontáž železničního svršku Elpovice - Doubravka a kolej, úpravy v ZST Chrast u Plzně												
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka												
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Plzeň												
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ													
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava												
SO 31-33-31	Nástupiště v ZST Elpovice												
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Plzeň-Doubravka												
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY													
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka												
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum												
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI													
SO 30-33-51	Propustek evid.km 88,276												
SO 30-33-52	Propustek evid.km 88,613												
SO 30-33-53	Propustek evid.km 88,878												
SO 30-33-54	Propustek evid.km 89,025												
SO 30-33-55	Propustek evid.km 89,546												
SO 30-33-56	Propustek evid.km 89,882												
SO 30-33-57	Propustek evid.km 90,787												
SO 30-33-58	Propustek evid.km 91,934												
SO 30-33-59	Propustek evid.km 92,252												
SO 30-33-60	Propustek evid.km 92,657												
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,792												
SO 30-38-01	Ochrana mostního pilíře v km 89,820-89,828 vlevo												
SO 30-38-02	Železniční most v ev.km 90,920												
SO 30-38-03	Zárubní zeď v km 90,865-90,872 vlevo												
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev.km 91,274												
SO 30-38-05	Železniční most v ev.km 91,522												
SO 30-38-06	Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo												
SO 30-38-07	Železniční most v ev.km 92,957												
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184												
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 88,915												
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - dálniční nadjezd ev.km 89,860												
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - silniční nadjezd ev.km 91,094												
SO 31-33-51	Propustek evid.km 93,497												
SO 31-33-52	Propustek evid.km 93,696												
SO 31-38-01	Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo												
SO 31-38-02	Železniční most v ev.km 93,075												
SO 31-38-03	Opěrná zeď v km 92,896-93,045 vpravo												
SO 31-38-04	Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo												
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191												

Pracovní soubor	Název	2019											
SO 31-38-07	Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo												
SO 31-38-08	Železniční most v ev.km 93,949												
SO 31-38-09	Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo												
SO 31-38-10	Návěsní lávka v km 93,768												
SO 32-33-51	Nový propustek km 95,049												
SO 32-38-01	Železniční most v ev.km 94,289												
SO 32-38-02	Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo												
SO 32-38-03	Železniční most v km 94,375												
SO 32-38-04	Silniční most v km 94,920												
SO 32-38-06	Železniční most v km 100,182												
SO 32-38-07	Zárubní zeď v km 100,270-100,395 vlevo												
SO 32-38-09	Železniční most v ev.km 106,582												
SO 33-33-51	Propustek evid.km 107,528												
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.106,988												
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,234												
SO 33-38-04	Železniční most (podchod) v km 101,435- nesoutěží se! (SO 33-38-04)												
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120												
E.1.5 ŽELEZNIČNÍ TUNELY													
SO 32-38-21	Tunel Homolka - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky												
SO 32-38-25	Hloubené tunely, střední část												
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražená část, severní tunel												
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel												
SO 32-38-28	Tunel Chlum - hloubená část, vjezdový portál												
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky												
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDALNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ													
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,999 – 88,095 vpravo												
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 – 88,443 vlevo												
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 – 91,000 vpravo												
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 – 91,750 vpravo												
SO 30-34-41	IPO – trať.úsek Rokycany – Elpovice												
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo												
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 – 93,450 vlevo												
SO 31-34-41	IPO – trať.úsek Elpovice												
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 94,970 – 95,320 vlevo												
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,045 vpravo												
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 – 101,395 vlevo												
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 – 102,145 vpravo												
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 – 102,145 vlevo												
SO 33-34-41	IPO – trať.úsek Pízeň - Doubravka												
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTÍ													
SO 30-34-18	zast.Klabava, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 31-34-18	ZST Elpovice, zastřešení výstupů z podchodu												
SO 33-34-18	zast.Pízeň Doubravka, zastřešení výstupů z podchodu												
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-01	Rokycany - Elpovice, TV												
SO 31-35-01	ZST Elpovice, TV												
SO 31-35-03	ZST Elpovice, připojení transformátorů na TV												
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV												
SO 32-35-01	Elpovice - Pízeň Doubravka, TV												
SO 33-35-01	Pízeň Doubravka - Pízeň, TV												
SO 33-35-03	SpS Pízeň Doubravka, připojení spínací stanice na TV												
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VYMĚN													
SO 31-36-03	ZST Elpovice, EOv												
SO 31-35-13	ZST Chrást u Pízně, úprava EOv												

Provozní soubor	Název	2019											
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ													
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 30-36-02	Rokycany - Ejovice, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 91,184, osvětlení												
SO 31-36-01	ŽST Ejovice, rozvod nn a osvětlení												
SO 31-36-02	ŽST Ejovice, DOÚO												
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení												
SO 31-36-07	Ejovice - Pízeň-Doubavka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 31-36-09	Zast. Dýšina, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 32-36-01	Tunely, rozvod nn a osvětlení												
SO 32-36-02	Tunely, rozvod 6kV												
SO 33-36-01	Zast. Pízeň-Doubavka, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 33-36-03	SpS Pízeň-Doubavka, úprava DOÚO												
SO 33-36-04	SpS Pízeň-Doubavka, úprava přípojky nn												
SO 33-36-05	Pízeň-Doubavka - km 108,000, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz												
SO 33-36-08	ŽST Pízeň Hl.n., přípojka nn pro objekt zab.zař.												
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ													
SO 30-35-02	Rokycany - Ejovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 31-35-02	ŽST Ejovice, ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 32-35-02	Ejovice - Pízeň, ukolejnění vodivých konstrukcí												
E.2.6 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ													
SO 32-36-04	Tunely, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění												
E.3.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY													
SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11												
SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700												
SO 32-32-02	Úprava silnice II/180												
SO 32-32-03	Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka												
SO 32-32-09	Polní cesta v km 100,237												
SO 32-32-10	Polní cesta od ZKO k zahrádkám												
SO 32-32-11	Úprava polní cesty v km 100,143 - 100,237												
SO 32-32-12	Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum												
SO 32-32-14	Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám												
SO 32-32-15	Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice												
SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely												
SO 33-32-01	Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění												
SO 33-32-02	Příjezd ke spínací stanici Pízeň - Doubavka												
E.3.2 POZEMNÍ STAVBY VČETNĚ DEMOLIC													
SO 30-34-15	zast. Klabava, přístřešky												
SO 31-34-11	ŽST Ejovice, provozní budova												
SO 31-34-12	ŽST Ejovice, vodovodní přípojka												
SO 31-34-13	ŽST Ejovice, kanalizační přípojka												
SO 31-34-15	ŽST Ejovice, přístřešky												
SO 31-34-16	zast. Dýšina, přístřešky												
SO 32-34-12	Technologický objekt - energocentrum												
SO 32-34-16	ŽST Chrást - demolice provozní budovy												
SO 32-34-17	ŽST Chrást - stavební úpravy ve sdělovací místnosti												
SO 33-34-01	zast. Pízeň-Doubavka, demolice												
SO 33-34-13	Spínací stanice Pízeň - Doubavka												
SO 33-34-15	zast. Pízeň-Doubavka, přístřešky												
E.3.3 TRUBNÍ SÍŤ													
SO 30-37-01	Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800												
SO 31-37-01	Splásková kanalizace v km 93,157												
SO 31-37-21	Přeložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbu SO 31-38-02												
SO 32-37-01	Úpravy meliorací u portálů tunelu Homolka												
SO 32-37-02	Požární vodovod pro tunel (venkovní část)												
SO 32-37-05	Úpravy meliorací v km 94,300 - 94,600												
SO 32-37-06	Úprava výtlaku odpadní vody v km 95,185												
SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005												
SO 32-37-21	Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300												

Provozní soubor	Název	2019											
SO 32-37-22	Přeložka VTL plynovodu DN80												
SO 32-37-23	Přeložka stanice katodové ochrany												
SO 32-37-41	Přeložka produktovodu ČEPRO												
SO 33-37-01	Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133												
SO 33-37-21	Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148												
SO 33-37-22	Přeložka plynovodu STL DN150 v km 102,066												
Přeložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbu SO 33-38-04- nesoutěží se! (SO 33-37-23)													
SO 33-37-41	Přeložka parovodu Plzeňská teplárenská												
E.3.4 SDELOVACÍ NEDRAŽNÍ VEDENÍ													
SO 30-35-03	Rokycany - Plzeň, provizorní převěšení ZOK												
SO 30-39-01	Rokycany - Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-01	ZST Elpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-02	Elpovice - Chrást u Plzně, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 31-39-03	Chrást u Plzně- Plzeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-01	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-02	Elpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-03	zast.Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-05	Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.												
SO 32-39-06	Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-01	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.												
SO 33-39-02	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZČE												
SO 33-39-03	Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců												
E.3.5 SILNOPROUDÉ NEDRAŽNÍ VEDENÍ													
SO 31-36-12	Elpovice, úprava veřejného osvětlení												
SO 33-36-02	Plzeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,989, úprava přípojky nn a osvětlení												
SO 33-36-16	Plzeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234												
Plzeň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,436, osvětlení- nesoutěží se! (SO 33-36-17)													
E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 30-31-01	Část Rokycany - Plzeň, dopravní opatření												
SO 30-31-02	Část Rokycany - Plzeň, zabezpečení veřejných zájmů												
SO 30-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku "Klabavská přeložky"												
SO 32-31-11	Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Plzeň Doubravka												
SO 32-31-12	Rekultivace opouštění stopy II/180 u Kyšic												
SO 32-31-13	Rekultivace dočasného dlouhodobého záboru												
SO 32-38-30 nesoutěží se													
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů												
SO 32-38-32	Hloubené tunely, střední část - stavební jáma												
SO 32-38-62	Demolice mostu v ev. km 106,337												
VŠEOBECNÝ OBJEKT													
SO 98-98-00	Všeobecný objekt												

**PŘÍLOHA č. 3 Dodatku č. 17
(změna Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo
č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby dráhy
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Projekt spolufinancovaný z Evropské unie - Fondu soudržnosti

Seznam SO a PS - rozdělení majetku

Dělení stavby		Údaje za stavbu jako C E L E K					DĚLENÍ SoD po DODATKU č. 17				
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Vlastník nákladů	Nabídková cena v Kč bez DPH	Vlastník úprava nákladů	D17	Smluvní cena díla po D17	SŽDC	SŽDC K	SŽDC N	TŘETÍ OSOBY (TO)	TŘETÍ OSOBY (TO) K
D.1.1 ŽELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ											
PS 30-21-01	ZST Rokycany, zavazání TZZ do SZZ									0	0
PS 30-21-02	Rokycany - Eljovice, TZZ										
PS 30-21-02.1	Rokycany - Eljovice, TZZ, IH Zdice										
PS 30-21-02.2	Rokycany - Eljovice, TZZ, IH Pízeň od Českých Budějovic										
PS 30-21-02.3	Rokycany - Eljovice, TZZ, IH Pízeň od Klatov										
PS 30-21-02.4	Rokycany - Eljovice, TZZ, IH Pízeň od Domažlic										
PS 30-21-02.5	Rokycany - Eljovice, TZZ, IH Pízeň od Chebu										
PS 31-21-01	ZST Eljovice, SZZ										
PS 31-21-03	Chrast u Pízně, SZZ										
PS 31-21-04	Rokycany - Pízeň, úsekové ovládní										
PS 32-21-01	Eljovice - Pízeň hl.n., TZZ										
PS 33-21-01	ZST Pízeň hl.n., zavazání TZZ do SZZ										
D.1.2 ŽELEZNICNÍ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ											
PS 30-22-01	Rokycany - Pízeň, DOK a TK										
PS 30-22-02	Rokycany - Pízeň, přenosový systém										
PS 30-22-03	Rokycany - Eljovice, úpravy stávajících DK a TK Chrast u Pízně - Beroun										
PS 30-22-04	Rokycany - Pízeň, DOK ČDT										
PS 30-22-05	Rokycany - Pízeň, příprava pro GSM-R										
PS 30-22-06	Rokycany - Pízeň, TRS										
PS 30-22-21	Zastávka Klabava, rozhlasové zařízení										
PS 30-22-30	ZST Rokycany, DRT										
PS 31-22-01	ZST Eljovice, místní kabelizace										
PS 31-22-02	ZST Eljovice, telefonní zapojovač										
PS 31-22-04	ZST Eljovice, ASHS										
PS 31-22-05	ZST Eljovice, EZS										
PS 31-22-06	ZST Eljovice, sdělovací zařízení										
PS 31-22-07	Eljovice - Chrast u Pízně, POK a TK										
PS 31-22-08	ZST Chrast u Pízně, telefonní zapojovač										
PS 31-22-10	Eljovice - Chrast u Pízně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD										
PS 31-22-11	Chrast u Pízně - Pízeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD										
PS 31-22-13	ZST Chrast u Pízně, rozhlasové zařízení										
PS 31-22-14	ZST Chrast u Pízně, úprava místní kabelizace										
PS 31-22-15	ZST Eljovice, kamerový systém										
PS 31-22-21	ZST Eljovice, rozhlasové zařízení										
PS 31-22-22	ZST Eljovice, informační zařízení										
PS 31-22-30	ZST Eljovice, DRT										
PS 31-22-32	ZST Chrast u Pízně, demontáž DRT										
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace										
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS										
PS 32-22-09	Tunely, kamerový systém										
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém										
PS 32-22-12	Tunely, energocentrum, ASHS										
PS 32-22-13	Tunely, energocentrum, EZS										
PS 32-22-16	Tunely, IP telefonie										
PS 32-22-30	Tunely, energocentrum a TSEKV, DRT										
PS 32-22-31	Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DRT										
PS 33-22-06	SpSt Doubravka, EZS										
PS 33-22-07	Pízeň hl.n. - Pízeň Purkytova, DOK										
PS 33-22-08	Pízeň hl.n. - Pízeň RSED, ZOK										
PS 33-22-11	Pízeň Doubravka - Pízeň hl.n., úpravy stávajících DK a OK ČD										
PS 33-22-21	Zastávka Pízeň Doubravka, rozhlasové zařízení										
PS 33-22-30	SpSt Pízeň-Doubravka, DRT										
PS 33-22-40	ED ČD Pízeň - Sušická, doplnění DRT										
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT											
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provizorní měničová stanice 6 kV, 75 Hz										
PS 31-23-04	Tunely, energocentrum, technologie										
PS 31-23-05	Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie										
PS 31-23-06	Tunely, TS 6/0,4 kV, technologie										
PS 31-23-07	Tunely TS 6/0,4 kV, vnější uzemnění										
PS 31-23-08	ZST Chrast, rozpiňací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie										
PS 33-23-01	SPS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, rozvodna 25 kV										
PS 33-23-02	SPS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, vlastní spotřeba										
PS 33-23-03	SPS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, vnější uzemnění										
PS 33-23-04	SPS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž stávající technologie										
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž technologie										
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ											
PS 32-24-01	Osobní výtah v ZST Eljovice										
E.1.1 ŽELEZNICNÍ SPODEK A SVRŠEK											
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Eljovice										
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Eljovice										

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 344614

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8534e98-8b8e-4af6-b4a1-4b3bd30fc270

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2019 11:16:12



f5fa7fad-d2e8-46cb-a920-e2f75ac67b34