

DODATEK č. 06957-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0419-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**

se sídlem na adrese: čp. 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupena: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva

Karel Hengst, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 06957-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0419 ze dne 5. 2. 2018 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy; Akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I – pláže; Změna technologie opěrné zdi; Žádost o prodloužení termínu dokončení“ z 2. 5. 2019 vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy; Akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I – pláže; Změna technologie opěrné zdi; Žádost o prodloužení termínu dokončení“ z 2. 5. 2019 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 16.581.912,80 Kč (slovy šestnáct-milionů-pět-set-osmdesát-jedna-tisíc-devět-set-dvanáct korun českých a osmdesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

V bodu 2.8 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **830.000,-Kč** (slovy: osm-set-třicet tisíc korun českých) a na konec bodu 2.8 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Čl. III. bod 3.3 věta první Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 24. 12. 2020.“

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto

dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.7.2019

V Obrnicích dne 9.7.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

Ing. Radek Braum
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx