

Smlouva o dílo

č. S933/2018/007 dodatek č.2

na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") na stavbě:

„Lovecká chata Fláje – technický dozor stavebníka“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
ve věcech smluvních na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád delegována pravomoc
jednat (zastupovat) na Krajském ředitelství Teplice, [REDACTED] – ředitelem KŘ Teplice
ve věcech technických je oprávněn jednat:
[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice
tel. [REDACTED], email: [REDACTED]
[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice
tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

1.2. Zhotovitel Ing. Pavel Nuslauer
Se sídlem/místem podnikání: Šafaříkova 2254, 430 03 Chomutov
Statutární orgán: [REDACTED]
ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]
tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

IČO: 44242034
DIČ: CZ58[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

Zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Chomutova pod č.j.: OŽU-6527-2009-60-heš/3

Článek 4 Doba provádění TDS

4.1. Doba provádění TDS

Mění se na text:

Zhotovitel začne provádět TDS na výzvu Objednatele učiněnou alespoň 3 dny předem. Provádění TDS Zhotovitelem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydán, pak dnem převzetí zhotovené stavby Objednatelem). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je předpokládáno k 1.3.2018, ukončení pak k 30.9.2019.

Odůvodnění:

V rámci realizace akce Provozní objekty v oboře Fláje není stavba dokončena, tudíž je nutné prodloužit termín pro plnění TDS. Předpokládaný termín dokončení stavby Provozní objekty v oboře Fláje je 31.8.2019. Po převzetí stavby je však ještě zapotřebí kompletace podkladů pro kolaudační souhlas, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné prohlídce, zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby. Konečné ukončení provádění TDS je předpokládáno na 30.9.2019.

Článek 6 Cena za dílo, platební podmínky

6.1. Cena za dílo

Doplňuje se o:

Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 18.000,- Kč.

Cena dle SoD145.000,- Kč bez DPH

Cena dle SoD vč. dodatku č.1.....180.000,- Kč bez DPH


Vícepráce dodatek č.2 :18.000,- Kč bez DPH

Cena dle SoD vč. dodatku č.2.....198.000,- Kč bez DPH


Odůvodnění:

Důvodem pro navýšení celkové ceny provádění TDS je nedokončení realizace akce Provozní objekty v oboře Fláje v řádném termínu. Kontrolní prohlídka na akci Provozní objekty v oboře Fláje bude 1x za 14 dní. Konečné ukončení provádění TDS je předpokládáno na 30.9.2019.

V Chomutově dne 22.6.19



V Teplicích dne 28-06-2019



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:S933/2018/007-2

Datum změny:27.06.2018

Název veř. zakázky: Lovecká chata Fláje – technický dozor stavebníka

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Litvínov

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

Investice I

Popis změny:

Předmětem změny je nedokončení cele stavby Provozní objekty v oboře Fláje do 30.6.2019

Kontrolní prohlídka bude 1x za 14 dní . Vícepráce TDS bude o 18.000,- Kč navýšena .

Jedná se o objekty:

SO 1.1. Provozní objekt , SO 1.2. Skladová hala a IO 02 Čistírna splaškových odpadních vod

V rámci realizace akce Provozní objekty v oboře Fláje není stavba dokončena, tudíž je nutné prodloužit termín pro technický dozor stavebníka. Předpokládaný termín dokončení stavby Provozní objekty v oboře Fláje je 31.8.2019.

Zdůvodnění změny:

Termín dokončení dle SoD a dodatku č.1 je 30.06.2019 .Důvodem pro dodatek č.2 je stav nedokončené stavby Provozní objekty v oboře Fláje .

Po převzetí stavby je zapotřebí kompletace podkladů pro kolaudační souhlas, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné prohlídce, zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 30.09.2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Cena dle SoD 145.000,- Kč bez DPH dodatek č.1 35.000,- Kč bez DPH Vícepráce dodatek č.2 18.000,- Kč bez DPH Cena dle SoD dle dodatku č.1 a 2.....198.000,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18.000,- N:	
	Konečná celková cena akce po změně			198.000,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			198.000,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]

Datum:

Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]

Datum:

Přílohy:

Poznámka:

Nabídka na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS)

Uchazeč nabízí provádění činnosti TDS na akci : Lovecká chata Fláje- technický dozor stavebníka v období 07-09/2019.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nedokončil stavbu v termínu dle dod. č. 1 do 30.6.2019, je předpoklad dalšího trvání stavby minimálně do 08/2019 a předání stavby v 09/2019.

Předpokládám 2 x měsíčně provedení kontrolního dne, zhotovování fotodokumentace, kontrola stavebního deníku, kontrolu fakturace zhotovitele stavby, účast na předávání a přebírání stavby, kompletace dokladů , které budou součástí předání stavby a kontrola soupisu vad a nedodělků na stavbě, závěrečná zpráva.

nabídková cena vycházející z termínu, místa stavby a stavu před dokončením

celkem : 18 000 Kč

uchazeč není plátcem DPH

Cena celkem : 18 000 Kč


Chomutov 27.6.2019

Soubor:
