

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-065, dne 8.2.2019**  
 (která nabyla účinnosti dne 11. 2. 2019)  
 (SMVS: 107V751003934)

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**  
 Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním:

██████████ vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení  
 staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

-ve věcech smluvních: ██████████ 5 5

E-mail: ██████████ 2

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele – TDO)

██████████  
 ██████████  
 ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel :**

**FAKO spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

Zastoupená: Petrou ██████████, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: ██████████

- ve věcech technických: ██████████

E-mail: ██████████

Koordinátor BOZP: ██████████

Datová schránka: 3785QAJ

Adresa pro doručování: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl.12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-065 ze dne 8.2.2019, která nabyla účinnosti dne 11. 2. 2019, na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro

stavbu „Brno, kas. Jana Babáka, budova č. 58 –rekonstrukce - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č.1“).

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti doplnění projektové dokumentace.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování projektové dokumentace specifikované v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy bylo při provádění stavebně technického průzkumu zjištěno, že bude nutné vypracovat Studii proveditelnosti a Dokumentaci statického zajištění a sanace porušené nosné konstrukce, což objednatel ani zhotovitel nemohl před zahájením plnění předmětu smlouvy předpokládat. Vypracování uvedené dokumentace je nezbytně nutné pro řádné dokončení předmětu smlouvy (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v rozkladu cen víceprací, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 313 390,00 Kč vč. DPH (259 000,00 Kč bez DPH, 54 390,00 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:**

**313 390,00 Kč vč. DPH (259 000,00 Kč bez DPH, 54 390,00 Kč 21% DPH)**

3. Dodatkem č.1 se ruší odst.3.1.,3.2. a 3.3. písm. a) a b) článku **3. Cena za dílo** a nahrazuje se zněním:  
„ 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 131 200,00 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion sto třicet jeden tisíc dvě stě korun českých bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 237 552,00 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 368 752,00 Kč**

(slovy: jeden milion tři sta šedesát osm tisíc sedm set padesát dva korun českých včetně DPH)

### 3.3. a) za 1. etapu díla

**447 370,00 Kč bez DPH**

**93 947,70 Kč DPH 21%**

**541 317,70 Kč včetně DPH**

(slovy: pět set čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmnáct korun českých sedmdesát haléřů včetně DPH)“

### b) za 2. etapu díla

**403 830,00 Kč bez DPH**

**84 804,30 Kč DPH 21%**

**488 634,30 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set třicet čtyři korun českých třicet haléřů včetně DPH)“

4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. čl. **4. Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do **10. října 2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do **10. listopadu 2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

#### 4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č.1 – Rozklad cen víceprací: 1  
Příloha č.2 – Zdůvodnění statika: 2
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Brně dne **24 -07- 2019**

Za objednatele

[Redacted signature]

[Redacted name]  
vedoucí oddělení investic Brno  
Odboru řízení staveb AHNM

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

-47-

V Kroměříži dne **22 -07- 2019**

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

jednatelka společnosti  
FAKO spol. sr.o.



DIČ CZ18188711  
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588  
Tel: 573 330 136; Fax 573 342 436

-12-

Nabytí účinnosti: .....

**Brno – kasárna Jana Babáka, budova č. 58 – rekonstrukce**

**Stanovení navýšení ceny díla**



**Studie proveditelnosti ("cena zahrnuje max. 2x variantní řešení !!!)**

**CENA DÍLA - navýšení**

1. etapa	jednání (HIP + profese + objednatel)
	HIP - koordinace profesí a stavební části
	zpracování studie projektantem stavební části
	zpracování studie projektantem wellness
	statika - statické posouzení stávající nosné konstrukce na nově navrhované zatížení
	profese VZT
	profese PBŘ

(2x jednání)

**Dokumentace statického zajištění a sanace porušené nosné konstrukce**

**CENA DÍLA - navýšení**

2. etapa	jednání (HIP + statik + objednatel)
	HIP - koordinace profesí a stavební části
	statika - stavebně technický průzkum
	statika - podrobná pasportizace
	statika - návrh "sanace + porušení nosné kce"
	zpracování "sanace + porušení nosné kce" projektantem stavební části do PD

(2x jednání)

poznámky :

HIP = hlavní inženýr projektu, VZT = vzduchotechnická zařízení, PBŘ = požárně bezpečnostní řešení stavby

Vypracoval: [redacted] vedoucí projekce



707 01 Křemena, Náměstí Svobody 2009  
Tel. 573 330 156, Fax 573 342 436

## ***Kasárna Jana Babáka Brno, rekonstrukce budovy č.58 - studie***

### ***Zápis statika z jednání dne 3.5.2019***

Přítomni byli mnou dnešního dne seznámeni s nosnou konstrukcí rekonstruované budovy.

Jedná se o tzv. administrativní montovaný skelet MS – RP, ve variantě, kterou vyráběla Prefa Brno, původní projekt z roku 1972.

Tento skelet byl navržen na zatížení vlastní tíhou stropních panelů, tíhou podlahy 150kg/m<sup>2</sup>, a dalším možným plošným zatížením v celkové hodnotě 350kg/m<sup>2</sup>. Do této hodnoty je třeba započítat tíhu příček, užitného či jakéhokoli jiného zatížení.


Investorem předpokládanou tělocvičnu v patře není možné z těchto důvodů realizovat, platná a závazná norma ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí pro tyto prostory požaduje minimální užitné zatížení 5kN/m<sup>2</sup>.

Bylo dohodnuto, že bude v patře pouze prostor vymezený pro veslovací stroje a rotopedy. Investor předá projektantovi tíhy jednotlivých strojů a projektant určí maximální množství těchto strojů do vymezené místnosti tak, aby nebylo překročeno zatížení, které dovoluje konstrukce daného skeletu. Žádné dynamické zatížení není možné v patře dovolit.

Dále jsem dnes prohlédla na místě prostory pod stávající posilovnou a konstatuji, že pod prostorem s činkami jsou popraskané stropní panely i ztužidla. Následně bude proveden z mé strany podrobnější pasport, s určením dalšího postupu. Nicméně naléhavě doporučuji, činky v patře nadále nepoužívat a tento modul skeletu o rozměrech cca 6x6m vyloučit zcela z provozu ( je to prostor, kde je v posilovně zvýšená podlaha ).

Brno, 3.5. 2019





modul skeletu o rozměrech cca 6x6m vyloučit zcela z provozu  
 (prostor, kde je v posilovně zvýšená podlaha)

