

Číslo objednatele: OV/130/PD/18-TSÚ/Ja

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci stavby Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko :	Ostrava Úprkova 795/1, 702 23
Zastoupeno :	[REDACTED]
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Zhotovitel:	RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
Se sídlem:	V Brně, Havlíčkova 139/25a, PSČ 602 00 Brno
Tel :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	25325680
DIČ :	CZ25325680
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818
Bankovní spojení :	SBERBANK CZ, a.s. číslo účtu: 4060025929/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED]

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem jsou změny v rozsahu plnění díla, které nastali v průběhu projednávání projektu s dotčenými orgány a vlastníky soukromých pozemků, čímž mimo jiné nastali zdlouhavé projednávání záboru PUPFL v majetku ČR – Lesů České republiky, s.p. a dále vzniklá nutnost doplnění aktualizované diagnostiky o geologické vrty pro ověření nepředvídatelné změny stabilitních poruch v místě násypu mezi železniční tratí a silnicí I/11.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínu plnění. Původní smlouva a již uzavřený dodatek č.1 se proto mění takto:


V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1.a) nahrazuje a doplňuje novým zněním:


- a) projektovou dokumentaci, která bude sloužit pro výběr zhotovitele a provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.10.2019
- b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle III odst. 2 nově doplněný bod 2.3. této smlouvy a dodatku č.1 do 30.10.2019

Závěrečná ustanovení dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstává v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Ostravě dne: 24. 06. 2019


vedoucí střediska



Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úorkova 795/1, 702 23 Ostrava

V Brně dne: 24. 06. 2019



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80