



Číslo smlouvy objednatele: D23111/2019/OI
IVZ: P18V00000095



Dodatek č. 2 ke Smlouva o dílo č. 3111/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Janem Bazgierem, předsedou
představenstva
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
oddíl B, vložka 471



IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
společník č. 1 (vedoucí partner společnosti)

dále jen **objednatel**

a

K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
zastoupena: Jaromírem Kubalou, jednatelem
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 32700

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

společník č. 2

dále jen **zhotovitel**

Společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. a K2 stavební Moravia s.r.o. se sdružili ve:

„Společnost Lesostavby – K2 – Bermy řeky Ostravice – komunikace a opevnění“

na základě smlouvy o společnosti ze dne 12. 6. 2018 uzavřené podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společník č. 2 - K2 stavební Moravia s.r.o. zplnomocnil výše uvedenou smlouvou o společnosti společníka č. 1 (vedoucího partnera společnosti) - Lesostavby Frýdek-Místek a.s. k jednání ve věcech týkajících se společné nabídky k veřejné zakázce „Berma řeky Ostravice – komunikace a opevnění“ a k uzavření a podpisu této smlouvy o dílo.

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3111/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Berma řeky Ostravice – komunikace a opevnění“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzniklé vícepráce byly způsobeny živelnou událostí v květnu 2019.

2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je součástí tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 2

5. Čl. V. Termín plnění text odstavce 2. se doplňuje o text:

„Termín provedení prací v rozsahu změnového listu č. 2 – odstranění škod po živelné události činí 2 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 2“

6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice (ORG 3210)	12 253 725,47 Kč	2 573 282,35 Kč	14 827 007,82 Kč
Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice – Moravský břeh – SO 03 (ORG 8209)	4 671 485,00 Kč	981 012,85 Kč	5 652 497,85 Kč
Cena celkem	16 925 210,47 Kč	3 554 294,20 Kč	20 479 504,67 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 01823/RM12/22/27 ze dne 16.7.2019.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3111/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.9.2018 a dodatku č. 1 ze dne 26.3.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 2

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 18.7.2019

Datum: 18.7.2019

Místo: Ostrava

Místo:

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
za společníky „Společnosti Lesostavby – K2 –
Bermý řeky Ostravice – komunikace a opevnění“:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
a K2 stavební Moravia s.r.o.
na základě plné moci

Kalkulace jednotlivých SO pro dodatek k SoD

stavba: „Berma řeky Ostravice – komunikace a opevnění“

SoD		Dodatek č. 1			Dodatek č. 2			
č. SO	Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
B	Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice	11 011 515,00	462 252,86	0,00	11 473 767,86	779 957,61	0,00	12 253 725,47
A	Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice	4 671 485,00	0,00	0,00	4 671 485,00	0,00	0,00	4 671 485,00
CENA CELKEM bez DPH		15 683 000,00	462 252,86	0,00	16 145 252,86	779 957,61	0,00	16 925 210,47
DPH 21%		3 293 430,00	97 073,10	0,00	3 390 503,10	163 791,10	0,00	3 554 294,20
CENA CELKEM vč. DPH		18 976 430,00	559 325,96	0,00	19 535 755,96	943 748,71	0,00	20 479 504,67

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
tema řeky Ostravice - komunikace, opevnění	SO 02 / 1 / 1	2
Název stavobního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Odstanění povodňových škod - bermy řeky Ostravice		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 17. 9. 2018, číslo smlouvy objednatele: 3111/2018/OI/V/ZKÚ IVZ:P18V00000095, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/067/N188/S30759

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451

Zhotovitel: Lesostavby Frýddek - Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýddek - Místek, IČ: 45193118 a K2 Stavobní Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Technický dozor stavobníka (TDS): INKOS-OSTRAVA, a.s. zastoupena [redacted]
IČ: 48394637, Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

Popis a zdůvodnění změny:

02 - Odstanění povodňových škod - bermy řeky Ostravice

Vlivem zvýšené hladiny řeky Ostravice ve dnech 23.5. - 26.5.2019 došlo k poškození stavby komunikace a dále k částečné likvidaci nově vybudovaných terénních úprav. V současné době je nutno napravit škody způsobené zvýšenou hladinou řeky. Napravím škod se rozumí očištění ploch od naplavenin, u zelených ploch doplním ornice, oseli travním semenem a průběžné zavlažování. Dojde rovněž k opravě komunikace (žulového chodníku), který se bude číslit od naplavenin a dojde k jeho zaspárování drčeným kamenivem. Tyto práce na odstranění povodňových škod budou trvat dva měsíce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ-VI.IV / NEMÁ VI.IV (dokončená stavba již byla objednateli předána dne 10.6.2019)**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Podnota změny (VP+MP < 15%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
779 957,61	0,00	779 957,61	4,83	779 957,61	4,83

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

Počet paró: Příjemce :

2x Objednatel
1x Zhotovitel
1x Technický dozor objednatele

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis
Projektant	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

UČESNÍ PRÁCE (UČESNÍ PRÁCE)

číslo: Ostrava
Stavba: 02-02 - Odstranění povodňových škod - barny řeky Ostravice

KSO: CC-CZ: 12.05.2019
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994
K2 stavební Monza s.r.o. DIČ: 28573994

Projektant: IČ:
DIČ:


Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 779 957,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	779 957,61	163 791,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 943 748,71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

SO 02 - Odstranění povodňových škod - barvy řeky Ostravice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Staletární město Ostrava

Zhotovitel:

K2 slavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28573904

DIČ:

28573904

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

779 967,81

DPI- základní snížená	Základ daně 779 967,81 0,00	Sazba daně 21,00% 16,00%	Výše daně 163 791,10 0,00
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

943 748,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 - Odstranění povodňových škod - bermy řeky Ostravice

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum: 12.06.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							779 957,61
o SO 02 Odstranění povodňových škod bermy řeky Ostravice							709 957,61
D 1 Zemní práce							466 830,35
1	K	181301112	Reprospekce omlice II vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 100,000	9,80	40 180,00
	W		1100		4 100,000		
2	M	1-01	Nákup omlice vč. dovozu	m3	615,000	300,00	184 500,00
	W		4100,00*0,15		615,000		
	W		Součet		615,000		
3	K	162001101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	616,000	112,60	69 372,00
4	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 100,000	4,95	20 295,00
5	K	181451131	Zařízení parkového trávníku výsivem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 100,000	11,39	46 699,00
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	61,500	90,00	5 530,35
7	K	POL1	Náklady na zavlažování (vč. pracovníka a nájem čerpadla)	den	25,000	4 000,00	100 000,00
D 5 Komunikace pozemní							19 183,50
8	K	684111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože tl. 50mm tř. 4-8 z kamaniva léžaného (odborný odhad plochy)	m2	14,500	1 323,00	19 183,50
D 097 Přesun naplavenin							91 362,12
9	K	997221551	Vodorovná doprava autí ze sypaných materiálů do 1 km (přesun naplavenin na skládku)	t	486,200	39,20	19 059,04
	W		386*1,7 "Přesun naplavenin na skládku"		466,200		
10	K	097221559	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy autí ze sypaných materiálů (přesun naplavenin na skládku)	t	486,200	8,89	4 228,00
11	K	097221955	Poplatek za uložení odpadu z kamaniva na skládce (skládkovná za uložení naplavenin na skládku)	t	486,200	140,00	68 068,00
D 098 Přesun hmot							3 098,93
12	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičnými (přesun dlažby z lomového kamene na místo stavby)	t	10,000	280,00	3 052,00
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m (přesun travního osiva na místo stavby)	t	0,093	789,42	46,93
o Žulový chodník Oprava žulového chodníku - odstranění naplavenin, spárování drceným kamenivem							129 606,71
14	K	181911111	Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy do 100 mm	m3	5,000	324,40	1 622,00
15	K	187101101	Nakládání, skládání a prokládání neutěženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,000	162,00	810,00
16	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,000	63,90	319,50
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m	m3	5,000	226,00	1 130,00
18	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 m3	m3	25,000	17,20	430,00
	W		6*6 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000		
	W		Součet		25,000		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000	14,90	74,50
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovná)	t	8,500	140,00	1 190,00
	W		5*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		8,500		
21	K	451681111	Lokální vypravení žulového chodníku - spárování drceným kamenivem	m2	708,600	93,10	65 775,15
	W		1413*0,5		708,600		
	W		Součet		708,600		
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičnými dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,050	170,00	10 208,50
D 9 Čištění žulového chodníku							48 117,06
23	K	162301302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m2	120,700	4,65	561,28
	W		2414*0,05		120,700		
24	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	2 414,000	16,70	40 199,80
	W		2414 "SO 101 - Rekonstrukce stezky - dlažba z lomového kamene"		2 414,000		
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							70 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							70 000,00
25	K	030001000	Základní rozdělení přírodních činností a nákladů zařízení staveniště včetně přechodného dopravního značení, bezpečnostních zábran, oplotění vstupu	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00