



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ev. č. 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 725/19-RM ze dne 27. 6. 2019, na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1347A18

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s., na
základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast
Morava, na základě plné moci,
společně
IČO 43005560
DIČ CZ43005560
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Objednatel a zhotovitel dne 25. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění díla z důvodů výlučně na straně objednatele o dobu přerušení stavebních prací z důvodu řešení přeložení části kanalizační infrastruktury a její následné realizace, které nebylo součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků byla uzavřena smlouva.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 11. 6. 2019 smluvní strany dohodly, že bude termín pro zprovoznění stavby, tedy uvedení stavby do předčasného užívání, jako celku prodloužen do 15. 10. 2019 a termín pro dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli prodloužen do 15. 11. 2019



III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 4. odst. 4.2. a 4.3. smlouvy tak, že původní textace těchto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„4.2. Zprovoznění stavby jako celku (vedení do předčasného užívání):

nejpozději 15. 10. 2019

4.3. Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli:

nejpozději 15. 11. 2019“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne:

24. 07. 2019



Za objednatele
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Laštovička
Náměstek primátorky



V Tlumačově dne: 17. 07. 2019



Za zhotovitele
PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

