

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/002

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou, technikem odd. investic a tech. správy OMI

Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail: Vratislava.siskova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

Se sídlem: Chrudim 537 23,  
Tovární 1130

Zastoupený ve věcech smluvních: .., členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: .., členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: .., autorizace: 0701331

Tel:

IČO: 46504621 DIČ: CZ46504621

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 18. 3. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/002, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „MŠ Družstevní (Rosická) – rekonstrukce kuchyně a gastro“ (dále jen SOD).

Ke změně dochází z důvodu neočekávaných okolností v průběhu stavby. Při odstranění podsypu podlahy bylo zjištěno, že

- stávající jílovitá zemina je nasáklá vodou, která do podloží zatékala z dešťového svodu a je nevyhovující jako podklad pro nový podsyp; dle návrhu statika je nutné tuto zeminu vytěžit, dodat nový podklad a zhutnit;

- základové obvodové pásy mají odhalenou a zkorodovanou výztuž, která se musí sanovat (opískování, nátěr betonu a výztuže, nanesení sanační malty).

Z těchto výše uvedených důvodů požádal zhotovitel objednatele o posunutí termínu dokončení díla, a to do 27. 9 2019.

## II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na změnu termínu dokončení díla, a tedy na změnu SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl., čl. II. odst. 1., jež zní:

**Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení, včetně jeho řádného odevzdání do 14-ti týdnů ode dne zahájení stavebních prací v místě plnění předmětu smlouvy**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení, včetně jeho řádného odevzdání do 19-ti týdnů ode dne zahájení stavebních prací v místě plnění předmětu smlouvy**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/002 ze dne 18. 3. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne.....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

Ing. Martin Charvát  
primátor

člen představenstva