



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 181053

„Most ev. č. 4571 – 4, Zálesí“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **REPONT s.r.o.**

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

kontaktní adresa:

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640**

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2018 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. 3, bod 2.

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:


2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	5 151 092,17 Kč
DPH 21%	1 081 729,36 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 232 821,53 Kč


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

V Olomouci dne **25 -07- 2019**
Za objednatele: _____


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. 9
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne **21 -07- 2019**
Za zhotovitele: _____


Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti

Příloha: Soupis prací

ZBV č. 01 VÍCEPRÁCE**Stavba:** 181053, Most ev. č. 4571-4 Zálesí**Objekt:** 101, Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet:** 101, Dopravně inženýrské opatření**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 131 095,20 Kč**Cena - celkem:** 1 131 095,20 Kč**DPH:** 237 529,99 Kč**Cena s daní:** 1 368 625,19 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 131 095,20 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 302 015,00 Kč**DPH:** 63 423,15 Kč**Cena s daní:** 365 438,15 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** [REDACTED]**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 24.06.2019

Položky ZBV č. 01

Stavba: 181053, Most ev. č. 4571-4 /železi
Objekt: 101, Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 101, Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
22 131836	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 12KM Výkop pro osazení trub - odvoz na skládku do 10 km <i>20,0-9,2= 10,800 [A]</i>	M3	10,800	567,00	6 123,60
23 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vybudování provizorního náspu - zemina vhodná do násypu - hutnění na $I_d = 0,85$ po vrstvách 300 mm - dovoz z vhodného zemníku nebo kamenol. do 30 km <i>220,0-88,0= 132,000 [A]</i>	M3	132,000	526,00	69 432,00
24 131836	2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 12KM Odstranění provizorního náspu včetně podsypu - odvoz na skládku do 10 km <i>220,0-94,0= 126,000 [A]</i> <i>10,0-6,0= 4,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B= 130,000 [C]</i>	M3	130,000	567,00	73 710,00
25 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp koryta vhodnou zemínou - dovoz zeminy ze zemníku nebo kamenol. do 30 m <i>20,0-9,2= 10,800 [A]</i>	M3	10,800	608,00	6 566,40
Celkem						155 832,00
2 - Základy						
26 27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podsyp betonových trub - šterkodrt' frakce 0-32 mm, tloušťka 200 mm - dovoz z vhodného zemníku nebo kamenol. do 30 km	M3	4,000	771,00	3 084,00

Položky ZBV č. 01

Stavba: 181053, Most ev. č. 4571-4 Zálesí
Objekt: 101, Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 101, Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>10,0-6,0=4,000 [A]</i>				Celkem
							3 084,00
	5 - Komunikace						
31	574A06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S Položení provizorní vozovky - asfaltový beton ACO16+ - tloušťka 100 mm <i>25,0-16,0=9,000 [A]</i>	M3	9,000	6 810,00	61 290,00
							Celkem
							61 290,00
	8 - Potrubí						
32	82472		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM <i>28,0-18,0=10,000 [A]</i>	M	10,000	4 860,00	48 600,00
							Celkem
							48 600,00
	96 - Bourání konstrukcí						
33	11313A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>25,0-16,0=9,000 [A]</i>	M3	9,000	517,00	4 653,00
34	969272		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM KANALIZAČ <i>28,0-18,0=10,000 [A]</i>	M	10,000	2 240,00	22 400,00
35	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA <i>1425,0-912,0=513,000 [A]</i>	TKM	513,000	12,00	6 156,00
							Celkem
							33 209,00
							Celkem za rozpočet
							302 015,00

ZBV č. 02 MĚNĚPRÁCE**Stavba:** 181053, Most ev. č. 4571-4 Zálesí**Objekt:** 101. Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet:** 101. Dopravně inženýrské opatření**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:**

Základní cena: 1 131 095,20 Kč

Cena - celkem: 1 131 095,20 Kč

DPH: 237 529,99 Kč

Cena s daní: 1 368 625,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 131 095,20 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -649 527,20 Kč

DPH: -136 400,71 Kč

Cena s daní: -785 927,91 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXXXXXXXX

Datum vypracování ZBV 08.07.2019

Položky ZBV č. 02

Stavba: 181053, Most ev. č. 4571-4 Zálesí
Objekt: 101. Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 101. Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23 - Štětové stěny						
27	23417A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	-190,900	1 842,00	-351 637,80
28	23417	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) Zápory a převázka pro pažení nad otvory	T	-1,322	16 700,00	-22 077,40
29	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	-1,322	5 950,00	-7 865,90
30	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	-190,900	729,00	-139 166,10
Celkem						-520 747,20
911 - Dočasné dopravní značení						
7	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	3 710,00	-7 420,00
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-240,000	497,00	-119 280,00
17	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	1 040,00	-2 080,00
Celkem						-128 780,00
Celkem za rozpočet						-649 527,20