

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/69 Vizovice - ulice Chrástěšovská, ev.č.: 525525 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 - Silnice I/69	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO101/2	Číslo ZBV: 2										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2. 3. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9												
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

iniciátor změny: Zhotovitel - COLAS CZ, a.s.

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem změny je úprava technického řešení zaústění UV č. 15, 20, 21 a 24, která spočívá ve vybudování nové trasy dešťové přípojky k UV č. 15 a nové trasy sdružených dešťových přípojek pro napojení UV č. 20, 21 a 24 včetně jejich zaústění do stávajícího toku Lutoninka. Jedná se o změnu přípustnou, kdy dále není předpoklad řetězení změn ani vznik odpovědnostních závazků. Dodatečné práce nebyly v zadávacích podmínkách obsaženy, jedná se o zjištěnou skutečnost během výstavby na základě provedených zemních prací a obnažení stávajícího trubního vedení. Nejedná se o změnu technického řešení SO ani o nové položky. Zastížená skutečnost nebyla v PDPS předpokládána.

Změna je iniciována na základě pochůzky a kontroly stavby dne 26. 5. 2016 za účasti zástupce provozovatele kanalizace MOVO a.s., zástupce Správce stavby, TDI a zhotovitele, kdy byl řešen pro zřízení nových zaústění přípojek UV č. 15, 17, 20, 21 a 24 nevyhovující stav obnaženého stávajícího trubního vedení (viz příloha FD z 26. 5. 2016). Dne 27. 5. 2016 proběhlo projednání vzniklé situace na MOVO a.s. ve Zlíně za účasti projektanta a zástupce Správce stavby, kde byl provozovatelem kanalizace specifikován požadavek na zaústění UV č. 15, 17 a 18 do zatrubněného recipientu a UV č. 20, 21 a 24 novým potrubím přímo do toku Lutoninky. Na základě tohoto požadavku byl zpracován návrh úpravy technického řešení změny zaústění UV (viz příloha Návrh změny zaústění UV) a po jeho odsouhlasení zástupci MOVO a.s. dne 31. 5. 2016 byl zhotoviteli zaslán pokyn k prověření podmínek realizace této změny (viz příloha Email z 31. 5. 2016). Na koordinační poradě dne 2. 9. 2016 byla změna projednána za účasti projektanta a byl upřesněn rozsah úprav, které budou předmětem změny stavby před dokončením (viz příloha Zápis z KP č. 11). PD pro změnu stavby před dokončením byla písemně odsouhlasena všemi DOSS a správcem kanalizace (viz příloha MoVo-vyjádření k ZSPD). Dne 12. 7. 2016 bylo vydáno stavebním úřadem povolení této změny (viz přílohy PD pro ZSPD a KUZL-povolení ZSPD).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	160 807,50	160 807,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15-09-2016	podpis
Zástupce Správce stavby-inženýr stavby	jméno	datum 15-09-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 15-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	27. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	15. 10. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: