

Evidenční list Změny stavby

 Název a evidenční číslo Stavby: I-40115-I35 ROZNOV POD RADHOŠTĚM,
KŘÍŽOVATKA

 Číslo NOAPS /
číslo Změny SO/PS
C 502.1.001

 Číslo ZBV
010

 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZPEVNĚNÁ PLOCHA
VII, RS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

 Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu

ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

 Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Par. č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Internet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

 Iniciátor změny: Zhotovitel

 Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna byla požadována následujícím správcem objektu až po zveřejnění původních zadávacích podmínek.

 Na základě požadavku budoucího správce objektu byl vznesen požadavek na doplnění zpevněné plochy o trativodní rýhu, která
bude sloužit pro zasakování dešťové vody ze zpevněných ploch.

Byla doplněna trativodní rýha podél hranice pozemku, která bude sloužit pro zasakování dešťové vody ze zpevněných ploch.

 Prostor mezi dlažbou a oplocením má povrchovou úpravou „kačírkeny“, vlastní rýha byla vyplněna hrubým kamenivem 32/63
obaleným geotextilií.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	36 456,68	36 456,68

Podpis vyjadřující souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

 Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v
rámci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento
Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 30. 09. 2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 21. 09. 2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : I40115-I/35 ROŽNOV POD RADHOŠTÍM,
KŘÍŽOVÁTKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 101/005

Číslo ZBV
011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE I/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupíslu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	8	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	8	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	17	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV

V předmiřném úseku se nacházel panclový vjezd do bývalého areálu ČSAD. Po rozebrání panclové plochy a provedení odkopávek pro novou konstrukci bylo kontrolními zkouškami zjiřeno, že v úseku km 0.820 - 0.940 pravé strany, podloží nevykazuje dostatečnou únosnost potřebnou pro projektem uvažované zřizení konstrukce vozovky bez dalších úprav - viz protokoly AZL 272/16/ZN ze dne 13.4.2016 a protokol AZL 273/16/ZN ze dne 13.4.2016 (příloha č. P1). Vzhledem k tomu, že na základě IGP číslo 2006 0098 z prosince 2006 předpokládal projekt sanaci podloží vozovky pouze v místech rozřitení původně dvoupruhové silnice I/35 mimo zpevněné plochy, byla tato skutečnost nepředvídatelná a nebyla obsažena v PDPS. Geotechnik po dohodě s projektantem navrhl odřizení nevyhovující zeminy v tl. 0,5 m (zápis ve stavebním deníku ze dne 15.4.2016 - příloha č. P2) a nahrazení sanací vhodným nakupovaným materiálem v množství 371,32 m3 (výpočet doložen geodetickou dokumentací, protokol č. 156 z dubna 2016 - příloha P3), v úseku 0.820 km - 0.940 km - (Situace - příloha P4).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	479 701,22	479 701,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 22.09.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury včetně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 22.09.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22.09.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno	datum 30.09.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21.09.2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I-1015-P35 ROZNOV POD RADHONĚM KRIZOVATKA	Číslo SO/PS / číslo Změny: SO/PS Č 101/006	Číslo ZBV 012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNIČNÍ ÚSEK		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

<p>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</p> <p>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4</p> <p>Soupis prací - počet listů A4</p> <p>Dokladová část Změny:</p> <p>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4</p>	<p>Číslo</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Příjemce</p> <p>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</p> <p>Zhotovitel</p> <p>Projektant</p> <p>Supervize</p>
--	--	---

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV

Při provádění zemních prací dle RDS pro SO 101, odkopy pro rozšíření hlavní trasy, bylo po upravení zemní pláně a provedení statických zatěžovacích zkoušek zjištěno neúnosné podloží. Jedná se o úseky stavby SO 101 v km 0,600 - 0,730 pravá strana. Pláně je dle zápisu geotechnika v těchto úsecích tvořená jilem písčítým silně zavilhlým. Provedení statickými zatěžovacími zkouškami byla prokázána nemožnost dosažení požadované únosnosti (viz zápis geotechnika ve SD SO 101 ze dne 30.3.2016). RDS doporučuje v případě výskytu fluvialních jemnozrnných zemín, třídy F4 (F6 CL) jejich výměnu (viz příloha TZ). Přizvaný geotechnik zhotovitele navrhl provést: sanační vrstvu z kameniva DK 0/150 o mocnosti 0,50m oddělenou od upravené panapláně separační geotextilií 300g/m2 (viz zápis geotechnika a AD v SD 101(2) ze dne 30.3.2016

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 089 552,01	1 089 552,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno _____	datum 22. 09. 2016 podpis _____
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Včetně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno _____	datum 22. 09. 2016 podpis _____
Supervize	jméno _____	datum _____ podpis _____
Správce stavby	jméno _____	datum 22. 09. 2016 podpis _____
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno _____	datum 30. 09. 2016 podpis _____
Zhotovitel	jméno _____	datum 21. 09. 2016 podpis _____
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré 1



Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS
C 352001

Číslo ZBV
013

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PŘELOŽKA
VODOVODU VAK a.s. - DN 300

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4		2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Na výrobním výboru zabývajícím se vodohospodářskými objekty na stavbě I/35 Rožnov pod Radhoštěm, Křížovatka, konaném dne 25.3.2015 provozovatel vodovodu Vak a.s. upozornil, že vodovod DN300 již není v prostoru přeložky v současné době využíván k zásobování vodou a není proto nutné realizovat jeho přeložku. Provozovatel však požaduje jeho zkrácení a zakončení přeloženým hydrantem, který je garantovaným požárním hydrantem. Tato změna umožní výrazné zkrácení doby odstávky vodovodního řadu a sníží náklady na náhradní zásobování.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-132 569,69	92 961,00	-39 608,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 30.09.2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 21.09.2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I40115 I35 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, KŘIŽOVATKA

Číslo SO/PS: 7
Číslo Změny SO/PS:
C 354001

Číslo ZBV:
014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PŘELOŽKA VODOVODU VAK a.s. - DN 80

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku ČR - počet listů A4

7

Soupis prací - počet listů A4

7

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

11

Paré č.	Příjemce
1)	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2)	Zhotovitel
3)	Projektant
4)	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Na výrobním výboru zabývajícím se vodohospodářskými objekty na stavbě I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, konaném dne 25.3.2015, provozovatel vodovodu Vak a.s. upozornil, že připravuje rekonstrukci vodovodu v ul. Meziříčské. Rekonstrukce vodovodu v ulici Meziříčská byla naplánována z PE potrubí D90. Z tohoto důvodu provozovatel vodovodu požaduje provedení přeložky vodovodu řadI v celé délce rovněž z PE potrubí a provedení chráničky rovněž z PE potrubí v dimenzi DN200. Tato změna má za následek nahrazení plánovaného litinového potrubí DN 80 v délce 23,9 m pod komunikační potrubím z PE D90. Potrubí pod komunikací bylo provedeno pomocí protlaku z důvodu nemožnosti omezení provozu a nepřerušení dodávky vody pro odběratele v oblasti nádraží ČD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-58 555,00	80 610,73	22 055,73

Podpis vyjadřující souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Včetně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 22. 09. 2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 30. 09. 2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 21. 09. 2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: 140115-1/35 ROZNOV POD RADHOŠTEM
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS: 1
Číslo Změny SO/PS:
C 101/007

Číslo ZBV:
015

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE 1/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ, a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

8

Soupis prací - počet listů A4

11

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

15

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (vešletronická verze Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Zápis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při provádění zemních prací dle RDS pro SO 101, odkopy pro rozšíření hlavní trasy v úseku 0,000 - 0,080 pravá strana bylo po provedení odkopu pro výměnu konstrukčních vrstev a následně pokládky konstrukčních vrstev ŠD a SC ve výšce nové nivelety zjištěno, že stávající ocelové svodidlo je nutné (v souladu s technickou zprávou - příloha č. 1) výškově upravit. Při pokusu o výškovou úpravu bylo zjištěno, že svodidlové sloupky jsou zabezpečeny ve stávající poloze betonovou patkou. Pro provedení výškové úpravy je tedy nutné celé svodidlo demontovat a beton odstranit. Po odstranění beton. patek bylo zjištěno, že sloupky vykazují vysoký stupeň koroze (viz fotodokumentace v příloze č.2) TDI a následný majetkový správce za RSD Zlín p. Poboříl proto požadují tyto nahradit novými, aby byla zabezpečena co nejdelší životnost svodidla. (viz zápis ve stavebním deníku - příloha č.3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	55 169,41	55 169,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 22.09.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 22.09.2016 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 22.09.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno datum 30.09.2016 podpis

Zhotovitel jméno datum 21.09.2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: 140115-1/35 ROŽNOV POD RADEROSTEM
KŘÍŽOVATKA

Číslo SO/PS: 1
Číslo Změny SO/PS:
C 101/008

Číslo ZBV:
016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SII NICE 1/35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2015 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Priloby Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

1/1

Paré č.	Příjmení
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV

Jedná se o úsek komunikace 1/35 objektu C101, výměra cca 200 m², staničení km 1.330 až 1.356. Dle PD mělo být v předmětném úseku provedeno pouze odřezování částí stávajících asfaltových vrstev a zřízení nových vrstev AC1 a AC0 V mezidobí při vedení veškerého provozu po vrstvě AC1, došlo k porušení tělo vrstvy - vznik trhlin. Vzhledem k těmto porušením bylo objednatelům rozhodnuto veškeré živé vrstvy odstranit a ušetřit přičemž vzniká trhlin. Stabečnou zkouškou bylo zjištěno, že stávající nestmelené podkladní vrstvy nedosahují požadovaných parametrů (viz protokol o zkoušce č. 1331/16ZN). Po konzultaci s geotechnikem zhotovitele bylo rozhodnuto stávající nevyhovující podkladní vrstvy odstranit a nahradit je novou skladbou provedenou dle PD v jiných úsecích objektu C 101 (viz vyjádření geotechnika zhotovitele ze dne 17.8.2016). Na nové vrstvě šterkodrtí provedená statická zatěžovací zkouška prokázala vyhovující parametry (viz protokol o zkoušce č. 1325/16ZN).

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	312 386,18	312 386,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 22.09.2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno _____ datum 30.09.2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 21.09.2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré / 1