

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/49 Vizovice - Lhotsko , ev.č.375883 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/49	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/1	Číslo ZBV: 1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko												
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 3 Soupis prací - počet listů A4 4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 53	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko												
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a to proměnlivosti skutečných geologických, geotechnických, hydrologických a terénních podmínek, podél sledované trasy v porovnání se zjištěním v rámci přípravy PDPS (geologické podmínky řešeny v IG rešerže z 04/2014) průzkumnými pracemi provedenými dle příslušných předpisů. Změna je iniciována na základě zjištění výskytu nevhodných zemin v podloží násypů (bahenní náplavy a jílovité zeminy charakteru F6-F8) v km 0,660-0,780, v km 0,840-0,890 a v km 0,890-0,990. Na základě výskytu těchto nevhodných zemin, byl zpracován geotechnikem zhotovitele návrh sanačních opatření podloží násypů. Byl proveden zkušební úsek sanace dle PDPS v tl. 0,30 m a 0,50m s nevyhovujícími výsledky. Poté byl proveden zkušební úsek sanace dle návrhu geotechnika zhotovitele, který prokázal vyhovujícími zkouškami nutnost zesílení tloušťky sanace oproti řešení v PDPS. Toto sanační opatření představuje tloušťku sanace 1,50 m v km 0,660-0,780 a tloušťku sanace 1,00 m v km 0,840-0,990. S tímto zvýšením tloušťky sanace přímo souvisí zvýšení kubatury odkopů, neboť není možné řešení - výšková změna nivelety či změna násypového tělesa. Vše projednáno a odsouhlaseno zápisem ve SD projektantem, geotechnikem Zhotovitele, Objednatel a TDI. Kubatura odkopu pro sanaci je doložena geodetickým protokolem - zaměření výškové i polohové. Kubatura sanačního materiálu pro sanaci podloží násypů je zaměřena geodetem + kubatura zatlačení sanačního materiálu do nevhodného podloží potvrzená geotechnikem Zhotovitele, geotechnikem Objednatel a TDI. Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a nezjistitelná. Položky v této změně č.1 jsou upraveny dle odsouhlasené žádosti Zhotovitele o projednání změny ze dne 4.5.2015 a zařazení změny do režimu ZBV.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem										
0,00	4 234 573,92	4 234 573,92										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Zástupce Správce stavby-inženýr stavby	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 25. 11. 2015 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:										

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/49 Vizovice - Lhotsko, ev.č.375883 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/49	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/2	Číslo ZBV: 2										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko												
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:												
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Soupis prací - počet listů A4	4											
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	81											
Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko												
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:												
Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a to proměnlivosti skutečných geologických, geotechnických, hydrologických a terénních podmínek, podél sledované trasy v porovnání se zjištěním v rámci přípravy PDPS (geologické podmínky řešeny v IG rešerži z 04/2014) průzkumnými pracemi provedenými dle příslušných předpisů. Změna je iniciována na základě skutečného zjištění výskytu skalního podloží (horniny GT4.5 až GT4.8 zastoupeny ve 40% a 50%) v zářezu v km 0,330-0,640. Jedná o úsek v celkové délce 310 m což je 15,35 % z celkové délky stavby. Na základě výskytu tohoto skalního podloží, byl zpracován geotechnikem návrh o přetřídění hornin v zářezu v km 0,330-0,640. Toto zájmové území je tvořeno horninami flyšového pásma Západních Karpat. V horní části zářezu se nachází málo mocná vrstva kvartérních sedimentů. Tyto sedimenty nasedají již na předkvartérní skalní podklad budovaný převážně vápnlitými jílovcy a pískovci v různém stupni zvětření. Skalní prostředí třídy těžitelnosti 5-6 / II-III dle ČSN 73 6133 se nachází v různých hloubkových úrovních, geotechnikem Zhotovitele jsou doloženy příčné řezy dle zjištěné skutečnosti. Tyto horniny musejí být narušovány a těženy pomocí skalních kladiv. Hornina je mírně porušena a vyskytují se místa pevnějších úseků, které se střídají s více zvětřalými. Se změnou přímo souvisí snížení objemu m3 u položky odkopů tř. I. ve stejné kubatuře jako navýšení kubatury tř. II. Vše projednáno s geotechnikem a TDI. Celková kubatura vytěženého materiálu ve třídě II je zaměřena geodetem a tato kubatura je odečtena jako méněpráce v objemu m3 u položky odkopů tř. I. Z toho vyplývá, že celková kubatura vytěženého materiálu se nemění a dochází pouze k záměně těžitelnosti třídy I. a II. Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a nezjistitelná. Položky v této změně č.2 jsou upraveny dle odsouhlasené žádosti Zhotovitele o projednání změny ze dne 9.6.2015 a zařazení změny do režimu ZBV.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem										
-2 872 966,98	6 705 504,00	3 832 537,02										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Zástupce Správce stavby-inženýr stavby	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 25. 11. 2015 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:										

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/49 Vizovice - Lhotsko, ev.č.375883 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/49	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/3	Číslo ZBV: 3
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Změna je iniciována na základě zjištění výskytu nevhodných zemín v násypovém tělese v km 1,300 – 1,500. V místech dočasně upraveného terénu pro pokládku výztužných geotextilií byly zaznamenány silně zvětralé jílovce. Ty jsou střípkovitě rozpadavé a při kontaktu s vodou bobtnají a rozpadají se na zeminu, charakteru jilu se střední až vysokou plasticitou F6-F8 / cl (dle ČSN 73 6133). Úlomky jsou po vytěžení velikosti do 80 mm, v ruce lámatelné. Dle geotechnického posouzení přísypu v km 1,400 (Geostar spol. s r.o., 2014) je požadováno v úrovni základové spáry zastížení „rozvětralé podložní horniny charakteru R6-R5 (nebo méně zvětralé)“ - viz příloha č. 6.5. Tato podmínka stanovená v PDPS není splněna (viz posudek ArtepGeo - příloha č. 6.5).

Na základě výskytu těchto nevhodných zemín, byl zpracován geotechnikem návrh sanačních opatření násypového tělesa (viz příloha č. 6.5). Sanační opatření představuje proměnlivou tloušťku sanace 0,60 – 1,80 m v km 1,300-1,500 z kameniva frakce 32-63. S těmito sanačními opatřeními přímo souvisí snížení kubatury uložení sypaniny do násypů (pol. č.171101), které nejsou ve stejné kubatuře jako pol. č.21150 z toho důvodu, že byly nad rámec původního projektu prováděny sanační stupně. Součástí sanačních opatření je i navýšení výměry výztužné vrstvy z geomřížoviny (pol. č.57475) z důvodu zabalení drenážní vrstvy kameniva frakce 32-63. Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny projektantem, geotechnikem Zhotovitele, geotechnikem Objednatele a TDI na kontrolní prohlídce stavby (viz příloha č. 6.8).

Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech.

Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a nezjistitelná. Položky v této změně č.3 jsou upraveny dle odsouhlasené žádosti projednání změny ze dne 23.6.2015 (viz příloha č. 6.1) a zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-733 356,96	5 772 155,50	5 038 798,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30. 10. 2015	podpis
Zástupce Správce stavby	jméno	datum	30. 10. 2015	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	30. 10. 2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	25. 11. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30. 10. 2015	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---	-------------

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/49 Vizovice - Lhotsko, ev.č.375883		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/4	Číslo ZBV: 4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko													
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko													
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a to zaznamenáním nevyhovujících kontrolních zkoušek v úrovni parapláně v km 0,990 - 1,260. Tyto zkoušky byly provedeny na základě předpisů v ZTKP (viz příloha č.6.13). Zkouškami byla měřena dvě základní kritéria (viz příloha č. 6.5) – stanovení okamžitého indexu únosnosti s naměřenou hodnotou IBI = 7,5 (požadavek min. 10) a stanovení objemové hmotnosti zemín membránovým objemometrem s naměřenými hodnotami 94,2% v km 1,030 PS a 93,7% v km 1,090 LS (požadavek min. 95% Proctor Standart). Tato podmínka nebyla ani jednou zkouškou splněna. Na základě výše popsaných skutečností navrhl geotechnik Zhotovitele provedení sanačních opatření v úrovni parapláně a to zejména z důvodu dosažených požadovaných hodnot v úrovni zemní pláně dle ZTKP a současně dle ČSN 73 6133 musí být dosaženo v úrovni zemní pláně min. Edef2 = 45 MPa. Jako řešení sanačních úprav bylo zvoleno výměna zemín za zeminy hrubozrné a to frakce 0/90 mm o mocnosti 0,3 m. Takto navržený sanační způsob má za cíl dosažení požadovaných hodnot na dalších vrstvách zemního tělesa a zajištění dostatečné kvality díla. Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny projektantem, geotechnikem Zhotovitel, geotechnikem Objednatele a TDI na kontrolní prohlídce stavby (viz příloha č. 6.8). Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a nejspolehlivější. Položky v této změně č.4 jsou upraveny dle odsouhlasené žádosti projednání změny ze dne 29.6.2015 (viz příloha č. 6.1) a zařazení změny do režimu ZBV.													
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">797 022,45</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">797 022,45</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	797 022,45	797 022,45				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem											
0,00	797 022,45	797 022,45											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)		jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Zástupce Správce stavby		jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Supervize		jméno	datum podpis										
Správce stavby		jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)		jméno	datum 25. 11. 2015 podpis										
Zhotovitel		jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby I/49 Vizovice - Lhotsko, ev.č.375883 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/49		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/5	Číslo ZBV: 5										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko													
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 3 Soupis prací - počet listů A4 4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 26		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Důvodem změny je proměnlivost skutečných geologických, geotechnických, hydrologických a terénních podmínek, podél sledované trasy v porovnání se zjištěním v rámci přípravy PDPS (geologické podmínky řešeny v IG rešerži 04/2014) průzkumnými pracemi provedenými dle příslušných předpisů. Změna je iniciována na základě zjištění neúnosné zemní pláně v km 0,000-0,160 z důvodu výskytu nevhodných zemín v podloží po provedených odkopech (jílovité zeminy charakteru F5-F6). Byla provedena zkouška únosnosti zemní pláně dle PDPS v km 0,070 s nevyhovujícími výsledky (viz. příloha č.6.6). Na základě výskytu těchto nevhodných zemín, byl zpracován geotechnikem zhotovitele návrh sanačních opatření a to zejména z důvodu dosažení požadovaných hodnot v úrovni zemní pláně dle ZTKP a současně ČSN 73 6133, kdy musí být dosaženo v úrovni zemní pláně min. Edef2 = 45 MPa. Poté byl proveden zkušební úsek sanace o mocnosti 0,5 m (dle návrhu geotechnika zhotovitele), který prokázal vyhovujícími zkouškami nutnost provedení této sanace zemní pláně oproti řešení v PDPS. Pro tento úsek trasy nebyl v IG rešerži proveden žádný průzkumný vrt a pouze bylo předpokládáno únosné podloží. Sanační opatření představuje tloušťku sanace 0,50 m v km 0,000-0,160 a všechny vyplývající změny byly projednány a odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku a to projektantem, geotechnikem Zhotovitele, geotechnikem Objednatele a TDI. Takto navržený sanační způsob má za cíl dosažení požadovaných hodnot na dalších vrstvách zemního tělesa a zajištění dostatečné kvality díla. S provedením této sanační vrstvy přímo souvisí zvýšení kubatury odkopů a použití separační geotextilie (není možná výšková změna nivelety ani jiné technologické zlepšení pláně). Celková kubatura sanačního materiálu a odkopů pro sanaci je zaměřena geodetem-polohově i výškově. Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a neizolitelná.													
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">659 507,52</td> <td style="text-align: center;">659 507,52</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	659 507,52	659 507,52				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem											
0,00	659 507,52	659 507,52											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Zástupce Správce stavby-inženýr stavby	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 25. 11. 2015	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/49 Vizovice - Lhotsko, ev.č.375883 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - Křižovatka v km 1,800		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 103/6	Číslo ZBV: 6										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Vizovice-Lhotsko													
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel - Společnost Vizovice-Lhotsko													
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a to proměnlivosti skutečných geologických, geotechnických, hydrologických a terénních podmínek, podél sledované trasy v porovnání se zjištěním v rámci přípravy PDPS (geologické podmínky řešeny v IG rešerzi z 04/2014) průzkumnými pracemi provedenými dle příslušných předpisů. Změna je iniciována na základě skutečného zjištění výskytu skalního podloží (horniny GT4.5 až GT4.8) v zářezu SO 103. Jedná se o 6 411m3, což je 25,02 % z celkové kubatury zářezu SO 103. Na základě výskytu tohoto skalního podloží, byl zpracován geotechnikem Zhotovitele návrh o přetřídění hornin v zářezu SO 103. Toto zájmové území je tvořeno horninami flyšového pásma Západních Karpat. V horní části zářezu se nachází málo mocná vrstva kvartérních sedimentů. Tyto sedimenty nasedají již na předkvartérní skalní podklad budovaný převážně vápnitými jílovcí a pískovci v různém stupni zvětření. Skalní prostředí třídy těžitelnosti 5-6 / II dle ČSN 73 6133 se nachází v různých hloubkových úrovních. Geotechnikem Zhotovitele jsou doloženy příčné řezy dle zjištěné skutečnosti. Tyto horniny musejí být narušovány a těženy pomocí skalních kladiv. Hornina je mírně porušena a vyskytují se místa pevnějších úseků, které se střídají s více zvětřilými. S touto změnou přímo souvisí snížení objemu odkopů tř.I. ve stejné kubatuře jako navýšení kubatury tř. II. Projednáno s geotechnikem a TDI. Celková kubatura vytěženého materiálu ve třídě II je zaměřena geodetem a tato kubatura je odečtena jako méněpráce v objemu m3 u položky odkopů tř.I. Z toho vyplývá, že celková kubatura vytěženého materiálu se nemění a dochází pouze k záměně těžitelnosti třídy I. a II. Změna je nezbytná pro realizaci stavby I/49 Vizovice-Lhotsko, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tato skutečnost při zpracování PDPS byla nepředvídatelná a nezjistitelná. Položky v této změně č.6 jsou upraveny dle odsouhlasené žádosti Zhotovitele o projednání změny ze dne 27.8.2015 a zařazení změny do režimu ZBV.													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Méněprací -1 490 749,83		Cena navrhovaných Víceprací 2 769 552,00											
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 1 278 802,17											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Zástupce Správce stavby	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum 30. 10. 2015	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)		jméno	datum 25. 11. 2015 podpis										
Zhotovitel		jméno	datum 30. 10. 2015 podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:										