



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-I/20 SEDLEC - NOVÁ HOSPODA, 631 832

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - oblast Čechy západ, závod České Budějovice

Přílohy Změnového listy

Rozpis ocenění změn položek

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Tento list je a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Změn kladných v ZBV:

Přezahájení stavebních prací a při projednávání podoby DIO vyvstal požadavek Odboru dopravy KU Jihočeského kraje na ruční řízení dopravy od 7:00 do 18:00 každý den. Cena v nabídce je stanovena dle projektové dokumentace přiložené k ZDS, ve které nebyl tento požadavek vyspecifikován.

Dle požadavku KU JČK bude nutné řídit dopravu ručním řízením v termínech dle rozhodnutí KUJCK/139665/2016/ODSH

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	143 219,05	143 219,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 19-12-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 19-12-2016 podpis

Supervize jméno _____ datum _____ podpis

Správce stavby jméno _____ datum 19-12-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany přiložily své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 19-12-2016 podpis

Zhotovitel jméno _____ datum 15-12-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list