



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Dopravní terminál Benešov“

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS

Metrostav a.s. - správce společnosti
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8
Ing. Ivo Vrbka, ředitel divize 8
zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Magerov, technický náměstek divize 8

IMOS Brno, a.s. - společník
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále také jako „Smlouva“) v souvislosti s aktualizací podrobného harmonogramu výstavby a technologického rozboru vzhledem ke skutečnému, objednatel stanovenému termínu předání staveniště zhotoviteli a dále v souvislosti se změnou na pozici hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího na straně zhotovitele, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je aktualizace podrobného harmonogramu výstavby a technologického rozboru s ohledem na reálný, objednatel stanovený termín předání staveniště zhotoviteli, k němuž dojde dne 3. 6. 2019; aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, aktualizovaný technologický rozbor tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Dále je předmětem dodatku změna oprávněných zástupců na straně zhotovitele, konkrétně na pozici hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího.
2. Nové znění článku 17 odst. 17.4 Smlouvy - Oprávnění zástupci smluvních stran je následující:
"17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: obchodní náměstek divize 8 Ing. Josef Špryňar, telefon: 724 607 306, e-mail: josef.sprynar@metrostav.cz. Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: Ing. Jan Štoncner, název organizace a adresa sídla: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, tel.: 606 741 352, e-mail: jan.stoncner@metrostav.cz. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: jméno a příjmení: Ing. Petr Šrámek, název organizace a adresa sídla: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, tel.: 602 337 253, e-mail: petr.sramek@metrostav.cz."

II.

Společná ustanovení

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a povinně se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část dodatku nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Podrobný harmonogram výstavby - aktualizovaný
- Příloha č. 2: Technologický rozbor - aktualizovaný

Za objednatele:

24-07-2019


V Benešově dne _____


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:

V Praze dne 31. 05. 2019


Ing. Ivo Vrbka
ředitel divize 8
Metrostav a.s.


(na základě plné moci)

Metrostav a.s.


100 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0849)


Ing. Josef Spryňar
obchodní náměstek divize 8
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

V Brně dne 31.05.2019


Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.