

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-123/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/03425 Chlum“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

Tel. , e-mail:

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. e-mail:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

Tel. e-mail:

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. e-mail:

– vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

Tel. e-mail:

p. technik

Tel. e-mail:

(dále jen „Objednatel“) a

(A) **INSTAV Hlinsko a.s.**, sídlo Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ 25284959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE], člen představenstva

Tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] stavitel

Tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE], člen představenstva, [REDAKCE] stavitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] člen představenstva, [REDAKCE] stavitel

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-123/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/03425 Chlum“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

5.864.939,78 Kč (Slovy:

Pět milionů osm set šedesát čtyři tisíc devět set třicet devět korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.231.637,35 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě třicet jedna tisíc šest set třicet sedm** korun českých a 35/100).

Cena včetně DPH činí **7.096.577,13 Kč** (Slovy: **Sedm milionů devadesát šest tisíc pět set sedmdesát sedm** korun českých a 13/100).

Odůvodnění: navýšení počtu uličních vpustí o 4 ks s připojením do stávající kanalizace. Uliční vpustí doplněny z důvodu zlepšení zachycení dešťových vod tekoucích po komunikaci tak, aby se zmírnilo množství těchto povrchových vod tekoucích na sousední pozemky. Došlo k navýšení délky nově zřízených silničních obrubníků o 164m. Další umístění

obrubníků provedeno z důvodu zlepšení navedení dešťových vod k uličním vpustem a zamezení vytékání vody na přilehlé sousední pozemky. Na úkor obrubníků odečteny krajnice z asfaltového recyklátu a betonové žlabovky. Z důvodu nevhodné technologie pro tuto stavbu (nevhodná podkladní vrstva z SC a malé krytí další vrstvou z asfaltového betonu) byla odečtena geomříž.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.7.2019


Hlinsko dne: 10.7.2019

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva
INSTAV Hlinsko a.s.



Oprava silnice III/03425 Chlum

ZBV č. 1

Oprava silnice III/03425 Chlum


Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

09. 07. 2019

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce: Technický náměstek

datum:

09. 07. 2019

podpis: 

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/03425 Chlum

číslo a název SO/PS: Oprava silnice III/03425 Chlum

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	9
Původní soupis prací	ANO	6
Zápis z kontrolního dne 18.6.2019	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/03425 Chlum	ZBV číslo: 1
--	---

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: Oprava silnice III/03425 Chlum
--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.5.2019:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833 539 01, Hlinsko IČO: 25284959 DIČ: CZ25284959
---	---

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	-99 589,80 Kč	169 976,86 Kč	70 387,06 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	-99 589,80 Kč	169 976,86 Kč	70 387,06 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/03425 Chlum	ZBV číslo: 1
--	---

Číslo a název SO/PS: Oprava silnice III/03425 Chlum

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.5.2019:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	INSTAV Hlinsko a.s. Tyršova 833 539 01, Hlinsko IČO: 25284959 DIČ: CZ25284959

Popis změny:

- 1) Navýšení počtu uličních vpustí o 4 ks s připojením do stávající kanalizace. Uliční vpusti doplněny z důvodu zlepšení zachycení dešťových vod tekoucích po komunikaci tak, aby se zmírnilo množství těchto povrchových vod tekoucích na sousední pozemky.
- 2) Došlo k navýšení délky nově zřízených silničních obrubníků o 164 m. Další umístění obrubníků provedeno z důvodu zlepšení navedení dešťových vod k uličním vpustem a zamezení vytékání vody na přilehlé soukromé pozemky. Na úkor obrubníků odečteny krajnice z asfaltového recyklátu a betonové žlabovky.
- 3) Z důvodu nevhodné technologie pro tuto stavbu (nevhodná podkladní vrstva z SC a malé krytí další vrstvou z asfaltového betonu) byla odečtena geomříž.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	-99 589,80 Kč	169 976,86 Kč	70 387,06 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno: _____	Datum: _____	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 09. 07. 2019	Podpis:
Zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum: 09. 07. 2019	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: 09. 07. 2019	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 09. 07. 2019	Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/03425 Chlum	ZBV číslo: 1
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: Oprava silnice III/03425 Chlum

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 794 552,72 Kč	5 794 552,72 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 794 552,72 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
-99 589,80 Kč	169 976,86 Kč	70 387,06 Kč	1,21%











Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
-99 589,80 Kč	169 976,86 Kč	70 387,06 Kč	1,21%

Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 864 939,78 Kč	101,215%	5 864 939,78 Kč	101,21%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: _____ Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: _____	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno:  Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 09. 07. 2019	Podpis: 
Supervize:	Jméno:  Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 09. 07. 2019	Podpis: 
Zaměstnanec	Jméno:  Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: _____	Podpis: 
Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 09. 07. 2019	Podpis: 
Zhotovitel	Jméno:  Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 09. 07. 2019	Podpis: 

*nehodící se škrtněte