

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED] vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
[REDACTED] – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.o
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 258 93 076
DIČ : CZ25893076
Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783
Bankovní spojení : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED] Ing. David Haleš

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2018 smlouvu na zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP) a inženýrskou činnost k akci: **na souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018 - 2. etapa:**

Část B) Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování stavebního povolení a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV, odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- Předání pravomocného stavebního povolení do **31.12. 2019 pro část B:**

Část B) Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání

