



MDOBP0096QLF

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO

ze dne 30. 10. 2018 uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I. STRANY DODATKU

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Dobříš

Mírové náměstí 119

263 01 Dobříš

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Nádražní 631

565 01 Choceň

(dále jen „Objednatel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

Osoby oprávněné jednat v záležitostech smlouvy**- ve věcech smluvních:**

Objednatel: Bc. Jana Vlnasová, starostka

Zhotovitel: Ing. Pavol Hubočan, jednatel

Norbert Hrabalík, MBA, jednatel

Ing. Josef Svoboda, jednatel

tel.: 602227789

- ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Vladimír Melichar

tel.: + 420 318 533 396

e-mail: melichar@mestodobris.cz

Zhotovitel: Kamil Vejdělek

email: kamil.vejdelek@energochocen.cz

mobil: 725187647

Tomáš Korálek

tel.: 739 834 434

e-mail: koralek.tomas@gmail.com

Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: Česká spořitelna

číslo účtu: 27-521732389/0800

Zhotovitel:

Banka: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 277305915/0300

Identifikační číslo: 00242098

Identifikační číslo: 25932420

Daňové identifikační číslo: CZ00242098

Objednatel je plátcem DPH

Daňové identifikační číslo: CZ25932420

Zhotovitel je plátcem DPH



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 15611

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT DODATKU:

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce zimního stadionu Dobříš“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 30. 10. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Veřejná zakázka byla součástí projektu Rekonstrukce zimního stadionu Města Dobříš (dále jen „Projekt“) jako jeho Etapa I, předmětem Smlouvy je dílo označené jako „Stavební objekt Technologie chlazení a chladicí deska“ (dále jen „Etapa I.“). Projekt je dále tvořen etapami II. a) Stavební objekt Zastřešení ledové plochy (dále jen „Etapa II.a“) a II. b) Zastřešení ledové plochy (dále jen „Etapa II.b“).
3. V rámci přípravy plnění Etapy I. dospěl Objednatel k závěru, že realizace některých částí plnění Etapy II.a je vhodné či nutné realizovat společně s činnostmi dle Etapy I. Objednatel proto rozdělil plnění Etapy II.a na dvě části, a to:
 - a) stavební práce včetně souvisejících služeb a dodávek (dále též jen „stavební práce“), u nichž je třeba jejich realizace bezodkladně a v součinnosti se Zhotovitelem, a to zejména z důvodu jejich technické provázanosti (dále jen „Vybrané části Etapy II.a“),
 - b) zbylé stavební práce včetně souvisejících služeb a dodávek, které lze zajistit nezávisle na Zhotoviteli (dále jen „Zbylá část Etapy II.a“).
4. Objednatel realizoval výběrové řízení na výběr dodavatele celé Vybrané části Etapy II.a, avšak nepodařilo se mu vybrat dodavatele Vybrané části Etapy II.a. V souvislosti s přípravou a realizací výběrového řízení Objednatel neumožnil Zhotoviteli plnit Etapu I. dle stanoveného harmonogramu a způsobil tak prodloužení Zhotovitele s plněním Etapy I.
5. Objednatel umožnil dodavateli Valen s.r.o. přístup na staveniště k realizaci některých činností v rámci Vybrané části Etapy II.a, aniž by o tom Zhotovitele včas informoval. Tím Objednatel způsobil prodloužení Zhotovitele s plněním Etapy I..
6. Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy s ohledem na potřebu zajištění součinnosti Zhotovitele s dodavateli pro realizaci jednotlivých plnění v rámci Vybrané části Etapy II.a a s ohledem na prodloužení Zhotovitele s plněním Etapy I. způsobené Objednatelem.

III. ZMĚNY SMLOUVY:

1. Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí (dále jen „Doba plnění“) Etapy I. byla ve Smlouvě v souladu s nabídkou Zhotovitele stanovena na 211 dnů od předání staveniště. Doba plnění byla zároveň v zadávacím řízení kritériem hodnocení, přičemž byla stanovena její nejvyšší přípustná hodnota 273 dní. Zhotovitel byl jediným účastníkem zadávacího řízení. S ohledem na nutnost součinnosti Zhotovitele při realizaci Vybrané části Etapy II.a a s ohledem na prodloužení Zhotovitele s plněním Etapy I. způsobené Objednatelem je třeba prodloužit celkovou dobu plnění i dobu plnění pro některé související činnosti Etapy I. nebo změnit pořadí některých činností Etapy I. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění na 270 dnů od předání staveniště (doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí I. etapy v článku III. odst. 1 Smlouvy se tak tímto mění a nově zní: „270 kalendářních dnů od předání staveniště“). Smluvní strany se dále dohodly na změně

harmonogramu, který byl přílohou č. 1 Smlouvy, a tento harmonogram v plném rozsahu nahrazují harmonogramem v příloze tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že žádná z činností Etapy I. ani po uzavření tohoto Dodatku nebude dokončena, předána a převzata později než do 273 dnů od předání staveniště, a proto se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ (kratší Zhotovitelem nabídnutá Doba plnění nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, když Zhotovitel byl jeho jediným účastníkem, a proto není třeba trvat na zachování lhůty 211 dnů; celková Doba plnění Etapy I. ani po uzavření tohoto Dodatku nepřesáhne původní dobu dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky; tato změna nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch Zhotovitele, když je činěna ve prospěch a na návrh Objednatele).
3. Jakékoliv sjednané změny harmonogramu nesmí být stanoveny v rozporu s technologickými postupy a negativně ovlivnit kvalitu plnění, to se týká zejména, nikoliv však výlučně, části plnění spočívající v lití betonové desky na plochu kluziště.
4. S ohledem na změny harmonogramu dle odst. 1 až 3 tohoto článku Zhotovitel do 5 pracovních dnů od dne podpisu tohoto Dodatku předloží upravený návrh Harmonogramu postupu prací ve smyslu čl. III odst. 3 Smlouvy.
5. Jednotlivá plnění Vybraných částí Etapy II.a mohou být realizována více různými dodavateli (dále jen „vybraní dodavatelé“). Objednatel u každého z vybraných dodavatelů Zhotoviteli sdělí identifikační a kontaktní údaje vybraného dodavatele a rozsah činností, které tento vybraný dodavatel bude realizovat.
6. Zhotovitel se zavazuje vybraným dodavatelům Vybrané části Etapy II.a poskytnout potřebnou součinnost pro řádné splnění Vybrané části Etapy II.a, avšak v takovém rozsahu, která nebude Zhotovitele omezovat při realizaci Etapy I. podle Smlouvy, a to zejména
 - umožnit jim přístup na staveniště,
 - umožnit jim realizaci technické infrastruktury na staveništi,
 - umožnit jim účast na kontrolních dnech (Zhotovitel je zároveň povinen se případně účastnit kontrolních dnů vybraných dodavatelů, je-li to třeba k řádnému plnění povinností Zhotovitele či vybraného dodavatele),
 - ve vztahu k technickému dozoru postupovat v součinnosti s vybranými dodavateli.Objednatel zajistí potřebnou součinnost vybraných dodavatelů Vybrané části Etapy II.a se Zhotovitelem, a to zejména formou smluvních podmínek.
7. Objednatel se zavazuje informovat vybrané dodavatele Vybrané části Etapy II.a o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění realizovaná vybranými dodavateli (např. změny, vzniklé prodlení, postup prací) a zpřístupnit všechny relevantní podklady a dokumenty (např. projektová dokumentace a její změny, dokumentace skutečného provedení stavby, upravený harmonogram výstavby ve smyslu čl. III odst. 3 Smlouvy, stanoviska dotčených orgánů státní správy, stavební deník, zápisy z kontrolních dnů, další dokumenty ve smyslu čl. IX odst. 1 Smlouvy).
8. Pokud se dostane vybraný dodavatel Vybrané části Etapy II.a do prodlení s realizací a dokončením díla v rámci Vybrané části Etapy II.a, přičemž toto prodlení má dopad na plnění Etapy I., považuje se dobu trvání tohoto prodlení za prodlení Objednatele, o něž lze prodloužit Doba plnění Etapy I. podle Smlouvy. Celková Doba plnění však nesmí přesáhnout 273 dnů od předání staveniště a musí být dodržen odst. 3 tohoto článku.
9. Plnění Vybrané části Etapy II.a je plněním se souhlasem Zhotovitele, a proto ve smyslu čl. XIV odst. 8 Smlouvy nezaniká tímto plněním záruka Zhotovitele za jím plněné dílo, stejně jako nezaniká odpovědnost za vady ve

smyslu čl. XV odst. 5 Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady Vybrané části Etapy II.a, ledaže je sám prokazatelně způsobil.

10. Neposkytnutí součinnosti vybranému dodavateli Vybrané části Etapy II.a Zhotovitelem se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem, pro které je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V čl. XVII odst. 5 se proto tečka na konci ustanovení nahrazuje čárkou a text tohoto ustanovení se doplňuje o následující:

„i) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele kterémukoliv vybranému dodavateli Vybrané části Etapy II.a.“

11. Smluvní strany prohlašují, že jakákoliv prodlení Zhotovitele se započatím prací (etap) nebo jejich dokončením a předáním vzniklá přede dnem účinnosti tohoto Dodatku byla způsobena prodlením Objednatele, a proto Objednatel nemá nárok na smluvní pokuty dle Smlouvy tímto prodlením vzniklé do doby účinnosti Dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku prodlení Objednatele, resp. prodlení Zhotovitele způsobeného Objednatelem, ani v důsledku skutečností popsanych v čl. II odst. 5 Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že za vzdání se práva na úhradu vícenákladů či škody dle tohoto článku Dodatku nebylo Zhotoviteli poskytnuto žádné protiplnění či výhoda.

IV. ÚČINNOST DODATKU, DALŠÍ DODATKY:

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která jej podepíše později.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. V případě, že se po uzavření Dodatku ukáže jako nezbytná další úprava harmonogramu, zejména s ohledem na pozdější výběr vybraných dodavatelů nebo větší rozsah jimi realizovaných činností, zavazují se Smluvní strany jednat o uzavření případného dalšího dodatku; to však vždy s vědomím, že Doba plnění nesmí přesáhnout 273 dnů, a při zachování čl. III odst. 3 Dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy
- Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Tento Dodatek schválila rada města Dobříše na jednání dne 4.7.2019 usnesením č. 6/123/2019/RM

V Dobříši dne 13.7.2019

V CHOCENI dne 19.7.2019

Za Objednatele:
Město Dobříš

Za Zhotovitele:
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jana Vlnasová
Starostka

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
Tel.: 318 533 311
Fax: 318 533 315

Tuto smlouvu/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne 9.7.2019
usnesením č. 6/23/2019/PM

jednatel **Norbert Hrabalík, MBA**
jednatel společnosti



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -11-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

Rekonstrukce zimního stadionu Dobříš

7

263 01 Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš

Číslo Zákaznické karty odesílatele:

Uhrada: ☐ v hotovosti ☐ převodem ☐ výplatním strojem ☐ Kreditem ☐ poštovními známkami

11	RR 87112625 8 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 172 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EFPV MDOB 24198/2019/Koz MDOB/4353/2019/AZP
12	RR 87112625 1 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 479 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EGOG MDOB 24280/2019/Koš MDOB/5097/2019/AZP
13	RR 87112627 5 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 992 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EGQ6 MDOB 24280/2019/Koš MDOB/5097/2019/VZP
14	RR 87112627 7 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 523 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EGNL MDOB 24280/2019/Koš MDOB/5097/2019/VZP
15	RR 87112629 2 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 820 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EDXS MDOB 24189/2019/Koz MDOB/4681/2019/OŠA
16	RR 87112630 1 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 848 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,UO,SA MDOB2006EHO9 MDOB 24324/2019/SIM MDOB/4615/2019/OŠA
17	RR 87112631 5 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 460 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,UO,SA MDOB2006EE0Z MDOB 24212/2019/MIM MDOB/4779/2019/OŠA
18	RR 87112632 9 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 988 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EEHT MDOB 24027/2019/Mi MDOB/4810/2019/OŠA
19	RR 87112633 2 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 389 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EE3R MDOB 24208/2019/Koz MDOB/5089/2019/OŠA
20	RR 87112634 6 CZ 279 51.50Kč 0.008kg 811 Služby:DZ,UX,UO,SA Cena: 0.00 Dobírka: 0.00 Sleva ZK: 0.00 K úhradě: 51.50				D,VZ,UX,SA MDOB2006EE4M MDOB 24203/2019/Koz MDOB/5089/2019/OŠA

Česká pošta, sp. IČ 47114983

Potvrzení pošty:

263 01 Dobříš
10(10R)

25.06.19 84027
51 75

* V případě zásilek, u kterých v souladu se zněním Poštovních nebo Obchodních podmínek České pošty odesílatel neuvedl udanou cenu, se sloupec Udaná cena nevyplňuje.