



**Druhý účastník společnosti:**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**

**IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**, sp. Zn. B 904

zastoupena: **Pavel Dolanský, předseda představenstva**

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

**Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/19-OZ/SOD**

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“ nebo „**Dodatek č. 1**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1) **Časový posun harmonogramu prací** - vzhledem k nabytí právní moci dne 23. 4. 2019 stavebního povolení vydaného Drážním úřadem dne 13. 3. 2019 pod č.j. DUCR-14173/19/Kj a Oznámení správce stavby došlo k posunu Data zahájení prací až dne 25. 04. 2019 (SOD předpokládala termín 15. 03. 2019).

Lhůta pro **Dobu pro uvedení do provozu** a **Dobu pro dokončení Díla** ve smyslu smluvních podmínek, které jsou součástí této Smlouvy, dle Pod-článku 8.5 nebo 8.13 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 06/2017 (dále jen „Smluvní podmínky“) **tedy počíná běžet až ode dne 25. 04. 2019.**

- 2) **změna oprávněných osob zhotovitele** - specialistou (vedoucí prací) na železniční svršek byl nově jmenován Ing. Tomáš Havel, specialistou (vedoucí prací) na železniční spodek byl jmenován Ing. Lukáš Masopust, zástupcem specialisty (vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení byl jmenován Radek Kubeš, osobou odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci byl jmenován Vladimír Svoboda a úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem byl jmenován Ing. Jaroslav Kučera.
- 3) **doplnění Přílohy č. 6** o Plnou moc ze dne 22. 3. 2019 – jedná se o zplnomocnění vedoucího účastníka ke všem právním úkonům a jednáním v souvislosti s plněním práv a povinností z SOD na zhotovení díla „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-891/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **18/19-OZ/SOD**, uzavřené dne 23. 04. 2019, takto:

### 1. Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

*- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

### 20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

### 3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 – oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, které je současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Zmocnění Vedoucího zhotovitele. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, které je současně přílohou č. 3 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-891/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **18/19-OZ/SOD**, uzavřené dne 23. 04. 2019, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy) - Zmocnění Vedoucího zhotovitele - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne ..... **25-07-2019**

V Praze dne ..... **25-06-2019**

.....  
Objednatel  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Luděk Valtr**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Předseda představenstva

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Místopředseda představenstva

**Příloha č. 2 Oprávněné osoby**

**Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g) Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za skladové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████



**Příloha č. 4**

**Harmonogram postupu prací**

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	2019												2020											
					leden	březen	květen	červenec	září	listopad	leden	březen	květen	červenec	září	listopad	leden	březen	květen	červenec	září	listopad						
1	<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov</b>	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
2	Předání staveniště, stavebního povolení	25.4. 19	25.4. 19	1 den	[Gantt bar from 25.4.19 to 25.4.19]																							
3	Datum zahájení prací	25.4. 19	25.4. 19	1 den	[Gantt bar from 25.4.19 to 25.4.19]																							
4	Doba na dokončení Díla v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu	25.4. 19	13.11. 20	569 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 13.11.20]																							
5	Doba pro dokončení celého Díla	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
6	Zpracování a předání technické části dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě	14.11. 20	13.2. 21	92 dny	[Gantt bar from 14.11.20 to 13.2.21]																							
7	Zpracování a předání dokumentů o posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti	14.11. 20	24.5. 21	192 dny	[Gantt bar from 14.11.20 to 24.5.21]																							
8	Zpracování a předání souborného zpracování geodetické části DSP a kompletní technické části DSP	14.11. 20	24.5. 21	192 dny	[Gantt bar from 14.11.20 to 24.5.21]																							
9	Vypracování realizační a výrobní projektové dokumentace	25.4. 19	2.10. 20	527 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 2.10.20]																							
10	Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby	25.4. 19	28.9. 20	523 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 28.9.20]																							
11	Dokončení Díla	14.5. 21	24.5. 21	11 dny	[Gantt bar from 14.5.21 to 24.5.21]																							
13	<b>Koordinace s navazujícími a dotčenými stavbami</b>				[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
14	Rekonstrukce ŽST Řetenice zpracována DSP - investor SŽDC	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
15	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
16	GSM-R ÚSTÍ nad Labem - Chomutov - zadána DÚR - investor SŽDC	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
17	Rekonstrukce ŽST Most - nezadáno - investor SŽDC	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
18	Výstavba dopravního terminálu Litvínov - zadavatel Město Litvínov	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
19	TSO v km 4,459-6,750 Most n.n. - Herkules - investor SŽDC	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
20	TSO v km 8,0-10,174 Herkules - Louka u Litvínova - investor SŽDC	25.4. 19	24.5. 21	761 dny	[Gantt bar from 25.4.19 to 24.5.21]																							
22	<b>Výuková činnost</b>				[Gantt bar from 5.6.19 to 14.12.20]																							
23	Louka - Litvínov TK+celá	5.6. 19	14.12. 19	193 dny	[Gantt bar from 5.6.19 to 14.12.19]																							
24	Louka SK 2+5	31.7. 19	17.4. 20	262 dny	[Gantt bar from 31.7.19 to 17.4.20]																							
25	Louka SK 1+3	2.9. 19	17.4. 20	229 dny	[Gantt bar from 2.9.19 to 17.4.20]																							
26	Louka - Litvínov TK+celá	16.3. 20	17.4. 20	33 dny	[Gantt bar from 16.3.20 to 17.4.20]																							
27	Most - Louka TK	22.3. 20	17.4. 20	27 dny	[Gantt bar from 22.3.20 to 17.4.20]																							
28	Osek - Louka TK	22.3. 20	19.10. 20	212 dny	[Gantt bar from 22.3.20 to 19.10.20]																							
29	Louka - Osek m. TK	22.3. 20	17.4. 20	27 dny	[Gantt bar from 22.3.20 to 17.4.20]																							
30	Louka SK 7+9	22.3. 20	17.4. 20	27 dny	[Gantt bar from 22.3.20 to 17.4.20]																							
31	Litvínov SZZ AKTIVACE	17.4. 20	17.4. 20	1 den	[Gantt bar from 17.4.20 to 17.4.20]																							

Projekt: Oldřichov\_Litvínov\_HM  
Datum: 18.6. 19

Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhm		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhm	Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhm projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			



**Příloha č. 6**

**Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

## PLNÁ MOC

EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 25172328, kterou zastupuje Pavel Dolanský, předseda představenstva, zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904,

jakožto společník společnosti s názvem „OLDA EŽ+EDIKT“ a zmocnitel na jedné straně

### z m o c ň u j e t í m t o :

v souladu s ustanovením § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

správce společnosti s názvem „OLDA EŽ+EDIKT“, společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČO: 47115921, zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

jakožto zmocněnce na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním práva a povinností ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla: "Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov", ze zadávacího řízení, které bylo vyhlášeného ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-033558, zadavatelem předmětného zadávacího řízení je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, zejména zmocněnec bude oprávněn podepisovat Dodatky ke smlouvě o dílo pro a za zmocnitele včetně přijímání závazků a pokynů pro a za zmocnitele, přijímání plateb od objednatele, vyřizování korespondence, reklamací, vad a smluvních pokut. Zmocnění rovněž zahrnuje jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s plněním práv a povinností ze Smlouvy o dílo.

Plná moc se poskytuje do splnění všech práva a závazků plynoucích z uzavřené Smlouvy o dílo.

Za EDIKT a.s.:

V Českých Budějovicích, dne

.....  
Pavel Dolanský  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

Zmocnění v celém rozsahu za Elektrizaci železnic Praha a.s. přijímáme:

V Praze, dne 22-03-2019

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 349727

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6672f042-2f11-44b8-8cfb-68ce927aafc8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.07.2019 09:29:01



372722f1-1715-4b97-baad-e5eb53674144