

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem
„Silnice III/2886 Návarov – Jesenný, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017013/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6361-0100

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

SWECO Hydroprojekt a.s.

se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7326

zastoupená Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 3. 11. 2017 Dodatek č. 1 a dne 24. 1. 2019 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků Smlouvy, zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 605 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Dne 14. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 14. 6. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Důvodem je časová náročnost v projednávání s vlastníky dotčených pozemků způsobené nesouladem katastru se stávajícím průběhem

komunikace. Jedná se o pozemky p. č. 858/2, 773/2, 780/2, 774/1, 784, 836, 771/1 v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice a pozemky p. č. 2275/1, 2275/2 v k. ú. Držkov.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 755 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

za **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ing. Jan Růžička, ředitel

