

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2

Název a evidenční číslo stavby:

Silnice I/35 Zubří, Křižovatka se silnicí III/01877, ev.č. 3271626012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most přes Hodorfský potok

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

201/01

Číslo změny stavby:

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.9.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	5	1, 2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	8	3	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	15	4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Změny RDS - technický popis změny

Zhotovitel zjistil při zpracování RDS, že uvedená kubatura betonu do pilot je v PDPS nedostatečná a doložena chybným výpočtem. Na základě rozdílné podrobnosti zpracování RDS a PDPS došlo k úpravě kubatur výztuže a železobetonových konstrukcí a dalších položek rozpočtu.

Zdůvodnění změny

Dne 21.1.2016 bylo na základě požadavku zhotovitele na technické radě projednáno, že v rámci zpracování RDS došlo k úpravě kubatur některých položek výkazu výměr SO 201.

Při zpracování RDS bylo zjištěno, že mimo víceméně kosmetické úpravy kubatur některých položek došlo k významnému navýšení kubatury železobetonu do pilot a zároveň k významnému snížení kubatur výztuže základů, mostních opěr a křídel. Tyto kubatury jsou upraveny dle schválené RDS.

Změny vyplývají z detailního rozpracování dokumentace RDS oproti PDPS, čímž dochází k úpravám na stávajících položkách v řádu doměrek, pouze pol. č. 14 je dvojnásobně navýšena. Tato položka byla součástí zadávací dokumentace stavby ZDS. Zadávatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že v rámci RDS bude zjištěna chyba ve výměře kubatury betonu do pilot, neboť bylo počítáno pouze s jedno opěrou. Proto v rámci zpracování realizační dokumentace stavby je nezbytné navýšit množství ještě pro druhou opěru, aby bylo možno dokončit založení mostního objektu a most staticky zajistit.

Zadávatel zadal výpočet autorizované osobě a provedl připomínkování konceptu PDPS (viz. interní sdělení č. 8110-15-ŘSD-11300), ve kterém nebylo zjištěno/posuzováno množství u jednotlivých položek. Dodatečné práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadávatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadávatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadávatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Návrh zařazení změny do kategorie č.3 a zdůvodnění

Potřeba dodatečných víceprací vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, jedná se o skutečnost zjištěnou během zpracování RDS na daný stavební objekt.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-376 296,69	511 057,45	134 760,76

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 2 2. 08. 2016	podpis
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	datum 2 6. 08. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 3 0. 08. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013)	jméno	datum 2 7. 09. 2016	podp
Zhotovitel	jméno	datum 1 7. 08. 2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1		