

## DODATEK č. 5

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 18. 9. 2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem  
**„Snížení energetické náročnosti budovy TMV“**

mezi

objednatel: **Tiskárna Ministerstva vnitra**  
sídlo: Bartůňkova 1159/4, 14900 Praha - Chodov  
IČO: 60498005  
DIČ: CZ60498005  
*jednající prostřednictvím: Ing. Jan Minář, ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společnost: **Sdružení ABP HOLDING a ERMONT - TMV**  
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8  
číslo účtu: 3951712349/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Společnost podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) sdružující společnosti:

společnost: **ABP HOLDING a.s.**  
IČO: 152 68 446  
DIČ: CZ 152 68 446  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573  
*jednající prostřednictvím: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva*

a

společnost: **ERMONT spol. s.r.o.**  
IČO: 620 29 771  
DIČ: CZ 620 29 771  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 7008  
*jednající prostřednictvím: Robert Milfait, jednatel*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „**Snížení energetické náročnosti budovy TMV**“.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 5, kterým z níže uvedených důvodů upravují rozsah díla a termín dokončení díla.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Předmět těchto změn je následující:
  - a. *Oprava WC, výměna dveří*
  - b. *Rampa – úprava pro montáž vrat*
  - c. *Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády*
  - d. *Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP*
  - e. *Montáž nové EPS*
2. Podrobný popis a rozsah změny závazku je obsažen v Změnovém listu/Oznámení změny č. 4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn (včetně předchozích změn ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

## III.

### Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:
- 2.

<b>Celková cena Díla dle Smlouvy :</b>	<b>72.110.348,82 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací závazku dle dodatku č. 5:	0 Kč bez DPH
Hodnota víceprací závazku dle dodatku č. 5:	594 038,70 Kč bez DPH
<b>Nová Celková cena díla dle dodatku č. 5:</b>	<b>72.704.387,52 Kč bez DPH</b>

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list/Oznámení změny č. 4

V Praze, dne 25.7. 2019

**Objednatel:**

TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA, p. o.  
Bartůňkova 4/1159  
149 01 Praha 4  
IČ: 00498005 DIČ CZ60498005  
- 12 -

.....  
Ing. Jan Minář, ředitel

V Praze, dne 25.7. 2019

**Zhotovitel:**

ABP HOLDING a.s.  
1/34, 186 00 Praha 8  
IČ: CZ15268446 ②

.....  
Ing. Jiří Procházka  
Předseda představenstva ABP HOLDING a.s.

ERMONT spol. s r.o.  
781, 539 01 Hlinsko  
DIČ: CZ62029771

.....  
Robert Milfaj  
Jednatel ERMONT spol. s r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00		
Investor:	TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA, p. o. Bartůňkova 1159/4 149 01 Praha 4	Datum: 12.7.2019	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra TMV Bartůňkova 1159/4, Praha 11			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – soupis prací		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny LIST 01 : 1. NP - Oprava WC, výměna dveří</b>			
Změna p. č. 1 – 7 a 12 – 26: Oprava WC pro hosty. Změna p. č. 8 – 11: Výměna stávajících dveří v prostoru pro hosty			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Změna p. č. 1:</b> Z důvodu nutné změny elektrického vedení došlo ke stavebním zásahům na WC. Vzhledem k poloze /vedle recepce/, a využívání zákaznicky tiskárny, investor rozhodl o celkové opravě WC.			
<b>Změna p. č. 8,9,10,11:</b> Vzhledem k poloze /vedle recepce/, a využívání zákaznicky tiskárny, investor rozhodl o celkové opravě WC.			
Vícepráce: ..... 214 401,10 Kč			
Méněpráce: ..... 0 Kč			
Změna celkem: ..... 214 401,10 Kč			
<b>Předmět změny: LIST 02 Rampa – úprava pro montáž vrat:</b>			
Změna p. č. 1,2: Změna tras odpadního potrubí Změna p. č. 3: Doplnění mřížky VZT do podhledu FEAL			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Změna p. č 1,2:</b> Pro montáž vrat, při zachování světlosti, bylo nutné upravit trasy odpadů nad nákladní rampou.			
Změna p. č. 3: Po DMT stávajícího podhledu, bylo obnaženo ústí nasávání pro kompresory. Pro zachování funkce kompresorů, bylo nutné instalovat mřížku.			



Vícepráce: ..... 17 360 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 17 360 Kč

**Předmět změny: LIST 03: Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády**

Změna p. č. 1,2,3: Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nová okna byla posunuta cca o 150 mm oproti stávajícím, směrem k fasádě. Následně vznikla mezera, kterou bylo nutné doplnit.

Vícepráce: ..... 27 306,60 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 27 306,60 Kč

**Předmět změny: LIST 04: Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP**

Změna p. č. 13 až 122: Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavků investora, došlo k rozšíření elektroinstalací. Cena byla navýšena v souladu s položkovým rozpočtem.

Vícepráce: ..... 175 681 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 175 681 Kč

**Předmět změny: LIST 05: EPS**





Změna p. č. 13 až 40: Montáž nové EPS

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavků investora, došlo k montáži nové EPS. Cena byla navýšena v souladu s vyplněným výkaz – výměr, dodaného projektantem.


Vícepráce: ..... 159 290 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 159 290 Kč



Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Oznamované změny, jsou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00			
Stanovisko technického dozoru stavby:	s navrženými změnami souhlasím  <b>3L studio s.r.o.</b> © Křemčíkovo z Poděbrad 1435 1470 01 Česká Lípa IČO: 25462644		
Stanovisko projektanta stavby:	 s navrženými změnami souhlasím  <b>ENERGY BENEFIT CENTRE</b> © Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300		
Stanovisko energetického specialisty:	Provedené změny nemají vliv na údaje v energetickém posudku ani na zařazení budovy do kategorie A – velmi úsporná.  <b>ENERGY BENEFIT CENTRE</b> Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300		
Příloha:	č. 1 Soupis prací		



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00	
Změnový list vystavil:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00	
Datum:	12.7. 2019	
<b>Předmět změny LIST 01 : 1. NP - Oprava WC, výměna dveří</b>		
Změna p. č. 1 – 7 a 12 – 26: Oprava WC pro hosty. Změna p. č. 8 – 11: Výměna stávajících dveří v prostoru pro hosty		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>Změna p. č. 1:</b> Z důvodu nutné změny elektrického vedení došlo ke stavebním zásahům na WC. Vzhledem k poloze /vedle recepce/, a využívání zákazníky tiskárny, investor rozhodl o celkové opravě WC.		
<b>Změna p. č. 8,9,10,11:</b> Vzhledem k poloze /vedle recepce/, a využívání zákazníky tiskárny, investor rozhodl o celkové opravě WC.		
Vícepráce: ..... 214 401,10 Kč Méněpráce: ..... 0 Kč Změna celkem: ..... 214 401,10 Kč		
<b>Předmět změny: LIST 02 Rampa – úprava pro montáž vrat:</b>		
Změna p. č. 1,2: Změna tras odpadního potrubí Změna p. č.3: Doplnění mřížky VZT do podhledu FEAL		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>Změna p. č 1,2:</b> Pro montáž vrat, při zachování světlosti, bylo nutné upravit trasy odpadů nad nákladní rampou.		
Změna p. č. 3: Po DMT stávajícího podhledu, bylo obnaženo ústí nasávání pro kompresory. Pro zachování funkce kompresorů, bylo nutné instalovat mřížku.		
Vícepráce: ..... 17 360 Kč Méněpráce: ..... 0 Kč Změna celkem: ..... 17 360 Kč		



### Předmět změny: LIST 03: Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády

Změna p. č. 1,2,3: Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády

#### Popis a zdůvodnění změny:

Nová okna byla posunuta cca o 150 mm oproti stávajícím, směrem k fasádě. Následně vznikla mezera, kterou bylo nutné doplnit.

Vícepráce: ..... 27 306,60 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 27 306,60 Kč

### Předmět změny: LIST 04: Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP

Změna p. č. 13 až 122: Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP

#### Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavků investora, došlo k rozšíření elektroinstalací. Cena byla navýšena v souladu s položkovým rozpočtem.

Vícepráce: ..... 175 681 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 175 681 Kč

### Předmět změny: LIST 05: EPS

Změna p. č. 13 až 40: Montáž nové EPS

#### Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavků investora, došlo k montáži nové EPS. Cena byla navýšena v souladu s vyplněným výkaz – výměr, dodaného projektantem.

Vícepráce: ..... 159 290 Kč  
Méněpráce: ..... 0 Kč  
Změna celkem: ..... 159 290 Kč





Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: <b>0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>594 038,70 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>594 038,70 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA, p. o. Bartůňkova 4/1159 149 01 Praha 4 IČO 60498005 DIČ CZ60498005 - 12 -	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ABP HOLDING Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446
Datum: 25.7. 2019	Datum: 25.7. 2019

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

**PŘÍLOHA č. 1 K oznámení změny OPŽP č.OZ 4**

Stavba:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra	
Objednatel:	TISKÁRNA MINISTESTVA VNITRA, p.o. Bartůňkova 1159/4, Praha 11	IČO: 60498005	DIČ: CZ60498005
Zhotovitel:	ABP HOLDING, a.s. Thámová 21/34, 186 00	IČO: 15268446	DIČ: CZ15268446
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		594 038,70 CZK
Základní DPH	21 %		124 748,00 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>718 787,00 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne **25.07.2019**

ABP HOLDING, a.s.  
Thámová 21/34  
186 00 Praha 11  
DIČ: CZ15268446

Za zhotovitele

TISKÁRNA MINISTESTVA VNITRA, p.o.  
Bartůňkova 4/1159/4  
149 01 Praha 4  
60498005 DIČ CZ60498005  
- 12 -

Za objednatele

**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	1. NP - Oprava WC, výměna a nátěr dveří		214 401,10	45 024	259 425	
02	RAMPA - úprava pro montáž vrat		17 360,00	3 646	21 006	
03	Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády		27 306,60	5 734	33 041	
04	#ODKAZ!		175 681,00	36 893	212 574	
05	EPS		159 290,00	33 451	192 741	
Celkem za stavbu			594 038,70	124 748	718 787	

3L studio s.r.o. ©  
Jiřího z Poděbrad  
470 01 Česká Lípa  
IČO: 2546264

## Položkový rozpočet

S:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra
O:	01	1. NP - Oprava WC, výměna a nátěr dveří
R:	2017148	Praha 4 - Chodov, Batůňkova 1159/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>16 740,00</b>
8	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	93,00000	180,00	16 740,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>7 150,00</b>
9	632411135RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	13,00000	550,00	7 150,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>							<b>9 750,00</b>
10	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	5,00000	750,00	3 750,00	RTS 17/ II
13	55330334R	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>15 600,00</b>
24	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	13,00000	60,00	780,00	RTS 17/ II
3	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	60,00000	247,00	14 820,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>432,00</b>
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,43200	1 000,00	432,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>74 750,00</b>
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	13,00000	650,00	8 450,00	RTS 17/ II
37	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	13,00000	250,00	3 250,00	RTS 17/ II
39	54914594R	Kliky se štítem dveřní FAB - nerez, klika kruhový profil, rovná	kus	13,00000	1 650,00	21 450,00	Indiv
40	611617013R	Dveře vnitřní dýha plně 1kř. 80x197 cm	kus	13,00000	3 200,00	41 600,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>							<b>16 744,00</b>
49	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	13,00000	650,00	8 450,00	RTS 17/ II
50	59764207R	Dlažba 500x500x9 mm - dezén tmavá břidlice	m2	14,30000	580,00	8 294,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>							<b>38 975,00</b>
60	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, vč. ukončujících rohových lišt	m2	24,10000	650,00	15 665,00	RTS 17/ II
61	597813601R	Obkladačka 200/200	m2	66,60000	350,00	23 310,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 784 Malby</b>							<b>6 495,50</b>
64	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	57,00000	35,00	1 995,00	RTS 17/ II
1	612421431R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	1,00000	315,50	315,50	RTS 17/ II
66	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	93,00000	45,00	4 185,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>							<b>27 203,00</b>
4	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00000	924,00	1 848,00	RTS 17/ II
5	725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	1,00000	5 015,00	5 015,00	RTS 17/ II
6	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	RTS 17/ II
7	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	2,00000	6 010,00	12 020,00	RTS 17/ II
8		Baterie umyvadlová nástěnná 100 mm	kus	2,00000	1 360,00	2 720,00	
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>561,60</b>
70	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,36000	450,00	162,00	RTS 17/ II
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36000	250,00	90,00	RTS 17/ II
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,36000	20,00	7,20	RTS 17/ II

Měněpráce				0,00
Vícepráce				214 401,10
<b>Celkem</b>				<b>214 401,10</b>

### Položkový rozpočet

S:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra
O:	02	RAMPA - úprava pro montáž vrat
R:	2017148	Praha 4 - Chodov, Batůňkova 1159/4

		<b>KANALIZACE</b>				<b>17 360,00 Kč</b>
		<b>Potrubí - vč. montáže, tvarovek, upevnění a pomoc. mat.</b>				<b>17 360,00 Kč</b>
		Demontáž potrubí z litinových trub	m	18	135,00 Kč	2 430,00 Kč
		Potrubí odpadní a zavěšení - tepelně odolné z trubek PP (HT) vč. Tvarovek, objímek a upevnění Ø75	m	14	395,00 Kč	5 530,00 Kč
117	42972891R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 1500x900, do zdi	kus	1,00000	9 400,00	9 400,00

Měněpráce					0,00
Vícepráce					17 360,00
<b>Celkem</b>					<b>17 360,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra
O:	03	Doplnění VZT po odsunutí prosklené fasády
R:	2017148	Praha 4 - Chodov, Batůňkova 1159/4

Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B						
36	36	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12,2	915,00 Kč	11 163,00 Kč
37	37	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
38	38	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	13,1	1 156,00 Kč	15 143,60 Kč

Méněpráce					0,00
Vícepráce					27 306,60
<b>Celkem</b>					<b>27 306,60</b>

## Položkový rozpočet

S:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra
O:	02	Doplnění elektroinstalací ve 2. NP a 103 v 1.NP
R:	2017148	Praha 4 - Chodov, Batůňkova 1159/4

Název výrobku	Jed.	počet	cena/jedn	celkem
<b>Změna interiéru 1.NP m.č. 103</b>				
<b>2 - OSVĚTLENÍ</b>				
ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO 50W, IP40, BARVA BÍLÁ, 1200x300 - ozn. A1	ks	1,000	4300,00	4 300
<b>3 - Kabeláž</b>				
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	66,000	21,00	1 386
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm<sup>2</sup>, barva černá, zžl, modrá</i>				
<b>4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>				
Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	12,000	32,00	384
<i>Ochrana kabelů po stěnách a v podlaze</i>				
<b>5 - Montáž, demontáž</b>				
Ukončení kabelu do 3x2,5	ks	4,000	266,00	1 064
<i>Ukončení kabelu do 3x2,5</i>				
<b>Změna interiéru 1.NP m.č. 103 celkem</b>				<b>7 134</b>
<b>Změna interiéru 2.NP m.č. 202, 203, 205, 206, 228</b>				
<b>1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY</b>				
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	10,000	250,00	2 500
<i>Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení nebo montáž do parapetního žlabu</i>				
Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet	ks	8,000	250,00	2 000
<i>Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku</i>				0
Dat.zásuvka dvojitá, do parapetního žlabu, 2 moduly včetně krabice	ks	4,000	250,00	1 000
<i>Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku,</i>				
<b>2 - OSVĚTLENÍ</b>				
ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO 50W, IP40, BARVA BÍLÁ, 1200x300 - ozn. A1	ks	1,000	4300,00	4 300
<b>3 - Kabeláž</b>				
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	148,000	21,00	3 108
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm<sup>2</sup>, barva černá, zžl, modrá</i>				
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	174,000	18,00	3 132 SoD
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm<sup>2</sup>, barva černá, šedá, modrá</i>				
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	295,000	29,00	8 555
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, barva černá, zžl, modrá</i>				
Kabel CYKY-J 5x4	m	24,000	64,00	1 536
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 4mm<sup>2</sup>, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá</i>				
Kabel UTP cat 6	m	390,000	18,00	7 020
<i>Kabel strukturované kabeláže</i>				
<b>4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>				
Krabice univerzální KU68	ks	10,000	12,00	120
<i>instalační krabice pod omítku</i>				
Krabice BETTERMANN A8/5	ks	8,000	92,00	736
<i>instalační krabice pro povrchovou montáž</i>				
PVC žlab 70x40, včetně příslušenství a tvarovek pro osazení na stěnu	m	78,000	198,00	15 444

Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky dle instalačního postupu/návodu výrobce

Parapetní kanál dvojkomorový s oddělovací přepážkou, včetně příslušenství	m	6,000	415,00	2 490
---	---	-------	--------	-------

Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky dle instalačního postupu/návodu výrobce

Drobný instalační materiál( wago svorky, sadra, vrtáky...apod.)	ks	1,000	860,00	860
---	----	-------	--------	-----

Chránička ohebná pr. 25mm	m	18,000	14,00	252
---------------------------	---	--------	-------	-----

Ochrana kabelů po stěnách a v podlaze

Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	34,000	32,00	1 088
---------------------------	---	--------	-------	-------

Ochrana kabelů po stěnách a v podlaze

## 5 - Montáž, demontáž

Ukončení kabelu do 5x4	ks	2,000	380,00	760
------------------------	----	-------	--------	-----

Ukončení kabelu do 5x4

Ukončení kabelu do 3x2,5	ks	36,000	260,00	9 360
--------------------------	----	--------	--------	-------

Ukončení kabelu do 3x2,5

## 6 - Ostatní

Přípomocné pomocné práce	soubor	1,000	2100,00	2 100
--------------------------	--------	-------	---------	-------

Zahrnuje vyhledání připojovacích bodů, prostupy, drobné sekání do zdiva, omítky apod.

Vyhotovení výchozí revizní zprávy	hod	1,000	650,00	650 SoD
-----------------------------------	-----	-------	--------	---------

Výchozí revize

## 7 - Rozvaděče

<u>Dozbrojení a úprava rozvaděče RM3</u>	kpl	1,000	1945,00	1 945
--	-----	-------	---------	-------

Pojistka nožová PN1 50A	ks	1,000	1945,00	1 945
-------------------------	----	-------	---------	-------

Propojovací lanka, popisky, svorky, vázací pásky

<u>Rozvaděč RS2.1</u>	kpl	1,000	21458	21 458
-----------------------	-----	-------	-------	--------

Plastový rozvaděč nástěnný IP40/20	ks	1,000		0
------------------------------------	----	-------	--	---

Vypínač 32A/3	ks	1,000		0
---------------	----	-------	--	---

Přepětová ochrana I.+II. stupně	ks	1,000		0
---------------------------------	----	-------	--	---

Jistič 10A/1/C	ks	2,000		0
----------------	----	-------	--	---

Jistič 16A/1/B	ks	8,000		0
----------------	----	-------	--	---

Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/1N/C/30mA	ks	1,000		0
--	----	-------	--	---

Proudovým chráničem 40A/4/C/30mA	ks	2,000		0
----------------------------------	----	-------	--	---

Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1,000		0
---	----	-------	--	---

Kapsa na dokumentaci	ks	1,000		0
----------------------	----	-------	--	---

<u>Rozvaděč RACK</u>				0
----------------------	--	--	--	---

19" patchpanel ISDN, 48xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL 7035	ks	1,000	4075,00	4 075
--	----	-------	---------	-------

19" patchpanel pro max. 24 keystone, osazený, 1U, RAL 7035	ks	1,000	1150,00	1 150
--	----	-------	---------	-------

19" vyvaz. kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	2,000	500	1 000
--	----	-------	-----	-------

<b>Změna interiéru 2.NP m.č. 202, 203, 205,206, 228 celkem</b>				<b>98 584</b>
--	--	--	--	---------------

**Doplnění instalací v 2.NP m.č. 201, 207, 245, zadní schodiště****1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY**

Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	9,000	250,00	2 250
<i>Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení nebo montáž do parapetního žlabu</i>				
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet	ks	2,000	362,00	724
<i>Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení nebo montáž do parapetního žlabu</i>				

**2 - OSVĚTLENÍ**

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x58W, IP65, BARVA BÍLÁ,	ks	6,000	1900,00	11 400
---	----	-------	---------	--------

**3 - Kabeláž**

Kabel CYKY-J 3x1,5	m	248,000	21,00	5 208
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm<sup>2</sup>, barva černá, zžl, modrá</i>				
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	345,000	29,00	10 005
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, barva černá, zžl, modrá</i>				
Kabel CYKY-J 5x4	m	46,000	64,00	2 944
<i>Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 4mm<sup>2</sup>, barva černá, hnědá, šedá, zžl, modrá</i>				

**4 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Chráníčka ohebná pr. 25mm	m	62,000	14,00	868 SoD
<i>Ochrana kabelů po stěnách a v podlaze</i>				
PVC žlab 70x40, včetně příslušenství a tvarovek pro osazení na stěnu	m	34,000	198,00	6 732
<i>Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky dle instalačního postupu/návodu výrobce</i>				
Trubka PVC pevná pr. 25mm	m	46,000	32,00	1 472
<i>Ochrana kabelů po stěnách a v podlaze</i>				

**5 - Montáž, demontáž**

Ukončení kabelu do 3x1,5	ks	14,000	266,00	3 724
<i>Ukončení kabelu do 3x1,5</i>				
Ukončení kabelu do 3x2,5	ks	16,000	266,00	4 256
<i>Ukončení kabelu do 3x2,5</i>				
Ukončení kabelu do 5x4	ks	6,000	380,00	2 280
<i>Ukončení kabelu do 5x4</i>				

**6 - Ostatní**

Připomocné pomocné práce	soubor	1,000	8500,00	11 500
<i>Zahrnuje vyhledání připojovacích bodů, prostupy, drobné sekání do zdiva, omítky apod.</i>				

Výchozí revize

**Doplnění instalací v 2.NP m.č. 201, 207, 245, zadní schodiště celkem****63 363**

mat.+ práce celkem bez DPH

ostatní práce

mezisoučet	169 081
dokumentace skutečného provedení	4 600
revize	2 000

Méněpráce	0
Vícepráce	175681,00

**celkem bez DPH 175681,00**



### Položkový rozpočet

S:	2017148	Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny ministerstva vnitra
O:	03	EPS
R:	2017148	Praha 4 - Chodov, Batůňkova 1159/4

Tiskárna MV		Množství dle projektu	Měrná jednotka	Jednotková cena dodávky v Kč	Celková cena dodávky v Kč	Jednotková cena montáž v Kč	Celková cena za montáž v Kč	Celková cena v Kč
<b>EPS LITES</b>								
Ústředna EPS	montáž	1 ks		8 900,00 Kč	8 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 900,00 Kč
MHG 243	optickokouřový detektor adresný včetně patice	30 ks		860,00 Kč	25 800,00 Kč	850,00 Kč	25 500,00 Kč	51 300,00 Kč
MHA 141	tlačítkový hlásič adresný vč instalační krabice	3 ks		720,00 Kč	2 160,00 Kč	850,00 Kč	2 550,00 Kč	4 710,00 Kč
požární kniha	požární kniha	1 ks		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč
Závěrečné práce	Programování systému, zaškolení obsluhy	1 kpl		6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 200,00 Kč
Revize	Revize systému EPS	1 kpl		4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč
<b>Celkem systém EPS</b>					<b>50 060,00 Kč</b>		<b>28 050,00 Kč</b>	<b>78 110,00 Kč</b>
<b>Instalační materiál</b>								
JE-H/ST/H Bd 2x2x0,8 E30	JE-H/ST/H Bd 2x2x0,8 E30	330 m		42,00 Kč	13 860,00 Kč	125,00 Kč	41 250,00 Kč	55 110,00 Kč
<b>Celkem instalační materiál</b>					<b>13 860,00 Kč</b>		<b>41 250,00 Kč</b>	<b>55 110,00 Kč</b>
Celkem materiál								63 920,00 Kč
Celkem montážní práce								69 300,00 Kč
Celkem								133 220,00 Kč

Tiskárna MV		Množství dle projektu	Měrná jednotka	Jednotková cena dodávky v Kč	Celková cena dodávky v Kč	Jednotková cena montáž v Kč	Celková cena za montáž v Kč	Celková cena v Kč
<b>EPS LITES</b>								
MHG 243	optickokouřový detektor adresný včetně patice	5 ks		860,00 Kč	4 300,00 Kč	850,00 Kč	4 250,00 Kč	8 550,00 Kč
<b>Celkem systém EPS</b>					<b>4 300,00 Kč</b>		<b>4 250,00 Kč</b>	<b>8 550,00 Kč</b>
<b>Instalační materiál</b>								
J-Y(st)Y 2x2x0,8	J-Y(st)Y 2x2x0,8	120 m		56,00 Kč	6 720,00 Kč	90,00 Kč	10 800,00 Kč	17 520,00 Kč
<b>Celkem instalační materiál</b>					<b>6 720,00 Kč</b>		<b>10 800,00 Kč</b>	<b>17 520,00 Kč</b>
Celkem materiál								11 020,00 Kč
Celkem montážní práce								15 050,00 Kč
Celkem								26 070,00 Kč
<b>Cena celkem</b>								<b>159 290,00 Kč</b>

Méněpráce				0,00
Vícepráce				159 290,00
<b>Celkem</b>				<b>159 290,00</b>