


SMLOUVA ČÍSLO: 22/115/2019/OP

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice</b>   |
| Sídlo:            | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  |
| Zastoupený:       | Ing. Pavel Kuba, starosta města  |
| IČ:               | 00303038   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.   |
| Číslo účtu:       | 27-1905690389/0800   |
|                   |  |
| 2. Zhotovitel:    | <b>M - SILNICE a.s.</b>  |
| Sídlo:            | Husova 1697, 530 03 Pardubice  |
| Zastoupený:       | Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED, podepisuje<br>na základě plné moci |
| IČ:               | 42196868   |
| Bankovní spojení: |     |
| Číslo účtu:       |  |

### 2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, m. č. Libivá, oprava komunikací**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změn provedených při realizaci zakázky. V původním výkazu výměr bylo kalkulováno na ložnou vrstvu asfaltobetonu menší vrstva než byla ve skutečnosti položena. Důvodem pro položení ložné vrstvy asfaltobetonu ve větší mocnosti je nedostatečná únosnost původních konstrukčních vrstev komunikace, což bylo zjištěno po zahájení prací na komunikaci.
- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:
  - článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

1. Celková cena díla byla smluvními stranami sjednána takto:

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 367 733,00Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 2</b>	<b>bez DPH</b>	<b>384 682,49Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 752 415,49Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>368 007,25Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>2 120 422,74Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 08. 07. 2019 usnesením č. 534/18/RA/2019.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne .....2. 9. -07-. 2019




Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Chrudimi dne .....2. 6. -07-. 2019...

**M - SILNICE a.s.** ⑦  
Pardubice, Hušova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



Zhotovitel  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel oblastního závodu STŘED

